

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



**Autorité de Régulation
de la Commande Publique**

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2018**

**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT (MEA)**

N° Réf : 33/18/GT/LA/ARCOP/2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr / dossyov@yahoo.fr / secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	10
3.1.	CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	10
3.2.	CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES, DES DOCUMENTS ATTENDUS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	11
3.2.1.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i>	11
3.2.2.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission</i>	11
3.2.3.	<i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	12
3.3.	CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES	13
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	13
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché</i>	13
a-	Contrôles préliminaires d'ordre général	13
b-	Préparation du marché	13
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	14
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu	14
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....	14
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu	14
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....	14
e-	Dossier d'appel à concurrence	14
f-	Présentation des offres	15
g-	Réception des offres.....	15
h-	Ouverture des offres.....	15
i-	Evaluation des offres et attribution	16
j-	Approbation des travaux de la CAM	16
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	16
3.3.4.	<i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché</i>	16
a-	Réception et règlement du marché.....	16
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu	16
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	16
3.4.	CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES	17
3.5.	CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.....	17
	<i>Constats sur les recours ayant fait objet de règlement de différends auprès de l'ORD.....</i>	17
IV.	ANNEXES	18

SIGLES ET ABREVIATIONS

AC : Autorité Contractante

AOOA : Appel d'Offres Ouvert Accélééré

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CCAG : Cahier des Charges Administratives Générales

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

DAC : Dossier d'Appel à Concurrence

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d'Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

LETRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2018 du **Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA)** a été marquée par la passation de **142** marchés publics pour un montant global de **50 442 375 534 FCFA** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité Contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TdRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **21** **marchés publics d'une valeur globale de 1 147 856 971 FCFA**, soit un taux de représentativité de **14,79%** en termes de volume des marchés et **2,28%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		% (volume)	% (montant)
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total Marché	142	50 442 375 534	21	1 147 856 971	14,79%	2,28%

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés du Directeur des Marchés Publics (**DMP**) de l'autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la Direction des Marchés Publics (**DMP**) **et de la structure en charge du contrôle à priori** au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions règlementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

Monsieur le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement

A

Monsieur le Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire **2018**.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2018 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<u>Commentaires</u>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	<i>La mission a été limitée pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par le MEA en raison de l'absence des documents nécessaires à savoir les livres d'engagement, la balance générale des comptes et les grands livres.</i>
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 28% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	L'autorité contractante a utilisé pour plus de 38% de ses marchés communiqués des procédures peu ou non compétitives (DCF, EDS). (cf. détail au point 3.2.3)
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation des organes (1)	«05 irrégularités par rapport au code des marchés publics».

	<u>Commentaires</u>
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	<i>76 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics</i>
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>« La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la conformité de la réception des travaux.</i>
Sur le respect des délais	<i>Le contrôle sur les délais a révélé le non-respect de 05 délais. (cf. point 3.3.5).</i>

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP) ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la Direction des Marchés Publics (DMP)

R1 à R3

La mission dans la mise en œuvre de ses diligences n'a pas relevé d'anomalies sur la mise en place de la DMP de l'autorité contractante.

3.1.2. Organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP)

R4 à R14

Observations sur la DMP

R4 à R10

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) et l'arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents, la mission a constaté que les dossiers des marchés sont conservés dans les classeurs à sangle ou des cartons de rangements. Toutefois, il est à noter que les documents relatifs au paiement ne sont pas archivés ensemble avec ceux de la passation. Par ailleurs, elle a relevé les anomalies ci-après :
 - Absence d'une salle d'archivage pour le rangement et le classement des dossiers liés à la passation. En effet, les dossiers des marchés passés sont rangés pêle-mêle dans les bureaux faute de salle d'archivage ce qui a rendu difficile l'accès à certaines (les propositions des soumissionnaires)
 - Absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure sur chaque dossier;
 - Absence d'un système d'archivage électronique.
- ✓ Sur l'élaboration des statistiques sur les marchés publics au titre de l'exercice sous revue (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID), la mission n'a pas eu connaissance de la tenue des statistiques par la DMP ;
- ✓ Sur l'existence d'un système de suivi (la tenue d'un fichier de marchés, des PVs de réunions et les registres pendant la période sous revue), la mission a noté l'inexistence d'un registre destiné à l'enregistrement des plis des soumissionnaires. Par ailleurs, la mission n'a pas eu connaissance de la tenue d'un fichier de marchés donnant des informations sur chaque marché.

Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'archivage des dossiers de marchés passés conformément aux procédures recommandées par les textes en vigueur ;

- la tenue des statistiques par la PRM ;
- la tenue respective d'un fichier de marchés donnant des renseignements sur chaque marché depuis la passation jusqu'à la réception définitive, des PVs de réunions des organes et des registres côtés, paraphés pendant la période sous revue ;

3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES, DES DOCUMENTS ATTENDUS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante

Observation

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Cependant, La mission a été limitée pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par le MEA en raison de l'absence des documents nécessaires à savoir les livres d'engagement et les grands livres des comptes fournisseurs.

Recommandation

Veiller à ce que les documents relatifs au paiement soient archivés ensemble avec ceux de la passation.

3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission

Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 28%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

+ Pièces d'ordre général

- *Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA*
- *Avis général de passation des marchés dont les montants prévisionnels sont supérieurs aux seuils communautaires*
- *Preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle a priori*

+ Pièces spécifiques à chaque marché

- *Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)*
- *Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED*
- *Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)*
- *Procès-verbal de négociation pour les PI*

- *PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)*
- *Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements*
- *Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur*
- *Attestations de service fait ou bordereaux de livraison*
- *Caution de l'avance de démarrage*
- *Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive*

Recommandation

Nous recommandons à l'Autorité Contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre	% Nombre
AOO	45	32%
MI	5	4%
DPRO	19	13%
DCF	38	27%
DPX	19	13%
EDS	16	11%
TOTAL	142	100%

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2018, l'autorité contractante a utilisé la demande de cotation (DCF) pour passer 27% de ses marchés publics, 11% par Entente Directe Spécifique (EDS). Rappelons que les procédures de droit commun (AOO, MI, DPRO) qui sont la règle ont été utilisées à 49% au cours de l'année 2018.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TdRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
AOO	20	1 061 606 971
EDS	1	86 250 000
Total sélectionné	21	1 147 856 971
Total communiqué	142	50 442 375 534
%	14,79%	2,28%

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **21 marchés** d'une valeur globale de **1 147 856 971 FCFA**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

R1 à R7

Observations

La mission a relevé :

- la non publication d'un avis général du PPM dans la revue des marchés publics, sur le site web de la structure chargée de contrôle à priori ;

Recommandations

Nous recommandons à l'Autorité Contractante de veiller à l'avenir à publier l'avis général de passation des marchés et le plan global de passation conformément aux dispositions en vigueur.

b- Préparation du marché

R8 à R10

Observation

La mission a relevé que le libellé de l'objet des marchés dans le PPM diffère de celui indiqué dans le marché. De plus, certains marchés ne sont pas clairement identifiés dans le PPM. Il s'agit de :

- Etude d'avant-projet détaillé (APD) pour la réalisation de dix (10) systèmes d'adduction d'eau potable (AEP) dans les régions du Centre-Est, du Centre-Nord, du Sahel et du Nord (lot 4) ;
- Recrutement d'un bureau d'études chargé d'élaborer un document type qui servira de modèle pour la réalisation dans les règles de l'art des études (socio-économique, techniques et environnementales) de système d'adduction d'eau potable multi-village (AEP-MV) à partir des eaux souterraines ou de surface au profit de la DGEP ;
- Conception de 6 CPE à partir d'eaux de surface dans les régions des Cascades (04) et du Sud-Ouest (02) Lot 1 et 2.

Recommandation

Nous recommandons à l'Autorité Contractante de veiller à l'avenir à l'harmonisation des libellés de l'objet des marchés aussi bien dans le PPM que dans les contrats de marché permettant ainsi d'identifier aisément les marchés dans le PPM.

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

R11 à R15

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

R16 à R20

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur le respect des conditions spécifiques liées à l'Entente directe.

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu

R21 à R22

Non applicable

d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

R23 à R32

La mission n'a pas relevé d'anomalies au regard des documents soumis à son appréciation.

e- Dossier d'appel à concurrence

R35 à R47

Observation d'ordre général

La mission a relevé la non utilisation des dossiers types prévus par l'ARCOP pour les marchés passés par le MEA.

Recommandation

Nous recommandons à l'Autorité Contractante de veiller à l'avenir à utiliser des dossiers types prévus par l'ARCOP pour les marchés.

f- Présentation des offres

R48 à R52

La mission dans la mise en œuvre de ses contrôles n'a pas relevé d'anomalies en ce qui concerne la préparation des offres.

g- Réception des offres

R53 à R55

Observation d'ordre général

La mission a relevé la non mention des informations liées à la procédure dans un document (registre ou liste des offres réceptionnées) pour tous les marchés passés par entente directe. Par ailleurs, pour tous les autres marchés (AOO) audités, les réceptions des offres sont faites sur des feuilles volantes qui ne précisent pas le lieu de dépôt.

Recommandation

Nous recommandons à l'Autorité Contractante de veiller à faire enregistrer tous les offres réceptionnés dans un registre désigné à cet effet pour une meilleure conservation des données.

h- Ouverture des offres

R56 à R69

Observation d'ordre général

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- Pièces obligatoires des offres des soumissionnaires non paraphés par tous les membres de la commission (non compris les observateurs) pour tous les marchés passés par le MEA. En général, deux membres de la CAM seulement paraphent les pièces obligatoires des offres des concurrents.
- Absence de mention des plis reçus hors délais dans le PV d'ouverture des plis.
- Non mention dans les PV d'ouverture de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre et le cas échéant le montant de chaque variante, des rabais proposés etc.

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur en ce qui concerne :

- les conditions d'ouverture des offres relatives à la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures en les transcrivant de façon textuelle dans le PV d'ouverture des offres ;
- la mention dans le PV d'ouvertures des informations sur les plis reçus hors délai ;

- les paraphes des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés.

i- Evaluation des offres et attribution

R70 à R90

La mission a relevé la non utilisation du modèle du rapport type d'évaluation et de comparaison des offres élaboré par l'ARCOP.

Recommandation

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur en ce qui concerne l'utilisation du modèle du rapport type d'évaluation.

j- Approbation des travaux de la CAM

La mission dans la mise en œuvre de ses contrôles n'a pas relevé d'anomalies en ce qui concerne l'approbation des travaux de la CAM.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

R92 à R99

Observation d'ordre général

La mission a relevé la non utilisation du modèle type de contrat prévu dans les DP pour tous les marchés passés par le MEA pendant la période sous revue. Par ailleurs, nous avons constaté une non-conformité au niveau des pièces demandées. En effet, la majorité des pièces constitutives du marché ne sont pas annexées au contrat.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à utiliser les modèles types de contrats prévus et de veiller à une conformité en ce qui concerne les pièces constitutives de marchés.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

R100 à R120

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

R121 à R125

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observations

Nous avons noté entre autre les insuffisances ci-après :

- *Non-respect du Délai de traitement et de publication du DAC par la DG-CMEF et transmission de l'avis*
- *Non-respect du Délai pris par la DG-CMEF pour donner son avis sur les résultats de la CAM et publication des résultats à compter de la date de réception du dossier*
- *Non-respect du Délai réglementaire depuis l'ouverture des PT jusqu'à la transmission des PV de la CAM à la DG-CMEF*
- *Non-respect du Délai réglementaire depuis l'ouverture des PF jusqu'à la transmission des PV de la CAM à la DG-CMEF*
- *Non-respect du délai contractuel d'exécution des marchés*

Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur. Aussi, recommandons-nous à l'AC de mettre en place un cahier de transmission pour enregistrer les échanges de courriers entre elle et les parties prenantes de la procédure.

3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Fourniture	Fourniture et pose de soixante-dix-sept (77) pompes à motricité humaine dans les 13 régions du Burkina Faso (lot 6)	91 084 200 FCFA	Oui	Oui

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la conformité de la réception des travaux. Tous les travaux ont été réceptionnés de façon définitive par le Ministère.

3.5. CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Constats sur les recours ayant fait objet de règlement de différends auprès de l'ORD

Le marché de Réalisation de trente-sept (37) forages dont cinq (05) à gros débit (lot2) au profit de la Direction Générale de l'Eau Potable a fait l'objet de recours auprès de l'ORD.

La mission a noté la mise en œuvre de la décision de l'ORD par le CAM du MEA.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique

Liste des marchés communiqués

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	N° IFU du Titulaire	Montant
1	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00007	02/02/2018	pour Suivi contrôle de trois (03) AEPS sur les sites d'accueil de Soungaladaga 3, Badoville et Koumbadougou (lot 1)	DPR O	PI	BN	Groupement CACIC/IGIP AFRIQUE	00010928 T	21 977 500
2	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00010	02/02/2018	pour Suivi contrôle de trois (03) AEPS sur les sites d'accueil de Magafesso, Banakorosso et Diofoulma (lot 2)	DPR O	PI	BN	Groupement CACIC/IGIP AFRIQUE	00010928 T	21 269 500
3	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00004	03/07/2018	pour Production d'outils de communication et de prestations diverses au profit du PDIS	DPR O	PI	BN	ACE - DEVELOPPEMENT SYNERGIE	00002475 L	192 688 100
4	MEA	N°42/00/01/04/00/2018/00001	02/07/2018	Gardiennage des locaux du PDIS	DC	SC	BN	BCAS SARL	00001692 M	7 349 040
5	MEA	N°42/00/01/04/00/2018/00002	02/07/2018	Nettoyage des locaux du PDIS	DC	SC	BN	HOSNY NETT	00016218T	6 411 600
6	MEA	N°42/00/01/09/00/2018/00003	03/07/2018	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS)	EDS	F	BN	TOTAL BURKINA SA	00002271 X	60 000 000
7	MEA	N°42/00/01/04/00/2018/00017	16/07/2018	Entretien du jardin du PDIS.	DC	SC	BN	AMENAGEMENT PAYSAGISTE	00042040 F	4 910 640
8	MEA	N°42/00/01/04/00/2018/00018	18/07/2018	pour l'acquisition et le montage de pneu au profit du PDIS	DC	F	BN	JUNIOR AUTO SERVICES	00086788V	9 725 000
9	MEA	N°42/00/02/07/00/2018/00036	29/10/2018	Suivi-contrôle des travaux de réalisation de forage à gros débit sur les sites du volet 1500 ha d'AHA	DPR O	PI	BN	BERASE	00067421 N	4 975 000
10	MEA	N°42/00/01/04/00/2018/00035	29/10/2018	Confection et la pose de panneaux publicitaires	DC	T	BN	KEYO PRINT	00087509 X	9 200 000
11	MEA	N°42/00/01/02/00/2018/00033	29/10/2018	Acquisition de matériels informatiques au profit du PDIS	DC	F	BN	IBTS-BF	00050266 S	19 958 300
12	MEA	N°42/00/02/07/00/2018/00037	29/10/2018	Création et animation d'un site web du PDIS	DC	PI	BN	ROKIA'S COMMUNICATION	00089593N	9 225 000
13	MEA	N°42/00/01/02/00/2018/00038	29/10/2018	Acquisition d'un logiciel de suivi-évaluation et assistance pour sa mise en œuvre au profit du PDIS	DPX	F	BN	E-SMART CONSULTING SARL	00075196V	31 900 000
14	MEA	N°42/00/01/01/00/2018/00039	26/10/2018	Acquisition de petits matériels agricoles au profit des populations affectées par la construction du barrage de Samendeni	AOO	F	BN	Groupement EKF/EOSIF	00012563 J	129 564 000
15	MEA	N°42/00/01/04/00/2018/00031	22/10/2018	Acquisition d'équipements scolaires complémentaires au profit du PDIS	DC	F	BN	BETIS	00062060 P	9 392 000

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	N° IFU du Titulaire	Montant
16	MEA	N°42/00/09/02/00/2018/00024	29/10/2018	Travaux de réalisation de deux forages positifs à gros débit équipés de pompes à motricité humaine au profit du PDIS	DPX	T	BN	SIMAD SARL	00058009T	19 393 300
17	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00023	09/10/2018	Audit financier et comptable du PDIS exercices 2016 et 2017	DPR O	PI	BN	AUREC Afrique-BF	00002354 N	11 584 296
18	MEA	N°42/00/01/04/00/2018/00025	21/09/2018	Reproduction de documents au profit du PDIS	DC	SC	BN	FASO Hightech	00091399 B	4 435 000
19	MEA	42/00/01/09/00/2018/00094	25/07/2018	Assurance des véhicules du PDIS	EDS	SC	BN	SAHAM Assurance	00004770V	4 868 029
20	MEA	42/00/01/01/00/2018/00075	10/07/2018	Fourniture de pause de café et pause déjeuner au profit du PDIS	AOO	F	BN	Haïdara service traiteur	00042203 V	4 500 000
21	MEA	42/00/01/04/00/2018/00089	17/08/2018	Entretien matériel informatique et péri-informatique au profit du PDIS	DC	SC	BN	FASO Hightech	00091399 B	9 450 000
22	MEA	42/00/01/04/00/2018/00087	31/08/2018	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du PDIS	DC	SC	BN	DCJ	00058953 U	9 401 500
23	MEA	N°42/00/10/02/00/2018/00005	27/04/2018	Travaux de réalisation de quatre (04) couloirs d'accès à l'eau du barrage de Samendeni pour le bétail au profit du PDIS : villages de Soungalodaga, Sadina Kokoro et Sikorola	DPX	T	BN	RIVERS CORPORATION	00020794 H	25 488 000
24	MEA	N°42/00/10/02/00/2018/00006	03/04/2018	pour Travaux de réalisation de quatre (04) couloirs d'accès à l'eau du barrage de Samendeni pour le bétail au profit du PDIS : villages de Magafesso, Banakorosso, Diofoulma et Sinfra	DPX	T	BN	ENTREPRISE POULOUNGO	00028215 X	23 760 000
25	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00012	02/02/2018	pour Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la piste rurale tronçon Badoville-Soungalodaga-Koumbadougou	DPR O	PI	BN	AICET Sarl	00002948 U	62 034 960
26	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00013	02/02/2018	pour Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la piste rurale tronçon Samourgouan--N'Gana-Sikorola	DPR O	PI	BN	AICET Sarl	00002948 U	62 034 960
27	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00014	02/02/2018	pour Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la piste rurale tronçon Dandé-Guiguima-Sadina 3	DPR O	PI	BN	AICET Sarl	00002948 U	62 034 960
28	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00015	02/02/2018	pour Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la piste rurale tronçon Sadina – Kokoro	DPR O	PI	BN	AICET Sarl	00002948 U	70 238 792
29	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00011	02/02/2018	pour Suivi contrôle de trois (03) AEPS sur les sites d'accueil de Kokoro ; Sadina et Guiguima (lot 4)	DPR O	PI	BN	CETRI	00030156 T	26 506 930

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	N° IFU du Titulaire	Montant
30	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00009	02/02/2018	pour Suivi contrôle de trois (03) AEPS sur les sites d'accueil de Karangasso-Sambla, Sinfra et Sikorola (lot 3)	DPR O	PI	BN	GROUPEMENT FASO INGENIERIE/HYDR OCONSULT INTERNATIONAL	00020844 P	26 516 960
31	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00008	05/07/2018	Assistance à la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendéni (PDIS)	DPR O	PI	BN	TOE Denis	00082509 N	30 350 000
32	MEA	N°42/00/01/01/00/2018/00027	03/10/2018	Acquisition de semences améliorées de tomates et oignons (lot 2)	AOO	F	BN	FASO PLANTES	00048968E	82 560 000
33	MEA	N°42/00/01/01/00/2018/00026	03/10/2018	Acquisition de semences améliorées de maïs et de niébé (lot 1)	AOO	F	BN	EAKF	00020840H	47 250 000
34	MEA	N°42/00/01/04/00/2018/00032	22/10/2018	Animation et traduction lors de la huitième mission de supervision conjointe des bailleurs de fonds du PDIS	DC	PI	BN	ERC	00053591 E	4 191 600
35	MEA	42/00/06/01/00/2018/00156	08/10/2018	Travaux d'aménagement de 180 Ha de périmètre irrigués sur le site de Séguéré au profit du PDIS	AOO	T	BN	Groupement SGTI/ATP-SA	00110281 F	7 511 200 661
36	MEA	42/00/06/01/00/2018/00133	08/10/2018	Travaux d'aménagement de 600 Ha de périmètre irrigués sur le site de Niéguéma au profit du PDIS	AOO	T	BN	SNCE	00057205 U	11 181 699 961
37	MEA	42/00/06/01/00/2018/00133	08/10/2018	Travaux d'aménagement de 700 Ha de périmètre irrigués sur le site de Bossora au profit du PDIS	AOO	T	BN	Groupement SGTM/SFT	00050021 F	13 545 436 388
38	MEA	42/00/06/01/00/2018/00133	08/10/2018	Recrutement d'un cabinet d'étude pour le contrôle et la surveillance des travaux d'aménagement hydro-agricole de 1500 ha au profit du PDIS	DPR O	PI	BN	Groupement Faso ingénierie/hydroconsult international	00020844 P	797 975 000
39	MEA	42/00/01/04/00/2018/00119	17/09/2018	Entretien et réparation de matériels roulants à deux (02) roues au profit du MEA.	DC	SC	BN	HISA INTERNATIONAL	00098930 Y	1 935 000
40	MEA	42/00/01/04/00/2018/00143	21/11/2018	Entretien et réparation de matériel informatique et péri-informatiques au profit du MEA	DC	SC	BN	MILLENIUM TECHNOLOGIES	00015325 Y	4 579 000
41	MEA	42/00/01/04/00/2018/00151	21/11/2018	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur au profit du MEA.	DC	SC	BN	EKIJEB	00038815 L	9 100 000
42	MEA	42/00/01/04/00/2018/00249	26/11/2018	Entretien et réparation de véhicules au profit du programme SAAGA	DC	SC	BN	AR-SO-SARL	00044873 A	2 039 400
43	MEA	42/00/01/02/00/2018/00123	27/09/2018	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit du projet PAI/DAF du MEA.	DPX	SC	BN	CLUB BELKO	00000222 W	24 000 000
44	MEA	42/00/01/04/00/2018/00167	15/11/2018	Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien au profit du projet PAI/DAF du MEA.	DC	F	BN	A I P SARL	00087339 N	9 308 500

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	N° IFU du Titulaire	Montant
45	MEA	42/00/01/04/00/2018/00260	30/11/2018	Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit du MEA	DC	SC	BN	TALEMA	00092358 M	5 200 000
46	MEA	42/00/01/02/00/2018/00062	29/06/2018	Entretien et nettoyage de bâtiment et du jardin au profit du projet AATA du MEA	DPX	SC	BN	CHIC DECOR	00006256 A	16 431 720
47	MEA	42/00/01/04/00/2018/00165	26/10/2018	Acquisition de produits d'entretien au profit du projet barrages sinistrés du MEA.	DC	SC	BN	E O B S	00055721 W	8 980 000
48	MEA	42/00/01/01/00/2018/00257	30/11/2018	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit du projet AATA du MEA.	AOO	SC	BN	CLUB BELKO	00000222 W	26 460 000
49	MEA	42/00/01/04/00/2018/00145	15/11/2018	Entretien et réparation de matériels et mobiliers de bureau au profit du MEA.	DC	SC	BN	EGDF	00042079 D	4 946 000
50	MEA	42/00/01/02/00/2018/00135	17/09/2018	Acquisition de consommables informatiques au profit du projet AATA du MEA (lot 1).	DPX	F	BN	CGF	00045398 F	20 171 000
51	MEA	42/00/01/04/00/2018/00152	15/11/2018	Acquisition de divers imprimés au profit du MEA.	DC	F	BN	GPS SARL	00103623 N	8 438 000
52	MEA	42/00/01/04/00/2018/00193	15/11/2018	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MEA	DC	F	BN	CMOB	00049493 B	8 915 500
53	MEA	42/00/01/01/00/2018/00259	30/11/2018	Entretien et réparation de tout matériel de transport au profit du projet AATA du MEA	AOO	SC	BN	ATOME	00034621 P	42 190 000
54	MEA	42/00/01/01/00/2018/00107	12/09/2018	Entretien et réparation de matériels roulants au profit du projet PAI/DAF du MEA.	AOO	SC	BN	ATOME	00034621 P	42 271 000
55	MEA	42/00/01/04/00/2018/00255	03/12/2018	Entretien de photocopieur au profit du MEA	DC	SC	BN	BURKINA BUREAUTIQUE	00011796 B	970 500
56	MEA	42/00/01/04/00/2018/00243	26/11/2018	Acquisition de fourniture de bureau au profit du programme SAAGA	DC	F	BN	FASO CONTACT PLUS	00006075 T	1 498 150
57	MEA	42/00/01/04/00/2018/00204	16/11/2018	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du programme SAAGA	DC	SC	BN	FASO CONTACT PLUS	00006075 T	950 000
58	MEA	42/00/02/06/00/2018/00261	30/11/2018	Recrutement d'une agence de communication pour la production des outils de communication au profit du MEA	MI	PI	BN	ACE DEVELOPPEMENT SYNERGIE	00002475 L	18 895 000
59	MEA	42/00/01/09/00/2018/00245	30/11/2018	Abonnement aux services de connexion internet au profit du programme SAAGA	EDS	SC	BN	ONATEL	00000624 T	7 000 000
60	MEA	42/00/01/04/00/2018/00253	27/11/2018	Entretien de bâtiment R+4 de la DGESS.	DC	SC	BN	PHENIX INFOR	00015356 W	9 475 000
61	MEA	42/00/01/04/00/2018/00074	20/07/2018	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du MEA.	DC	F	BN	SECOM COMPUTER	00020889 J	9 622 000
62	MEA	42/00/01/04/00/2018/00105	26/11/2018	Gardiennage des locaux au profit des structures du MEA	DC	SC	BN	SECUSUR	00065878 P	4 920 000
63	MEA	42/00/01/04/00/2018/00244	23/11/2018	Nettoyage des locaux du programme SAAGA	DC	SC	BN	SOTERIA	00009537 W	1 670 400

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	N° IFU du Titulaire	Montant
64	MEA	42/00/01/09/00/2018/00205	05/11/2018	Acquisition de carburant au profit du programme SAAGA.	EDS	SC	BN	TOTAL BURKINA SA	00002271 X	8 500 000
65	MEA	42/00/01/09/00/2018/00069	11/07/2018	Acquisition de carburant au profit de la DGESS	EDS	SC	BN	VIVO ENERGY BURKINA SA	00003316 U	9 000 000
66	MEA	42/00/01/09/00/2018/00026	13/06/2018	Acquisition de carburant au profit du MEA	EDS	SC	BN	APRIL OIL SA	00052305 T	56 682 000
67	MEA	42/00/01/09/00/2018/00102	27/08/2018	Acquisition de carburant au profit du projetPAI/DAF du MEA	EDS	SC	BN	TOTAL BURKINA SA	00002271 X	62 000 000
68	MEA	N°42/00/01/09/00/2018/00073	06/07/2018	Acquisition du carburant au profit de la DGRE	EDS	F	BN	TOTAL BURKINA SA	00002271 X	20 000 000
69	MEA	N°42/00/01/02/05/64-99/2018/00001	13/04/2018	Elaboration des textes sur la taxe de pollution de l'eau au profit de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE)	MI	PI	PT F	BGB/ Méridien SARL	00016451 P	53 920 808
70	MEA	N°42/00/01/02/64-99/2018/00002	05/10/2018	Aquisition de consommables et de petits matériels de laboratoire (lot 1)	DPX	F	PT F	LABORATOIRE AINA SUARL	00021261 V	30 223 676
71	MEA	N°42/00/01/02/64-99/2018/00003	06/11/2018	Acquisition de kits d'analyse physico-chimique pour les SPE	DPX	F	PT F	LABORATOIRE AINA SUARL	00021261 V	23 238 684
72	MEA	N°42/00/01/02/64-99/2018/00007	21/11/2018	Acquisition de d'équipements informatiques (GPS et appareils photos) (lot2)	DPX	F	PT F	UBS Sarl	00037310 U	2 000 000
73	MEA	N°42/00/01/01/64-99/2018/00004	27/11/2018	Acquisition de matériel topographique (lot 1)	AOO	F	PT F	GRUPEMENT EXELLIUM ET PLANETE TECHNOLOGIES	00091300 M	30 267 000
74	MEA	N°42/00/01/01/64-99/2018/00005	27/11/2018	Acquisition de matériel topographique : matériels piézométriques (lot 2)	AOO	F	PT F	GRUPEMENT EXELLIUM ET PLANETE TECHNOLOGIES	00091300 M	11 894 400
75	MEA	N°42/00/01/01/64-99/2018/00006	27/11/2018	Acquisition de petit matériel (lot 3)	AOO	F	PT F	EKL (Ets KABRE Lassané)	00000409 K	12 106 800
76	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00015	20/04/2018	Etudes d'avant-projet détaillé (APD) pour la réalisation de onze (11) AEP dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Haut-Bassins et du Sud-ouest (lot 2)	AOO	PI	BN	CAFI-B SARL	00031058N	61 967 936
77	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00016	20/04/2018	Etude d'avant-projet détaillé (APD) pour la réalisation de neuf (09) systèmes d'adduction d'eau potable (AEP) dans les régions du Centre, du Centre-ouest et du Centre-sud (lot 3)	AOO	PI	BN	CACI-C	00010928T	54 162 000

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	N° IFU du Titulaire	Montant
78	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00011	20/04/2018	Etudes d'avant-projet détaillé (APD) pour la réalisation de onze (11) AEP dans les régions de la Boucle du Mouhoun (lot 1)	AOO	PI	BN	CETRI	00030156T	54 788 875
79	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00061	17/07/2018	Etude d'avant-projet détaillé (APD) pour la réalisation de dix (10) systèmes d'adduction d'eau potable (AEP) dans les régions du Centre-Est, du Centre-Nord, du Sahel et du Nord (lot 4)	AOO	PI	BN	GERTEC/ AC3E	00023523X	47 253 808
80	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00009	20/04/2018	Recrutement d'un bureau d'études chargé d'élaborer un document type qui servira de modèle pour la réalisation dans les règles de l'art des tudes(socio-économique, techniques et environnementales) de système d'adduction d'eau potable multi-village (AEP-MV) à partir des eaux souterraines ou de surface au profit de la DGEP	AOO	PI	BN	CETRI	00030156T	47 904 313
81	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00010	23/04/2018	Suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) AEPS dans la région du Plateau Central au profit de la DGEP (lot 1)	AOO	PI	BN	CETRI	00030156T	35 400 000
82	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00112	12/09/2018	Conception de 6 CPE à partir d'eaux de surface dans les régions des Cascades (04) et du Sud-Ouest (02) Lot 1	AOO	PI	BN	FASO INGENIERIE/HYD ROCONSULT	00020844P	44 439 980
83	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00106	27/08/2018	Conception de 4 CPE à partir d'eaux de surface dans les régions du Centre-Est (03) et du Centre-Sud (01) Lot 2	AOO	PI	BN	SERAT	00002147N	59 014 750
84	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00174	29/10/2018	Réalisation de trente-sept (37) forages dont cinq (05) à gros débit (lot2) au profit de la Direction Générale de l'Eau Potable	AOO	T	BN	TEMFOR Sarl	00003432J	205 250 380
85	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00170	23/10/2018	Fourniture et pose de soixante-dix-sept (77) pompes à motricité humaine dans les 13 régions du Burkina Faso (lot 3)	AOO	T	BN	DIACFA Matériaux	00000492V	84 826 070
86	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00169	29/10/2018	Fourniture et pose de soixante-dix-sept (77) pompes à motricité humaine dans les 13 régions du Burkina Faso (lot 4)	AOO	T	BN	SAIRA International	00001148C	91 084 200
87	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00171	23/10/2018	Fourniture et pose de soixante-dix-sept (77) pompes à motricité humaine dans les 13 régions du Burkina Faso (lot 5)	AOO	T	BN	DIACFA Matériaux	00000492V	84 826 070
88	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00168	29/10/2018	Fourniture et pose de soixante-dix-sept (77) pompes à motricité humaine dans les 13 régions du Burkina Faso (lot 6)	AOO	T	BN	SAIRA International	00001148C	91 084 200

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	N° IFU du Titulaire	Montant
89	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00159	16/10/2018	Construction de vingt-cinq (25) superstructures de forages (lot 7) au profit de la Direction Générale de l'Eau Potable	AOO	T	BN	Groupe YALPAOGO Sarl	00016436L	17 257 500
90	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00160	16/10/2018	Construction de vingt-cinq (25) superstructures de forages (lot 8) au profit de la Direction Générale de l'Eau Potable	AOO	T	BN	Groupe YALPAOGO Sarl	00016436L	16 962 500
91	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00163	29/10/2018	Construction de vingt-cinq (25) superstructures de forages (lot 10) au profit de la Direction Générale de l'Eau Potable	AOO	T	BN	Groupement TBM Pro/ TEMFOR	00063963A	19 175 000
92	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00173	29/10/2018	Construction de vingt-cinq (25) superstructures de forages (lot 11) au profit de la Direction Générale de l'Eau Potable	AOO	T	BN	COFAO	00006370Z	13 875 000
93	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00162	29/10/2018	Construction de vingt-cinq (25) superstructures de forages (lot 12) au profit de la Direction Générale de l'Eau Potable	AOO	T	BN	Groupement TBM Pro/ TEMFOR	00063963A	19 175 000
94	MEA	N°42/00/09/04/00/2018/00191	06/11/2018	Travaux de réalisation de pompe solaire et de mise en place d'un système de fonctionnement de nuit sur le site de mini AEPS de Tingandogo dans la région du Centre	AOO	T	BN	HYDRASS-BURKINA Sarl	00006084D	9 853 000
95	MEA	N°42/00/01/09/00/2018/00040	13/06/2018	Acquisition de carburant au profit de la DGEP	EDS	F	BN	APRIL OIL BURKINA	00052305 T	86 250 000
96	MEA	N°42/00/01/01/00/2018/00098	12/09/2018	Entretien et réparation de matériels roulants au profit des projets et programmes de la DGEP	AOO	F	BN	ATOME/GBC	00034621P	68 424 660
97	MEA	N°42/00/01/04/00/2018/00120	12/09/2018	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGEP (Encres, antivirus et divers)	DC	F	BN	GLOBAL DESIGN ET SERVICES	00024413G	9 250 000
98	MEA	N°42/00/01/02/00/2018/00129	20/09/2018	Prestation de service de restauration et de location de salle au profit de la DGEP dans les villes de Ouagadougou, Ziniaré et Manga	DPX	F	BN	N'YAZON PRESTIGE	00038310W	16 056 750
99	MEA	N°42/00/01/02/00/2018/00111	25/09/2018	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur de la DGEP (reconduction)	DPX	F	BN	E.K.D.C	00000727L	29 248 660
100	MEA	N°42/00/01/02/00/2018/00138	16/10/2018	Reproduction de documents au profit de la DGEP (lot 1)	DPX	F	BN	WORLD TECH MULT	000076471F	4 881 500
101	MEA	N°42/00/01/02/00/2018/00166	18/10/2018	Prestation de services de restauration et de location de salle au profit de la DGEP dans les villes de Bobo-Dioulasso et Banfora (lot 2)	DPX	F	BN	HAIDARA SERVICE-TRAITEUR	00043203V	9 285 000
102	MEA	N°42/00/01/04/00/2018/00172	06/11/2018	Entretien et stabilisation du réseau électrique de la DGEP	DC	F	BN	CHRISTAL	00068334E	6 997 400

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	N° IFU du Titulaire	Montant
103	MEA	N°42/00/01/02/00/2018/00225	15/11/2018	Prestation de services de restauration et de location de salle au profit de la DGEP dans les villes de Koudougou et Dédougou (lot 1)	DPX	F	BN	ENTREPRISE LA TRINITE MONICA	00029867M	14 240 000
104	MEA	N°42/00/01/04/00/2018/00250	21/11/2018	Entretien et la maintenance du groupe électrogène et de l'onduleur central au profit de la DGEP	DC	F	BN	ERC	00053591E	9 938 200
105	MEA	N°42/00/01/09/00/2018/00251	06/12/2018	Souscription à l'assurance des véhicules de la DGEP	EDS	F	BN	ALLIANZ BURKINA	00000429W	3 499 398
106	MEA	N°42/00/01/04/00/2018/00157	23/10/2018	Acquisition et installation d'un dispositif AUTOCOM neuf au profit de la DGEP	DC	T	BN	EI2S	00020495H	9 454 420
107	MEA	42/00/01/02/00/2018/00139	17/10/2018	Reproduction de documents au profit de la DGIH, lot 3	DPX	SC	BN	WTMV	00076471T	3 735 000
108	MEA	42/00/01/09/00/2018/00117	17/09/2018	Acquisition de carburant au profit de la DGIH	EDS	SC	BN	APRIL OIL BURKINA SA	00052305T	88 780 000
109	MEA	42/00/01/09/00/2018/00041	18/06/2018	Acquisition de carburant au profit de la DGIH	EDS	SC	BN	APRIL OIL BURKINA SA	00052305T	45 000 000
110	MEA	42/00/01/09/00/2018/00226	15/11/2018	Acquisition de carburant au profit de la DGIH	EDS	SC	BN	APRIL OIL BURKINA SA	00052305T	58 000 000
111	MEA	42/00/05/01/00/2018/00187	30/10/2018	Travaux de réalisation du barrage de Palogo, Province du Boulkiemdé, Région du Centre-Ouest	AOO	T	BN	GROUPEMENT JOC-ER/GENERAL DES TRAVAUX ET SERVICES	00001680E	908 330 960
112	MEA	42/00/05/01/00/2018/00182	30/10/2018	Travaux de réalisation du barrage de Dianga, Province du Gourma, Région de l'Est, lot 6	AOO	T	BN	GROUPEMENT D'ENTREPRISE RIVERS COPRORATION/ETS DINAR	00020794H	780 626 316
113	MEA	42/00/05/01/00/2018/00181	02/11/2018	Travaux de réalisation du barrage de Guiba, Province du Zoundwéogo, Région du Centre-Sud, lot 4	AOO	T	BN	GROUPEMENT D'ENTREPRISE ETMCF/SOKEF	00002717T	580 520 890
114	MEA	42/00/05/01/00/2018/00176	26/10/2018	Travaux de réalisation du barrage de Saalé, Province du Kadiogo, Région du Centre, lot 3	AOO	T	BN	UNIBETON INTERNATIONAL SARL	00072433P	862 467 546
115	MEA	42/00/05/01/00/2018/00178	30/10/2018	Travaux de réhabilitation du barrage de Pabré Petit Seminaire, Province du Kadiogo, Région du Centre, lot 3	AOO	T	BN	UNIBETON INTERNATIONAL SARL	00072433P	354 148 627
116	MEA	42/00/05/01/00/2018/00188	02/11/2018	Travaux de réalisation du barrage de Guidissi, Province du Bazéga, Région du Centre-Sud, lot 1	AOO	T	BN	GROUPEMENT JOC-ER/GESEB SA	00077614D	1 430 803 808
117	MEA	42/00/05/01/00/2018/00177	02/11/2018	Travaux de réhabilitation du barrage deTanghin, Province du Kadiogo, Région du Centre, lot 2	AOO	T	BN	GROUPEMENT ETC SARL/COGEB INTERNATIONAL	00011243F	643 230 663

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	N° IFU du Titulaire	Montant
118	MEA	42/00/05/01/00/2018/00189	30/10/2018	Travaux de réalisation du barrage de Ipelcé, Province du Bazéga, Région du Centre-Sud, lot 5	AOO	T	BN	GROUPEMENT GESEB SA/JOC-ER	00077614D	1 457 647 500
119	MEA	42/00/05/01/00/2018/00179	30/10/2018	Travaux de réalisation du barrage de Doumbala, Province du Kossi, Région de la Boucle du Mouhoun, lot 1	AOO	T	BN	GROUPEMENT ERI BURKINA/EJF-TP SARL	00004838N	630 288 150
120	MEA	42/00/05/01/00/2018/00180	26/10/2018	Travaux de réhabilitation du barrage de Sougué, Province du Kadiogo, Région du Centre, lot 2	AOO	T	BN	GROUPEMENT GJF SARL/ERI BURKINA	00004838N	818 367 518
121	MEA	42/00/02/05/00/2018/00127	14/09/2018	Etudes de faisabilité du projet d'aménagement du fleuve Mouhoun	DPR O	PI	BN	GROUPEMENT STUDI INTERNATIONAL/AC3E		2 697 490 874
122	MEA	42/00/02/05/00/2018/00077	16/07/2018	Assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de Ouessa, Bassieri et de Banwaly, volet Expert en barrages et terre	MI	PI	BN	PIERRE FAUCHON	00105947N	54 457 000
123	MEA	42/00/02/05/00/2018/00076	16/07/2018	Assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de Ouessa, Bassieri et de Banwaly, volet Expert Hydrologie et Hydraulique	MI	PI	BN	JACKY ASTIER	00105950D	43 306 000
124	MEA	42/00/02/05/00/2018/00134	26/09/2018	Assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de Ouessa, Bassieri et de Banwaly, volet Expert en fondation (géologue/géotechnicien)	MI	PI	BN	FRANCOIS GUIGON	00109158A	50 386 000
125	MEA	42/00/02/05/00/2018/00220	21/11/2018	Suivi-contrôle des Travaux de réalisation du barrage de Palogo, Province du Boulkiemdé, Région du Centre-Ouest, lot 4	DPR O	PI	BN	GROUPEMENT FASO INGENIERIE/HYDROCONSULT INTERNATIONAL		45 489 000
126	MEA	42/00/02/05/00/2018/00192	29/10/2018	Etudes techniques de faisabilité et d'exécution du projet d'aménagement hydro agricole et hydroélectrique de la Bougouriba	DPR O	PI	BN	GROUPEMENT ARTELIA/DEC/LTD/BERA		2 394 420 339
127	MEA	42/00/02/05/00/2018/00217	21/11/2018	Suivi-contrôle des travaux de réalisation du barrage de Dianga, Province du Gourma, Région de l'Est, lot 6	DPR O	PI	BN	EMERGENCE INGENIERIE/BERA		53 967 000
128	MEA	N°42/00/01/04/64-99/2018/00001	25/04/2018	Impression de documents au profit du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en eau (PN/GIRE)	DC	F	BN	LA CHAINE GRAPHIC DU FASO	00013047 P	4 720 000

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	N° IFU du Titulaire	Montant
129	MEA	N°42/00/02/05/64-99/2018/00009	28/09/2018	Réalisation d'une enquête de sondage pour l'établissement de la situation de référence des indicateurs du Programme Opérationnel de gestionIntégrée des ressources en eau 2016-2020.	DPR O	PI	PT F	IMCG	00004196 G	17 749 560
130	MEA	N°42/00/02/05/64-99/2018/00007	24/07/2019	Recrutement d'un cabinet d'expertise comptable pour l'audit financier et comptable des comptes 2017 et 2018 du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau	DPR O	PI	PT F	AUREC Afrique - BF	00002354 N	28 910 000
131	MEA	N°42/00/01/01/64-99/2018/00002	13/04/2018	Acquisition d'équipements informatiques au profit du Programme National pour Gestion Intégrée des Ressources Eau	AOO	F	PT F	GROUPEMENT ADS-KTM	00040136 E	115 926 089
132	MEA	N°42/00/02/09/64-99/2018/00005	16/07/2018	Couverture médiatique, diffusion de spots et production d'émissions sur la GIRE	EDS	SC	BN	OMEGA RADIO	00048173 S	3 000 000
133	MEA	N°42/00/01/04/00/2018/00195	23/11/2018	Conception et montage et impression du Bulletin d'information sur la GIRE	DC	F	BN	LA CHAINE GRAPHIC DU FASO	00013047 P	2 478 000
134	MEA	N°42/00/01/04/00/2018/00137	18/10/2018	Réalisation de supports de communication (plaque, dérouleurs, plaquettes	DC	F	BN	FRATERNITE DU FASO	00032164 G	1 999 000
135	MEA	N°42/00/02/09/64-99/2018/00004	29/06/2018	Couverture médiatique des activités du Secrétariat Permanent de la Gestion Intégrée des Ressource en Eau (Protocole/Convention)	EDS	SC	PT F	RADIODIFFUSION -TELEVISION DU BURKINA (RTB)	00006085 M	24 824 250
136	MEA	N°42/00/01/01/64-99/2018/00012	17/12/2018	Acquisition de matériels roulants au profit du PN/GIRE	AOO	F	PT F	CFAO MOTORS BURKINA	00000300 E	97 400 000
137	MEA	N°42/00/01/02/00/2018/001012	03/09/2018	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PN/GIRE	DPX	F	BN	JEBNEJA DISTRIBUTION	Lot 3: 000800006 D	15 665 000
138	MEA	N°42/00/01/02/00/2018/00103	03/09/2018	Entretien et réparation de véhicules au profit PN/GIRE	DPX	SC	BN	GZH	00001813 F	3 524 000
139	MEA	N°42/00/01/02/00/2018/00100	20/07/2018	Entretien et maintenance de matériels informatiques et bureautiques au profit du PN/GIRE	DPX	SC	BN	HARD HOME Sarl	00029826 K	4 701 300
140	MEA	N°42/00/01/04/00/2018/00091 du	16/07/2018	Nettoyage des locaux au profit au PN/GIRE	DC	SC	BN	ESANAD	00028725 C	5 631 546

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	N° IFU du Titulaire	Montant
141	MEA	N°42/00/09/00/2018/00092	13 /08/ 2018	Assurance de véhicules au profit du PN/GIRE	EDS	SC	BN	ALLIANZ BURKINA ASSURANCES	00000429 W	12 710 503
142	MEA	N°42/00/01/04/00/2018/00093	22/08/ 2018	Fourniture de pause-café et ou déjeuner au profit du PN/GIRE	DC	F	BN	TINE SERVICE	00024779 N	4 590 000

	Marchés communiqués	Marchés sélectionnés	%	Références
ED	0	0	-	45,00%
EDS	16	1	6,25%	5,00%
Recours passation	2	1	50,00%	25,00%
Recours exécution	0	0	-	25,00%
Conventions MOD	0	0	-	25,00%
Autres	124	19	15,32%	
TOTAL	142	21	14,79%	10,00%

Liste des marchés sélectionnés

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	N° IFU du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
1	MEA	N°42/00/01/01/00/2018/00027	03/10/2018	Acquisition de semences améliorées de tomates et oignons (lot 2)	AOO	F	BN	FASO PLANTES	00048968E	82 560 000	Non	Non
2	MEA	N°42/00/01/01/00/2018/00026	03/10/2018	Acquisition de semences améliorées de maïs et de niébé (lot 1)	AOO	F	BN	EAKF	00020840H	47 250 000	Non	Non
3	MEA	N°42/00/01/01/64-99/2018/00004	27/11/2018	Acquisition de matériel topographique (lot 1)	AOO	F	PTF	GROUPEMENT EXELLIUM ET PLANETE TECHNOLOGIES	00091300M	30 267 000	Non	Non
4	MEA	N°42/00/01/01/64-99/2018/00005	27/11/2018	Acquisition de matériel topographique : matériels piézométriques (lot 2)	AOO	F	PTF	GROUPEMENT EXELLIUM ET PLANETE TECHNOLOGIES	00091300M	11 894 400	Non	Non
5	MEA	N°42/00/01/01/64-99/2018/00006	27/11/2018	Acquisition de petit matériel (lot 3)	AOO	F	PTF	EKL (Ets KABRE Lassané)	00000409 K	12 106 800	Non	Non
6	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00061	17/07/2018	Etude d'avant-projet détaillé (APD) pour la réalisation de dix (10) systèmes d'adduction d'eau potable (AEP) dans les régions du Centre-Est, du Centre-Nord, du Sahel et du Nord (lot 4)	AOO	PI	BN	GERTEC/ AC3E	00023523X	47 253 808	Non	Non
7	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00009	20/04/2018	Recrutement d'un bureau d'études chargé d'élaborer un document type qui servira de modèle pour la réalisation dans les règles de l'art des études(socio-économique, techniques et environnementales) de système d'adduction d'eau potable multi-village (AEP-MV) à partir des eaux souterraines ou de surface au profit de la DGEP	AOO	PI	BN	CETRI	00030156T	47 904 313	Non	Non

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	N° IFU du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
8	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00010	23/04/2018	Suivi-contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) AEPS dans la région du Plateau Central au profit de la DGEP (lot 1)	AOO	PI	BN	CETRI	00030156T	35 400 000	Non	Non
9	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00112	12/09/2018	Conception de 6 CPE à partir d'eaux de surface dans les régions des Cascades (04) et du Sud-Ouest (02) Lot 1	AOO	PI	BN	FASO INGENIERIE/HY DROCONSULT	00020844P	44 439 980	Non	Non
10	MEA	N°42/00/02/05/00/2018/00106	27/08/2018	Conception de 4 CPE à partir d'eaux de surface dans les régions du Centre-Est (03) et du Centre-Sud (01) Lot 2	AOO	PI	BN	SERAT	00002147N	59 014 750	Non	Non
11	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00174	29/10/2018	Réalisation de trente-sept (37) forages dont cinq (05) à gros débit (lot2) au profit de la Direction Générale de l'Eau Potable	AOO	T	BN	TEMPOR Sarl	00003432J	205 250 380	Oui	Non
12	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00170	23/10/2018	Fourniture et pose de soixante-dix-sept (77) pompes à motricité humaine dans les 13 régions du Burkina Faso (lot 3)	AOO	T	BN	DIACFA Matériaux	00000492V	84 826 070	Non	Non
13	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00169	29/10/2018	Fourniture et pose de soixante-dix-sept (77) pompes à motricité humaine dans les 13 régions du Burkina Faso (lot 4)	AOO	T	BN	SAIRA International	00001148C	91 084 200	Non	Non
14	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00171	23/10/2018	Fourniture et pose de soixante-dix-sept (77) pompes à motricité humaine dans les 13 régions du Burkina Faso (lot 5)	AOO	T	BN	DIACFA Matériaux	00000492V	84 826 070	Non	Non
15	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00168	29/10/2018	Fourniture et pose de soixante-dix-sept (77) pompes à motricité humaine dans les 13 régions du Burkina Faso (lot 6)	AOO	T	BN	SAIRA International	00001148C	91 084 200	Non	Non
16	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00159	16/10/2018	Construction de vingt-cinq (25) superstructures de forages (lot 7) au profit de la Direction Générale de l'Eau Potable	AOO	T	BN	Groupe YALPAOGO Sarl	00016436L	17 257 500	Non	Non
17	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00160	16/10/2018	Construction de vingt-cinq (25) superstructures de forages (lot 8) au profit de la Direction Générale de l'Eau Potable	AOO	T	BN	Groupe YALPAOGO Sarl	00016436L	16 962 500	Non	Non
18	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00163	29/10/2018	Construction de vingt-cinq (25) superstructures de forages (lot 10) au profit de la Direction Générale de l'Eau Potable	AOO	T	BN	Groupement TBM Pro/ TEMPOR	00063963A	19 175 000	Non	Non

N°	AC	Réfs du marché	Date d'approbation	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	N° IFU du Titulaire	Montant	Recours Passation	Recours Exécution
19	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00173	29/10/2018	Construction de vingt-cinq (25) superstructures de forages (lot 11) au profit de la Direction Générale de l'Eau Potable	AOO	T	BN	COFAO	00006370Z	13 875 000	Non	Non
20	MEA	N°42/00/09/01/00/2018/00162	29/10/2018	Construction de vingt-cinq (25) superstructures de forages (lot 12) au profit de la Direction Générale de l'Eau Potable	AOO	T	BN	Groupement TBM Pro/ TEMFOR	00063963A	19 175 000	Non	Non
21	MEA	N°42/00/01/09/00/2018/00040	13/06/2018	Acquisition de carburant au profit de la DGEP	EDS	F	BN	APRIL OIL BURKINA	00052305 T	86 250 000	Non	Non
TOTAL MARCHES SELECTIONNES										1 147 856 971		

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _
Tableau d'incomplétude**

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés							Total des	Nombre	% d'incom-	
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	1	1	1	1	1	1	1	0	7	8	13%
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	1	1	1	1	1	1	1	N / A	7	7	0%
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	1	1	1	1	1	1	1	N / A	7	7	0%
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	1	1	1	1	1	1	1	N / A	7	7	0%
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	1	1	N / A	N / A	N / A	1	1	N / A	4	4	0%
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	1	1	1	1	1	1	1	N / A	7	7	0%
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	1	1	1	1	1	1	1	N / A	7	7	0%
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	0	0	0	0	0	0	0	N / A	0	7	100%
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	0	0	0	0	0	0	0	N / A	0	30	100%
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	1	1	1	1	1	1	1	N / A	7	7	0%
20	PV d'ouverture des offres	1	1	1	1	1	1	1	N / A	7	7	0%
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	1	1	1	1	1	1	1	N / A	7	7	0%

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés							Total des	Nombre	% d'incm-	
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	1	1	1	1	1	1	1	N / A	7	7	0%
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	0	0	0	0	0	0	0	N / A	0	7	100%
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	1	1	1	1	1	1	1	N / A	7	7	0%
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	1	1	1	1	1	1	1	N / A	7	7	0%
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	0	1	1	1	1	1	1	N / A	6	7	14%
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	1	1	1	1	1	1	1	N / A	7	7	0%
28	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	1	1	1	1	1	1	1	N / A	7	7	0%
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	N/A	N/A	1	1	1	1	1	N / A	4	4	0%
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N/A	N/A	1	0	1	1	1	N / A	3	4	25%
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N/A	N/A	1	1	1	1	1	N / A	4	4	0%
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	N/A	N/A	1	1	1	1	1	N / A	4	4	0%
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A	N/A	1	1	1	1	1	N / A	4	4	0%

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés																		Total des	Nb re de	% d'inco m-			
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%		
35	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%		
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	5	100%		
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	21	0%	
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	21	10%	
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	21	0%	
40	Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	21	0%	
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
42	Eventuels avenants au contrat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	12	16	25%
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	1	1	1	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	N/A	8	15	47%
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maitre d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	100%
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	0	0	0	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	15	80%
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	4	75%

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés																				Total des	Nb re de	% d'incom-	
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	/	/	/	/	/	1	1	1	1	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5	5	0%	
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	21	19%	
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	21	19%	
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	N/A	1	1	1	1	N/A	0	N/A	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	13	18	28%	
52	Caution de l'avance de démarrage	N/A	1	/	/	/	/	0	/	/	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	6	14	57%
53	Caution de bonne exécution	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	/	/	/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	8%	
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	1	100%	
SOUS TOTAL =====>		2	9	2	7	6	2	2	2	2	8	2	1	9	1	1	1	1	7	1	9	8	30	418	28%
Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)																									
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés																				Total des	Nb re de	% d'inco m-	
		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				N
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures																									
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N	N	N	N	N	N	N	N	N												N	1	1	0%
		/	/	/	/	/	/	/	/	/												/			
		A	A	A	A	A	A	A	A	A												A			
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage)	N	N	N	N	N	N	N	N	N												N	1	1	0%
		/	/	/	/	/	/	/	/	/												/			
		A	A	A	A	A	A	A	A	A												A			
64	Plans de recollement	N	N	N	N	N	N	N	N	N												N	1	1	0%
		/	/	/	/	/	/	/	/	/												/			
		A	A	A	A	A	A	A	A	A												A			
65	PV de réunion de chantier	N	N	N	N	N	N	N	N	N												N	1	1	0%
		/	/	/	/	/	/	/	/	/												/			
		A	A	A	A	A	A	A	A	A												A			
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N	N	N	N	N	N	N	N	N												N	1	1	0%
		/	/	/	/	/	/	/	/	/												/			
		A	A	A	A	A	A	A	A	A												A			
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
SOUS TOTAL =====>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0%	
TOTAL =====>		2	9	2	7	6	2	2	2	2	8	3	1	0	9	1	1	1	1	1	7	31	430	28%	
		2	2	3	3	7	6	7	4	7	9	8	1	1	0	9	1	1	1	1	0	0	0	0%	

Annexe 3 : Fiches d'audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique du marché

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	Rien à signaler
R2	<i>Réalité physique</i>	L'ouvrage existe physiquement (voir vues photographiques)
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Les travaux réalisés sont conformes vis-à-vis de l'offre proposée.
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i> <i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i> <i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i> <i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la conformité de la réception des travaux. Tous les travaux ont été réceptionnés de façon définitive par le Ministère.
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	La mission n'a pas noté de malfaçons visuelles
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Au regard des documents qui nous ont été communiqués, nous n'avons pas noté d'anomalies sur ce point de contrôle de la matérialité physique
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable

Vues photographiques



Vues photographiques relatives à l'archivage



Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées






SYNEX-CMC

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

Date :

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	ADJOUI Léonard	SYNEX-CMC	Consultant	00229 97877195 adjouileony@gmail.com	
2	TCHOMAKOV Godwin	SYNEX-CMC	Auditeur	+226 66 37 07 30 csynex@yahoo.fr	
3	Ouedraogo Ella	chef Suco Suivi F. Eau	DMP/MEA	oellthi@yahoo.fr 76 65 13 60	
4	KOLLOGO Y. Zakaria	DMP/MEA	Agent	kollogo2013@gmail.com 70.00 03 70	
5	OUESRAGO Diakalia	DMP/MEA	Agent	78 11 81 39 ouediak86@gmail.com	
6					
7					