

**BURKINA-FASO**

**SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE**



**Autorité de Régulation  
de la Commande Publique**

---

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE  
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2019**

---

**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE  
L'INNOVATION (MESRSI)**

N° Réf : 30/19/GT/LA/ARCOP/2020

**GROUPEMENT SYNEX - CMC**



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

[csynex@yahoo.fr](mailto:csynex@yahoo.fr) / [dossyov@yahoo.fr](mailto:dossyov@yahoo.fr) / [secretariat@synexconsulting.bj](mailto:secretariat@synexconsulting.bj)

## SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE .....	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS .....	10
3.1.	<b>CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DE LA PRM PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE .....</b>	<b>10</b>
3.2.	<b>CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE 10</b>	<b>10</b>
3.2.1.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante .....</i>	<i>10</i>
3.2.2.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission .....</i>	<i>11</i>
3.2.3.	<i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	<i>12</i>
3.3.	<b>CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES .....</b>	<b>13</b>
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	<i>13</i>
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché .....</i>	<i>13</i>
a-	Contrôles préliminaires d'ordre général .....	13
b-	Préparation du marché .....	14
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	<i>14</i>
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu .....	14
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....	14
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accélééré) s'il y a lieu	14
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....	14
e-	Dossier d'appel à concurrence .....	14
f-	Présentation des offres .....	15
g-	Réception des offres.....	15
h-	Ouverture des offres.....	15
i-	Evaluation des offres et attribution .....	15
j-	Approbation des travaux de la CAM.....	15
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	16
3.3.4.	<i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché .....</i>	<i>16</i>
a-	Réception et règlement du marché.....	16
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu .....	16
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	<i>16</i>
3.4.	<b>CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES .....</b>	<b>17</b>
3.5.	<b>CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.....</b>	<b>17</b>
IV.	ANNEXES .....	18

## SIGLES ET ABBREVIATIONS

**AC** : Autorité Contractante

**AOOA** : Appel d'Offres Ouvert Accélééré

**AOO** : Appel d'Offres Ouvert

**AOR** : Appel d'Offres Restreint

**ARCOP** : Autorité de Régulation de la Commande Publique

**CAM** : Commission d'Attribution des Marchés

**CC** : Consultation de Consultant

**CCAG** : Cahier des Charges Administratives Générales

**CCAP** : Cahier des Clauses Administratives Particulières

**CCTP** : Cahier des Clauses Techniques Particulières

**DAC** : Dossier d'Appel à Concurrence

**DAO** : Dossier d'Appel d'Offres

**DC** : Demande de Cotation

**DCF** : Demande de Cotation Formelle

**DCNF** : Demande de Cotation Non Formelle

**DG-CMEF** : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

**DMP** : Direction des Marchés Publics

**DPA** : Demande de Proposition Allégée

**DPro** : Demande de Proposition

**DPx** : Demande de Prix

**DR-CMEF** : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

**ED** : Entente Directe

**EDS** : Entente Directe Spécifique

**ISA** : International Standard Audit

**MI** : Manifestation d'Intérêt

**N/A** : Non Applicable

**ORD** : Organe de Règlement des Différends

**PI** : Prestation Intellectuelle

**PPM** : Plan de Passation des Marchés Publics

**PRM** : Personne Responsable des Marchés

**TDR** : Termes de Référence

**TTC** : Toutes Taxes Comprises

**LETTRE INTRODUCTIVE**

---

## I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2019 du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation (MESRSI) a été marquée par la passation de cent six (**106**) **marchés publics** pour un montant global de **998 863 905 FCFA** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de onze (**11**) **marchés publics d'une valeur globale de 306 068 074 FCFA**, soit un taux de représentativité de **10,38%** en termes de volume des marchés et **30,64%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		% (volume)	% (montant)
	Volume	Montant	Volume	Montant		
<b>Total Marché</b>	106	998 863 905	11	306 068 074	<b>10,38%</b>	<b>30,64%</b>

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés du Directeur des Marchés Publics (**DMP**) de l'autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP) et de la structure en charge du contrôle à priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**  
**Mandataire du Groupement SYNEX-CMC**  
**Associé Gérant SYNEX Consulting SARL**

**LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR**

---

## II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

**Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI)**

A

**Monsieur le Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)**

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire **2019**.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2019 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

### **Opinion de l'auditeur**

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<b><u>Commentaires</u></b>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	Limitation de la mission pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par le Ministère en raison de l'absence de la balance générale des comptes, du grand livre fournisseurs, des états d'engagements et de paiement.
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 18% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	L'autorité contractante a utilisé à plus de 84% de ses marchés communiqués, des procédures peu compétitives à savoir (DCF, DCNF et CC). (cf. détail au point 3.2.3)
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation des organes (1)	<i>«Aucune irrégularité par rapport au code des marchés publics».</i>

	<u>Commentaires</u>
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	<i>30 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics</i>
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>La mission n'a relevé aucune anomalie sur les 9 cas possibles.</i>
Sur le respect des délais	<i>Le contrôle sur les délais a révélé le non-respect de 05 délais. (cf. point 3.3.5).</i>

(1) *La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.*

**Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021**



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**  
**Mandataire du Groupement SYNEX-CMC**  
**Associé Gérant SYNEX Consulting SARL**

**SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS**

---

### **III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS**

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP) ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

#### **3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DE LA PRM PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE**

---

##### **3.1.1. Mise en place de la Direction des Marchés Publics (DMP)**

*R1 à R3*

La mission dans la mise en œuvre de ses diligences n'a pas relevé d'anomalies sur la mise en place de la DMP de l'autorité contractante.

##### **3.1.2. Organisation de la Direction des Marchés Publics (DMP)**

##### **Observations sur la DMP**

*R4 à R10*

La mission dans la mise en œuvre de ses diligences n'a pas relevé d'anomalies particulières sur la revue de l'organisation et du fonctionnement de la DMP de l'autorité contractante. Toutefois, elle a noté l'inexistence d'un système d'archivage électronique au sein de la structure.

##### **Recommandation**

Veiller à mettre en place un système d'archivage électronique en accompagnement à celle existante conformément aux dispositions en vigueur.

#### **3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE**

---

##### **3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante**

##### **Observation**

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Cependant, la mission a été limitée pour apprécier l'exhaustivité des marchés communiqués par le Ministère en raison de l'absence du grand livre des comptes fournisseurs, des états d'engagements et de paiement et de l'état d'exécution budgétaire.

### **Recommandation**

Veiller à ce que les documents relatifs au paiement soient archivés ensemble avec ceux de la passation.

#### **3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission**

### **Observations**

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 18%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

### **Pièces d'ordre général**

- *Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue*
- *Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori*
- *Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM*

### **Pièces spécifiques à chaque marché**

- *Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)*
- *Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)*
- *Procès-verbal de négociation pour les PI*
- *Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements*
- *Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation*
- *Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF*
- *Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)*
- *Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières*

### **Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

**3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue**


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

**Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure**

Procédures	Nombre	% Nombre
AOO	8	8%
CC	2	2%
DCF	44	42%
DCNF	30	28%
DPX	9	8%
EDS	12	11%
ED	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>100%</b>

**Source : Nos travaux.**

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2019, l'autorité contractante a utilisé la demande de cotation (DCF et DCNF) pour passer près de 70% de ses marchés publics et 11% pour les EDS. L'appel d'offres ouvert qui est la procédure de droit commun n'a été utilisé qu'à hauteur de 8%.

### 3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

#### 3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
AOO	6	270 955 584
CC	1	9 500 000
DCF	1	7 571 250
DCNF	1	285 000
EDS	1	9 756 240
ED	1	8 000 000
<b>Total sélectionné</b>	<b>11</b>	<b>306 068 074</b>
<b>Total communiqué</b>	<b>106</b>	<b>998 863 905</b>
<b>%</b>	<b>10,38%</b>	<b>30,64%</b>

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **onze (11) marchés** d'une valeur globale de **FCFA trois cent six millions soixante-huit mille soixante-quatorze (306 068 074)**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

#### 3.3.2. Phase de préparation du marché

##### a- Contrôles préliminaires d'ordre général

##### **R1 à R7**

#### **Observations**

La mission a relevé :

- L'absence de l'avis du comité chargé de l'examen du PPM ce qui est contraire aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté 2017\_393 ;
- La non publication d'un avis général du PPM dans la revue des marchés publics, sur le site web de la structure chargée de contrôle à priori ;

#### **Recommandations**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- Interpeller le comité chargé de l'examen du PPM à propos de la transmission de façon formelle leur avis sur le projet de PPM (Exiger la transmission du rapport du comité chargé de l'examen du PPM) ;

- Publier l'avis général de passation des marchés et le plan global de passation conformément aux dispositions en vigueur.

*b- Préparation du marché*

**R8 à R10**

Les diligences effectuées sur les documents d'ordre général et relatives à la programmation des marchés exécutés notamment le PPM et les dossiers de marchés n'ont pas révélé d'anomalie.

**3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation**

*a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu*

**R11 à R15**

Non applicable

*b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu*

**R16 à R20**

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur le respect des conditions spécifiques liées à l'Entente directe.

*c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu*

**R21 à R22**

Non applicable

*d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu*

**R23 à R34**

La mission a relevé :

- Mode d'indentification des fournisseurs consultés par l'Autorité Contractante dans les cas des procédures allégées non matériellement établi en violation des articles 72 et 68 du décret 2017-049 (marchés n°7, 8 & 10).

**Recommandations**

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à ce que les trois (03) fournisseurs sollicités pour les consultations restreintes soient choisis dans un répertoire de fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels.

*e- Dossier d'appel à concurrence*

**R35 à R47**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

*f- Présentation des offres*

**R48 à R52**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

*g- Réception des offres*

**R53 à R55**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

*h- Ouverture des offres*

**R56 à R69**

**Observations d'ordre général**

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- Absence au niveau du PV d'ouverture de la mention de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque pli, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures audités (art 98 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID) ;
- Non mention dans le PV d'ouverture des informations sur les plis reçus hors délai ;
- Pièces obligatoires des offres des soumissionnaires non paraphées par les membres de la commission d'attribution des marchés (art 98 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID) ;

**Recommandations**

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur en ce qui concerne :

- les conditions d'ouverture des offres relatives à la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque pli, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures en les transcrivant de façon textuelle dans le PV d'ouverture des offres ;
- la mention dans le PV d'ouverture des informations sur les plis reçus hors délai ;
- le paraphe des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés.

*i- Evaluation des offres et attribution*

**R70 à R90**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

*j- Approbation des travaux de la CAM*

**R91**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

## **R92 à R99**

### **Observations d'ordre général**

La mission a relevé que la majorité des pièces essentielles constitutives dans les contrats tels que le CCAP, le CCAG, l'acte d'engagement, ...etc n'a pas été annexée aux contrats examinés.

### **Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à ce que les pièces essentielles constitutives dans le contrat de marché soient annexées.

#### **3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché**

a- Réception et règlement du marché

## **R100 à R120**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

## **R121 à R125**

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

#### **3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue**

### **Observations d'ordre spécifique**

Nous avons noté entre autre les insuffisances ci-après :

- *Non-respect du Délai de réaction de l'organe de contrôle sur le DAC*
- *Non-respect du Délai pris par la DG-CMEF pour donner son avis sur les résultats de la CAM et publication des résultats à compter de la date de réception du dossier*
- *Non-respect du Délai de traitement et de publication de la DPx par la DG-CMEF et transmission de l'avis*
- *Non-respect du Délais réglementaire depuis l'ouverture des offres jusqu'à la transmission des résultats de la CAM à la DG-CMEF*
- *Norme - Délai entre la signature du projet de contrat par le titulaire du marché et la notification du marché approuvé et de l'ordre de service par le gestionnaire de crédits*

Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des correspondances.

### **Recommandation**

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur.

Aussi, recommandons-nous à l'AC de mettre en place un cahier de transmission pour enregistrer les échanges de courriers entre elle et les parties prenantes de la procédure.

### **3.4. CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES**

---

<b>Type de marché</b>	<b>Objet du marché</b>	<b>Montant du marché TTC</b>	<b>RP (1)</b>	<b>RD (2)</b>
Fourniture	Acquisition d'un logiciel breveté y compris la licence de la technologie pour la sécurisation des diplômes, des attestations et des relevés de notes au niveau de l'enseignement supérieur	8 000 000 FCFA	Oui	Oui

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

La mission dans la mise en œuvre de ses diligences n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché d'**Acquisition d'un logiciel breveté y compris la licence de la technologie pour la sécurisation des diplômes, des attestations et des relevés de notes au niveau de l'enseignement supérieur.**

### **3.5. CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE**

---

Aucun marché n'a fait l'objet de recours pendant la période sous revue selon les informations communiquées à la mission.

#### **IV. ANNEXES**

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante\_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

**Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique**

**Liste des marchés communiqués**

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Titulaire du marché	Montant
1	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2019/00109	14/10/2019	Equipement en mobiliers du Batiment administratif de l'Université de Fada N'Gourma	AOO	F	BN	TACIME	93 118 697
2	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2019/00119	07/10/2019	Acquisition de consommables de laboratoire au profit de l'Université Joseph KI-ZERBO et du centre universitaire de Dori (Lot 2)	AOO	F	BN	GLOBAL PHARMACEUTICAL SOLUTIONS Sarl (GPS)	27 995 160
3	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2019/00118	07/10/2019	Acquisition de matériels et de consommables de laboratoire au profit de l'Université Joseph KI-ZERBO et du centre universitaire de Dori (Lot 1)	AOO	F	BN	GLOBAL PHARMACEUTICAL SOLUTIONS Sarl (GPS)	141 942 742
4	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2019/00113	07/10/2019	Equipement en mobiliers du Batiment administratif de l'Université de Ouahigouya	AOO	F	BN	Ets Nikiema et Frère	91 523 750
5	MESRSI	N°24/00/01/09/00/2019/00142		Acquisition de carburant au profit du CMLS-IST et DAJC)	ED-PS	SC	BN	TOTAL BURKINA SA	1 200 000
6	MESRSI	N°24/00/01/09/00/2019/00012	08/05/2019	Acquisition de carburant au profit du MESRSI	ED-PS	SC	BN	TOTAL BURKINA SA	36 000 000
7	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00016	16/05/2019	Assurance de trois véhicules au profit de la DAF du MESRSI	ED-PS	SC	BN	SAHAM ASSURANCE	3 399 120
8	MESRSI	N°24/00/01/09/00/2019/00013	08/05/2019	Acquisition de carburant au profit du MESRSI	ED-PS	SC	BN	VIVO ENERGY BURKINA	50 000 000
9	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2019/00016	08/08/2019	Acquisition de semences certifiées au profit du SAPEP-Burkina (Lot 1)	AOO	F	BN	Faso Plantes	24 600 000
10	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2019/00017	08/08/2019	Acquisition de semences certifiées au profit du SAPEP-Burkina (Lot 2)	AOO	F	BN	Faso Plantes	24 550 000
11	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2019/00089	01/08/2019	Acquisition de fournitures de bureau au profit des structures du MESRSI (Lot 1)	AOO	F	BN	TARA'S Services	42 871 185
12	MESRSI	N°24/00/01/01/00/2019/00090	01/08/2019	Acquisition de fournitures de bureau au profit des structures du MESRSI (Lot 2)	AOO	F	BN	ESA-Service	8 996 497
13	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00057	08/08/2019	Acquisition de produits d'entretien au profit des structures du MESRSI	DC	SC	BN	DALINA GLOBAL SERVICE	7 571 250

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Titulaire du marché	Montant
14	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00068	20/11/2019	Livraison des journaux au profit du MESRSI	DC	SC	BN	SAWADOGO KOMBASSE CHARLES (LE MESSENGER)	9 131 412
15	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2019/00092	08/08/2019	Acquisition de consommables informatiques au profit des structures du MESRSI (lot 1)	DPX	F	BN	Ste Burkinabé de Prestation et d'Energie	18 971 450
16	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2019/00087	01/08/2019	Acquisition de consommables informatiques au profit des structures du MESRSI (lot 2)	DPX	F	BN	LA CIE COMMERCIAL DU BURKINA	3 987 220
17	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00036	10/06/2019	Acquisition de batteries au profit du MESRSI (reconduction)	DC	F	BN	PRO-SERVICES Internatinal Sarl	2 484 994
18	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00020	08/05/2019	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PCU Bobo Phase II	DCNF	F	BN	ESGKA BOX SARL	996 145
19	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00019	16/05/2019	Acquisition de produits d'entretien au profit du PCU Bobo Phase II	DCNF	F	BN	GENERAL LEADER SERVICES (GLS)	456 050
20	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2019/00084	17/10/2019	Acquisition de matériels informatiques au profit des structures du MESRSI	DPX	F	BN	SM Services	15 223 150
21	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00062	01/08/2019	Acquisition de consommables informatiques et péri informatiques au profit du PCU Ouaga II	DCNF	F	BN	MAYLISSE COMMERCE GENERAL	486 700
22	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00045	13/06/2019	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri informatique au profit du PCU Bobo Phase II	DCNF	SC	BN	AMB/SYSTRAL Sarl	784 000
23	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00034	29/05/2019	Entretien de climatiseurs au profit du PCU Bobo Phase II	DCNF	SC	BN	ASSISTANCE ELECTRICITE FROID	496 000
24	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2019/00037	02/07/2018	Entretien et réparation de véhicules quatre roues au profit du MESRSI (reconduction)	DPX	SC	BN	GARAGE AUTO du FASO SEGUENI (GAFS Sarl)	24 200 800
25	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00086	25/07/2019	Entretien de véhicules à deux roues au profit du MESRSI	DC	SC	BN	BELEM BOUKARY (RIYAD service)	1 991 500
26	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00041	14/08/2019	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de la DAF (reconduction)	DC	SC	BN	AEIEF	5 600 000

Groupement SYNEX - CMC

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Titulaire du marché	Montant
27	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00060	15/07/2019	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit du MESRSI (reconduction)	DC	SC	BN	EXCELLENCE TD	5 994 400
28	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00039	10/06/2019	Entretien et maintenance de copieurs au profit de la DAF (reconduction)	DC	SC	BN	EXCELLENCE TD	5 399 680
29	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00058	27/08/2019	Entretien de tous matériels au profit de la DAF (reconduction)	DC	SC	BN	E.NIK.PRO.F	2 715 500
30	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00038	20/05/2019	Entretien des plomberies sanitaires au profit de la DAF (reconduction)	DC	SC	BN	OUEDRAOGO ILYASSA(POIF)	4 702 300
31	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2019/00015	13/06/2019	Entretien et nettoyage de batiments au profit du MESRSI (reconduction)	DPX	SC	BN	OUEELLY SARL	11 437 008
32	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00069	08/07/2019	Gardiennage des locaux au profit du MESRSI (reconduction)	DC	SC	BN	Société de Sécurité du Sahel	9 999 224
33	MESRSI	N°24/00/01/04/08/2019/00125	04/11/2019	Acquisition de kits pour la restauration au profit du Projet maïs/UEMOA	DC	F	PTF	MAYLLISSE TRADING	2 995 000
34	MESRSI	N°24/00/01/04/99/2019/00030	13/06/2019	Prestation de pause café au profit du projet maïs-UEMOA	DC	SC	BN	E.O.H	8 500 000
35	MESRSI	N°24/00/01/04/99/2019/00031	17/05/2019	Installation de système d'irrigation goutte à goutte pour le compte du projet maïs au profit de l'INERA Farakoba	DC	SC	BN	IRRIFASO	9 450 000
36	MESRSI	N°24/00/01/04/08/2019/00114	09/09/2019	Entretien de véhicules au profit du projet de valorisation des variétés de maïs à haut rendement dans l'espace UEMOA/MRSI	DC	SC	BN	RIYAD SERVICE	3 929 475
37	MESRSI	N°24/00/01/09/00/2019/00066	09/08/2019	Acquisition de carburant au profit de ANVAR	ED-PS	SC	BN	APRIL OIL BF	6 000 000
38	MESRSI	N°24/00/01/09/00/2019/00005	18/07/2019	Acquisition de carburant au profit du PCU OuagaII	ED-PS	SC	BN	VIVO ENERGY BURKINA	2 000 000
39	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00061	01/08/2019	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PCU OuagaII	DCNF	F	BN	MAYLLISSE COMMERCE GENERAL	488 500
40	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00127	21/11/2019	Acquisition de consommable informatique et péri informatique au profit du PCU Bobo II	DCNF	F	BN	P.B.I SARL	497 500
41	MESRSI	N°24/00/01/09/00/2019/00042	10/06/2019	Acquisition de carburant au profit du SP/PNADES	ED-PS	SC	BN	TOTAL BURKINA SA	10 000 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Titulaire du marché	Montant
42	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00071	04/11/2019	Acquisition de divers imprimés administratif au profit du SP/PNADES	DCNF	F	BN	FAMILY	599 500
43	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00079	19/07/2019	Acquisition de produit informatique et péri-informatique au profit du SP/PNADES	DCNF	F	BN	<b>Marketing Center Sarl</b>	900 000
44	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00096	17/10/2019	Acquisition de produit d'entretien au profit du SP/PNADES	DCNF	F	BN	Marketing Center Sarl	899 950
45	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00046	15/07/2019	Acquisition de fourniture de bureau au profit du SP/PNADES	DCNF	F	BN	GENERALE DES TRAVAUX ET SERVICES du BURKINA	996 025
46	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00043	29/05/2019	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du SP/PNADES	DCNF	SC	BN	BURKINA INFORMATIQUE	900 000
47	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00021	09/05/2019	Entretien et nettoyage des locaux du SP/PNADES	DC	SC	BN	AGENCE NET MENAGE ET SECURITE (A. N.M S)	4 473 000
48	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00094	14/08/2019	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du SP/PNADES	DCNF	SC	BN	I.S TECHNOLOGIE	900 000
49	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00112	18/10/2019	Entretien et maintenance des photocopieurs au profit du SP/PNADES	DCNF	SC	BN	SOKOF Sarl	895 000
50	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00077	14/10/2019	Entretien et maintenance des véhicules quatre roues au profit du SP/PNADES	DC	SC	BN	GARAGE ZAMPALIGRE	1 499 780
51	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00022	16/05/2019	Gardiennage des locaux au profit du SP/PNADES	DC	SC	BN	2 J SECURITE SARL	3 996 000
52	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00024	08/05/2019	Prestation de pause-café et déjeuner au profit du SP/PNADES	DC	SC	BN	LICAM SERVICES	7 350 000
53	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2019/00095	02/09/2019	Acquisition de matériels,de mobiliers de logement et de bureau au profit de la DAF et de la DGESup du MESRSI	DPX	F	BN	Entreprise Alpha Oméga (E.A.O)	8 855 900
54	MESRSI	N°24/00/01/09/00/2019/00065	08/07/2019	Abonnement journaux au profit des structures du MESRSI	ED-PS	SC	BN	OUEDRAOGO RASMANE (SODIPRESSE)	300 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Titulaire du marché	Montant
55	MESRSI	N°24/00/01/09/2019/00037	26/06/2019	Abonnement journaux au profit des structures du MESRSI (paiement des arriérés 2018)	ED-PS	SC	BN	SECRETARIAT GENERAL du GOUVERNEMENT et du Conseil des Ministres	975 000
56	MESRSI	N°24/00/03/04/00/2019/00008	16/05/2019	Travaux de cloisonnement et d'électricité de deux grandes salles à usage de bureaux au profit de l'Université Virtuelle	DC	T	BN	Entreprise Noble Alu (ENA) BTP	9 875 760
57	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00032	27/05/2019	Prestation de pause-café pour les activités du MESRSI se déroulant à Manga	DC	SC	BN	ETABLISSEMENT LA FIESTA	2 280 000
58	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00028	17/05/2019	Prestation de pause-café pour les activités du MESRSI se déroulant à Kaya	DC	SC	BN	ZAGRE MOUSSA (Divine Service)	7 099 950
59	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2019/00082	04/11/2019	Prestation de pause-café et déjeuner pour les activités se déroulant à Ouagadougou et Loumbila au profit du MESRSI (Lot 1)	DPX	SC	BN	HAKANI Service	10 472 496
60	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2019/00067	15/07/2019	Prestation de pause-café et déjeuner pour les activités se déroulant à Ouagadougou et Loumbila au profit du MESRSI (Lot 2)	DPX	SC	BN	LYN SERVICES	8 515 828
61	MESRSI	N°24/00/01/02/00/2019/00035	29/05/2019	Acquisition de pneus au profit du MESRSI (reconduction)	DPX	F	BN	SARA CORPORATION Sarl	15 936 018
62	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00059	07/08/2019	Acquisition d'imprimés administratif au profit de la DAF	DC	F	BN	Grâce Divine Service (GDS)	2 989 750
63	MESRSI	N°24/00/03/04/00/2019/00056	03/07/2019	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur au profit du MESRSI	DC	SC	BN	SOCIETE BURKINABE DE CONSTRUCTION-BTP	4 451 600
64	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00033	10/06/2019	Prestation de pause-café à Koudougou au profit des structures du MESRSI	DC	SC	BN	OLIPROM'S Services	9 900 000
65	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00090	04/11/2019	Connexion d'un inverseur secours et l'entretien de groupe électrogène au profit de la DGESS/MESRSI	DC	SC	BN	KOMBELEMSIGRI WENDWAOGO PASCAL	1 475 000
66	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00044	29/08/2019	Prestation de pause-café et déjeuner au profit de la Direction des Marchés Publics du MESRSI.	DC	SC	BN	RENID-ENTREPRISE Sarl	4 500 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Titulaire du marché	Montant
67	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00140	19/12/2019	Acquisition de matériel informatique au profit de la DAF	DC	F	BN	RISING TECHNOLOGIES Multi-Service	9 397 245
68	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00141	19/12/2019	Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de la DAF/MESRSI	DC	F	BN	SIDKIETA Group	8 292 500
69	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00121	04/11/2019	Agence de presse au profit de la DCPM	DC	SC	BN	KIRIKOU Consulting	1 900 000
70	MESRSI	N°24/00/01/09/2019/000120	23/10/2019	Conception et impression de blocs-notes et de calendriers au profit de la DCPM/MESRSI	DCNF	SC	BN	BK COMMUNICATION	950 000
71	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00063	07/08/2019	Acquisition de deux (02) WC complets au profit du CIOSPB	DCNF	F	BN	E.I.F	200 000
72	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00078	25/07/2019	Acquisition de matériel informatique pour le SP/PNADES au profit du CIOSPB	DC	F	BN	IMANE SERVICE	4 140 000
73	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00070	02/09/2019	Acquisition de climatiseurs pour le SP/PNADES au profit du CIOSPB	DCNF	F	BN	EDI-SAT &SON	300 000
74	MESRSI	N°24/00/02/09/00/2019/00144	21/11/2019	Acquisition d'un logiciel breveté y compris la licence de la technologie pour la sécurisation des diplômes, des attestations et des relevés de notes au niveau de l'enseignement supérieur	ED	F	BN	Maison de l'Entreprise du Burkina Faso	8 000 000
75	MESRSI	N°24/00/02/07/00/2019/00124	17/10/2019	Recrutement d'un consultant individuel chargé de la mise en place du tenant Cloud au profit de l'UV-BF	CC	PI	BN	BISSYANDE TEGAWENDE François d'Assise	9 800 000
76	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00117	10/10/2019	Acquisition de fourniture de bureau au profit de l'UV-BF	DCNF	F	BN	E.P.CO.G	898 300
77	MESRSI	N°24/00/01/09/00/2019/00083	14/08/2019	Acquisition de carburant au profit de l'UV-BF	ED-PS	SC	BN	TOTAL BURKINA SA	8 000 000
78	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00122	17/10/2019	Acquisition de consommable informatique au profit de l'UV-BF	DCNF	F	BN	FASO CLIC	896 800
79	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00123	04/11/2019	Acquisition de matériel informatique au profit de l'UV-BF	DC	F	BN	BO SERVICE Sarl	2 500 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Titulaire du marché	Montant
80	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00116	14/10/2019	Acquisition de produit d'entretien au profit de l'UV-BF	DCNF	F	BN	EXCELLENCE du COMMERCE INTERNATIONAL Sarl	429 850
81	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00126	04/11/2019	Confection d'étiquettes au profit de l'UV-BF	DCNF	F	BN	ePro 226 Sarl	285 000
82	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00107	10/10/2019	Acquisition de divers matériels au profit de l'UV-BF	DC	F	BN	LEADER SERVICE DISTRIBUTION	1 943 000
83	MESRSI	N°24/00/01/09/00/2019/00096	23/10/2019	Entretien et réparation du matériel roulant au profit du CIOSPB	DCNF	SC	BN	I.M.E.F.A	500 000
84	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00053	14/08/2019	Entretien et réparation de matériel informatique au profit du CIOSPB	DCNF	SC	BN	Electronique Système et Informatique (ESI)	799 804
85	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00049	26/06/2019	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du CIOSPB	DCNF	SC	BN	COGEM BURKINA	294 000
86	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00048	03/09/2019	Entretien et réparation de photocopieur au profit du CIOSPB	DCNF	SC	BN	TECHNICOPIE (DJIGUEMDE P.THIBAUT)	299 800
87	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00047	07/08/2019	Entretien des installations électriques au profit du CIOSPB	DCNF	SC	BN	COGEM BURKINA	146 000
88	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00025	19/07/2019	Acquisition de produit d'entretien au profit du CIOSPB	DCNF	F	BN	COGEM	96 000
89	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00128	04/11/2019	Acquisition de matériels et outillages techniques au profit de la DGSup	DC	F	BN	KOUANDA VISION INTERNATIONAL (KVI)	1 025 000
90	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/000115	09/12/2019	Acquisition de mobiliers et matériels de logement et de bureaux au profit de la DGSup	DCNF	F	BN	EXCELLENCE du COMMERCE INTERNATIONAL Sarl	999 950
91	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00111	19/12/2019	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGSup	DC	F	BN	KABORE/SANGAN HAMI (MAYLISSE COMMERCE)	5 899 000
92	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00138	22/11/2019	Acquisition de cachets au profit de la DGESup/MESRSI	DCNF	F	BN	SOCIETE MAYA-CORPORATION (SMC)	198 000

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Titulaire du marché	Montant
93	MESRSI	N°24/00/01/09/00/2019/00103	04/11/2019	Acquisition de carburant au profit de la DGESup/MESRSI	ED-PS	SC	BN	TOTAL BURKINA SA	7 800 000
94	MESRSI	N°24/00/02/07/00/2019/00085	06/12/2019	Refonte et la correction des Bugs de la plateforme d'inscription et d'orientation en ligne CAMPUSFASO au profit de la DGESup/MESRSI	CC	SC	BN	NTS SOLUTION (NTS SOLUTION SARL)	9 500 000
95	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00145	20/11/2019	Conception-réalisation-diffusion de spots télé radio de la plateforme d'orientation dans les Universités du Burkina Faso au profit de CAMPUSFASO	DC	SC	BN	KIRIKOU Consulting	3 611 620
96	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00146	20/10/2019	Conception-réalisation d'un tutoriel de la plateforme d'orientation dans les Universités du Burkina Faso au profit de CAMPUSFASO	DCNF	SC	BN	KIRIKOU Consulting	950 000
97	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00081	22/11/2019	Confection et impression de flyers et d'affiches au profit de CAMPUSFASO pour le compte de la DGESup MESRSI	DC	SC	BN	CITECOM (CITECOM SARL)	6 350 000
98	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00136	21/11/2019	Acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction des Marchés Publics	DC	F	BN	Africaine de Représentation et Distribution (AFREDIS) Sarl	4 693 450
99	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00129	20/11/2019	Acquisition et installation d'une connexion internet de l'immeuble TSR au profit de la Direction des Marchés Publics	DC	SC	BN	Internet Puissance Plus Burkina (IP+)	6 495 900
100	MESRSI	N°24/00/01/09/99/2019/00008	11/06/2019	Acquisition d'équipements pour la transformation des résidus cultureux et du grain de maïs pour l'alimentation animale au profit de l'INERA Farako-bâ/Bobo-Dioulasso	DC	F	BN	Ets Sougr-Nooma	4 927 000
101	MESRSI	N°24/00/01/04/23/2020/00001	13/02/2020	Acquisition de matériel informatique et péri-informatiques au profit de l'Unité de gestion du Projet	DC	F	BN	H2SS Service Sarl	9 450 030

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Titulaire du marché	Montant
102	MESRSI	N°24/00/01/04/22/2019/00041	21/11/2019	Couverture médiatique de la cérémonie de lancement du projet de construction et d'équipement d'une Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques (UFR/ST) et d'une cité universitaire à l'Université Norbert ZONGO de Koudougou.	DC	F	PTF	PRODUCTION UNIVERSELLES	9 971 000
103	MESRSI	N°24/00/01/04/22/2019/00039	21/11/2019	Prestation de service pour l'organisation d'un atelier de présentation des procédures des bailleurs de fonds BDEA/OFID	DC	SC	PTF	PRODUCTION UNIVERSELLES	9 560 000
104	MESRSI	N°24/00/01/04/22/2019/00040	18/11/2019	Prestation de pause café et location de logistique pour la cérémonie de lancement du projet de construction d'une UFR/ST et d'une cité universitaire à l'Université Norbert ZONGO de Koudougou.	DC	SC	PTF	OMEGA VISION	9 711 400
105	MESRSI	N°24/00/01/04/00/2019/00091	14/08/2019	Acquisition de fournitures diverses au profit du MESRSI	DC	F	BN	Quali Express Services	4 174 050
106	MESRSI	N°24/00/01/09/00/2019/00097	29/08/2019	Fourniture d'abonnement canal et connexion internet au profit du MESRSI	ED-PS	SC	BN	GNIEMY INTERNATIONAL Sarl	9 756 240
<b>TOTAL MARCHES COMMUNIQUES</b>									<b>998 863 905</b>

	Marchés communiqués	Marchés sélectionnés	%	Références
<b>ED</b>	1	1	100,00%	45,00%
<b>EDS</b>	12	1	8,33%	5,00%
<b>Recours passation</b>	0	0	0%	25,00%
<b>Recours exécution</b>	0	0	0%	25,00%
<b>Conventions MOD</b>	0	0	0%	25,00%
<b>Autres</b>	93	9	9,52%	
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>	<b>11</b>	<b>10,38%</b>	<b>10,00%</b>

Liste des marchés sélectionnés

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Nom du Titulaire	Montant	Recours passation	Recours Exécution
1	MESRSI	N°24/00/01/01/00 /2019/00119	07/10/2019	Acquisition de consommables de laboratoire au profit de l'Université Joseph KI-ZERBO et du centre universitaire de Dori (Lot 2)	AOO	F	BN	GLOBAL PHARMACEUTICAL SOLUTIONS Sarl (GPS)	27 995 160	Non	Non
2	MESRSI	N°24/00/01/01/00 /2019/00118	07/10/2019	Acquisition de matériels et de consommables de laboratoire au profit de l'Université Joseph KI-ZERBO et du centre universitaire de Dori (Lot 1)	AOO	F	BN	GLOBAL PHARMACEUTICAL SOLUTIONS Sarl (GPS)	141 942 742	Non	Non
3	MESRSI	N°24/00/01/01/00 /2019/00016	08/08/2019	Acquisition de semences certifiées au profit du SAPEP-Burkina (Lot 1)	AOO	F	BN	Faso Plantes	24 600 000	Non	Non
4	MESRSI	N°24/00/01/01/00 /2019/00017	08/08/2019	Acquisition de semences certifiées au profit du SAPEP-Burkina (Lot 2)	AOO	F	BN	Faso Plantes	24 550 000	Non	Non
5	MESRSI	N°24/00/01/01/00 /2019/00089	01/08/2019	Acquisition de fournitures de bureau au profit des structures du MESRSI (Lot 1)	AOO	F	BN	TARA'S Services	42 871 185	Non	Non
6	MESRSI	N°24/00/01/01/00 /2019/00090	01/08/2019	Acquisition de fournitures de bureau au profit des structures du MESRSI (Lot 2)	AOO	F	BN	ESA-Service	8 996 497	Non	Non
7	MESRSI	N°24/00/01/04/00 /2019/00126	04/11/2019	Confection d'étiquettes au profit de l'UV-BF	DCNF	F	BN	ePro 226 Sarl	285 000	Non	Non
8	MESRSI	N°24/00/01/04/00 /2019/00057	08/08/2019	Acquisition de produits d'entretien au profit des structures du MESRSI	DC	SC	BN	DALINA GLOBAL SERVICE	7 571 250	Non	Non

N°	AC	Immatriculation du marché	Date d'approbation	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Nom du Titulaire	Montant	Recours passation	Recours Exécution
9	MESRSI	N°24/00/02/09/00 /2019/00144	21/11/2019	Acquisition d'un logiciel breveté y compris la licence de la technologie pour la sécurisation des diplômes, des attestations et des relevés de notes au niveau de l'enseignement supérieur	ED	F	BN	Maison de l'Entreprise du Burkina Faso	8 000 000	Non	Non
10	MESRSI	N°24/00/02/07/00 /2019/00085	06/12/2019	Refonte et la correction des Bugs de la plateforme d'inscription et d'orientation en ligne CAMPUSFASO au profit de la DGESup/MESRSI	CC	SC	BN	NTS SOLUTION (NTS SOLUTION SARL)	9 500 000	Non	Non
11	MESRSI	N°24/00/01/09/00 /2019/00097	29/08/2019	Fourniture d'abonnement canal et connexion internet au profit du MESRSI	ED-PS	SC	BN	GNIEMY INTERNATIONAL Sarl	9 756 240	Non	Non
<b>TOTAL MARCHES SELECTIONNES</b>									<b>306 068 074</b>		

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées \_  
Tableau d'incomplétude**

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés											Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
<b>Pièces d'ordre général</b>																	
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	#VALEUR!
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	#VALEUR!
5	Plan de passation des marchés exercé sous revue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%
6	Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
7	Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1	100%
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés										Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
<b>SOUS TOTAL ==&gt;&gt;&gt;</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>57%</b>
<b>Pièces spécifiques à chaque marché</b>															
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	1	1	1	0	1	1	1	N/A	N/A	6	7	14%		
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	1	1	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	4	4	0%			
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%			
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%			
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%			
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%			
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%			
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	3	100%			

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés											Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	4		2		10		1	3	N/A	3	N/A	23	23	0%
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	1		1		1		1	1	N/A	1	N/A	6	6	0%
20	PV d'ouverture des offres	1		1		1		N/A	1	N/A	1	N/A	5	5	0%
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	1		1		1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	1		1		1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	0		0		0		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	3	100%
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	1		1		1		N/A	1	N/A	1	N/A	5	5	0%
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	1		1		1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	1		1		1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés											Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	1		1		1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%
28	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	1		1		1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	0%
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	1		1		1		N/A	1	N/A	1	N/A	5	5	0%	
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N/A		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N/A		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	N/A		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N/A		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	N/A		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	
35	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	N/A		N/A		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés											Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	N/A		N/A		N/A		N	N		0	0	N	0	2	100%
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	0%
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	11	18%	
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	0%	
40	Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	1	1	N	N		N		1	1	N	7	7	0%
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	N	N	N	N			N		N	N		4	4	0%	
42	Eventuels avenants au contrat	/	/	/	/	1	1	/	1	/	/	1	0	0	0%	
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	1	1	1	1	1	1	N	N	N	N	N	6	6	0%	
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	2	2	2	2	1	1	N	N	N	N	N	10	10	0%	
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	0	0	0	0	0	0	N	N	N	N	N	0	6	100%	
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés											Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	1	1	1	1	1	1	0	1	N / A	1	1	9	10	10%	
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	1	0	N / A	1	2	50%	
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	11	9%	
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	11	9%	
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%	
52	Caution de l'avance de démarrage	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%	
53	Caution de bonne exécution	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	1	N / A	N / A	N / A	1	1	0%	
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%	
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>		<b>30</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>174</b>	<b>195</b>	<b>11%</b>	
<b>Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)</b>																
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel	N	N	N	N	N	N	N	N	1	N	N	1	1	0%	


N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés												Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	d'offres accéléré)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N	N	N	N	N	N	N	N	1	N	N	1	1	1	0%
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N	N	N	N	N	N	N	N	1	N	N	1	1	1	0%
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	N	N	N	N	N	N	1	1	/	N	N	3	3	0%	
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	N	N	N	N	N	N	1	1	/	N	N	3	3	0%	
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%	
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	N	N	N	N	N	0	/	/	/	N	N	0	1	100%	
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10%</b>	
<b>Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures</b>																
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%	
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%	

N°	Pièces attendues par marché	Marchés sélectionnés											Total des pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
64	Plans de recollement	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
65	PV de réunion de chantier	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	0	0	0	0	0	0	0	0	N / A	N / A	N / A	0	8	100%
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	0	0	0	0	0	0	0	0	N / A	N / A	N / A	0	8	100%
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL =====&gt;</b>		<b>30</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>186</b>	<b>228</b>	<b>18%</b>

**Annexe 3 : Fiches d'audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique du marché**

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	Rien à signaler
R2	<i>Réalité physique</i>	Le bien existe physiquement dans le patrimoine du ministère
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i> <i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i> <i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i> <i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	Rien à signaler
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Le logiciel a été livré et est fonctionnel
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable

Vues photographiques









**Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées**

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTIONObjet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019Nom de l'autorité contractante : Ministère de l'Enseignement Supérieur (MESRSI)Date : 02/12/2020

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	ADJOVI Léonard	SYNEX CMC	Consultant		
2	TCHOMAKOU Godwin	SYNEX CMC	Auditeur	csynex@yahoo.fr +22966191938	G. Tchomakou G.
3	FOFANA Daouda	DMP/MESRSI	Chef de service	daoudafof12@gmail.com 78 43 17 25	[Signature]
4	OUEDRAOGO Bouruima	DMP/MESRSI	Agent	ouedraogobouruima89@gmail.com 70-82-75-22	[Signature]
5	TIETTORÉ Issa	DMP/MESRSI	Chef de service	kiowensido@yahoo.fr	[Signature]
6	BADJOU/MILLOGO Matoné	DMP/MESRSI	Agent	matamillo@yahoo.fr	[Signature]
7	OUEDRAOGO Fat	DMP/MESRSI	Chef de service	ouedraogofati966@gmail.com	[Signature]

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTIONObjet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019Nom de l'autorité contractante : MESRSIDate :

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	KAN KOUAN Sya Simone	DMP/MESRSI	Agent	Kan Kouan 58 @ gmail . com	
2	NIKIETA Denis	DMP/MESRSI	Agent	nikienademi88@gmail.com	
3	MAIGA Diabara Jacouba	DMP/MESRSI	Chef de Service	maigadiabara@yahoo.fr	
4	OUEDRAGO Ousmane	DMP/MESRSI	Agent	aliguedrago93@gmail.com	
5	BENIN Séye	DMP/MESRSI	Agent	seyebenin25@gmail.com	
6	POUDA S. Edgard Silveiré	DMP/MESRSI	Chf de Service	pouda sansan@yahoo.fr	
7					