

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



**Autorité de Régulation
de la Commande Publique**

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2019**

**AUTORITE CONTRACTANTE : Société Nationale d'Aménagement des
Terrains Urbains (SONATUR)**

N° Réf : 43/19/YG/ARCOP/2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr / dossyov@yahoo.fr / secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	10
3.1.	CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	10
3.2.	CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE 11	
3.2.1.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i>	11
3.2.2.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission</i>	11
3.2.3.	<i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	12
3.3.	CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES	13
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	13
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché</i>	14
a-	Contrôles préliminaires d'ordre général	14
b-	Préparation du marché	14
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	14
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu	14
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....	14
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu	15
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées (CC et DCF) s'il y a lieu ...	15
e-	Dossier d'appel à concurrence	15
f-	Présentation des offres	15
g-	Réception des offres.....	16
h-	Ouvertures des offres	16
i-	Evaluation des offres et attribution	16
j-	Approbation des travaux de la CAM	16
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	16
3.3.4.	<i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché</i>	16
a-	Réception et règlement du marché.....	16
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu	16
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	17
3.4.	CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES	18
3.5.	CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.....	18
IV.	ANNEXES	19

SIGLES ET ABREVIATIONS

AC : Autorité Contractante

AOOA : Appel d'Offres Ouvert Accéléré

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CCAP : Cahier des Charges Administratives Particulières

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

DAC : Dossier d'Appel à Concurrence

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d'Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2019 du **Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)** a été marquée par la passation de soixante-quatre (**64**) **marchés publics** pour un montant global de **3 784 496 806 FCFA** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de huit (**08**) **marchés publics d'une valeur globale de 450 803 699 FCFA**, soit un taux de représentativité de **12,50%** en termes de volume des marchés et **11,91%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		% (volume)	% (montant)
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total Marché	64	3 784 496 806	8	450 803 699	12,50%	11,91%

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de l'autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la Personne Responsable des Marchés (PRM) et de la structure en charge du contrôle à priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 Juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

Monsieur le Directeur Général de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)

A

Monsieur le Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)

Conformément au contrat de services n°AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire **2019**.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2019 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<u>Commentaires</u>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	La mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante au regard des documents soumis à son appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire.
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 14% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	L'autorité contractante a utilisé à hauteur de 72% de ses marchés communiqués par des procédures peu ou non compétitives à savoir (DCF, CC, ED et EDS). (cf. détail au point 3.2.3).

	Commentaires
Sur la régularité de la mise en place et de l'organisation des organes (1)	03 irrégularités par rapport au code des marchés publics
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	10 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics,
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché de fournitures consommables.
Sur le respect des délais	Le contrôle sur les délais a révélé le non-respect de 12 délais . (cf. point 3.3.5).

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 01^{er} Mars 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation de la Personne Responsable des Marchés (PRM) pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la Personne Responsable des Marchés (PRM)

La mission dans la mise en œuvre de ses diligences n'a pas relevé d'anomalies sur la mise en place de la PRM au regard des documents mis à sa disposition.

3.1.2. Organisation de la Personne Responsable des Marchés (PRM)

Observations sur la PRM

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) et l'arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents, la mission a constaté que les dossiers des marchés sont conservés dans les classeurs à sangle ou des cartons de rangements. Toutefois, il est à noter que les documents relatifs au paiement ne sont pas archivés ensemble avec ceux de la passation. Par ailleurs, elle a relevé les anomalies ci-après :
 - Absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure sur chaque dossier;
 - Absence d'un système d'archivage électronique.
- ✓ Sur l'établissement et la transmission des états d'exécution mensuels à la DGCMEF (article 2 de l'arrêté 2017_393), la mission n'a pas eu connaissance de l'élaboration et de la transmission des états d'exécution mensuels consolidés du PPM au titre de la période sous revue.
- ✓ Sur l'établissement et la transmission de l'état d'exécution du plan annuel à l'ARCOP (article 2 de l'arrêté 2017_393), la mission n'a pas eu connaissance de la preuve de transmission de l'état consolidé annuel du PPM au titre à l'ARCOP.

Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'archivage des dossiers de marchés passés ;
- l'élaboration et la transmission des informations périodiques aussi bien à la DGCMEF qu'à l'ARCOP notamment les états d'exécution mensuels consolidés du PPM et l'état annuel du PPM.

3.2. CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante

Sur la base des documents communiqués par la SONATUR, la liste des marchés approuvés au titre de l'exercice 2019 communiquée est exhaustive.

3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission

Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 14%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

- *Avis général de passation des marchés dont les montants prévisionnels sont supérieurs ou égaux au seuil communautaire au titre de la gestion sous revue ;*
- *Preuve de publication du plan global de passation ;*
- *Plan de passation des marchés de l'exercice sous revu ;*
- *Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM ;*
- *Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs (cf. marché 4) ;*
- *Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC pour avis à la DG-CMEF (cf. marchés 1 et 2) ;*
- *Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF sur le DAC (cf. marché 2) ;*
- *Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (cf. marché 2) ;*
- *Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (cf. marché 1) ;*
- *Registre d'enregistrement des offres ;*
- *Lettres de convocation de la CAM (cf. marchés 1, 2 et 3) ;*
- *Décharges des lettres de convocation de chaque membre de la CAM (cf. marché 4)*
- *Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (cf. marchés 1 à 4) ;*
- *PV d'ouverture des offres (cf. marchés 1 et 4) ;*
- *PV d'ouverture des offres techniques (cf. marché 2) ;*
- *Acte de désignation des membres de la SCT (cf. marchés 1 et 2) ;*
- *Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, DPx et la DPA (cf. marchés 1 et 4) ;*
- *Rapport d'évaluation des offres technique de la sous-commission technique (cf. marché 2) ;*
- *Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse de la CAM (cf. marchés 1 et 4) ;*
- *Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse des offres financières (cf. marché 2) ;*
- *Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'autorité compétente (cf. marchés 1, et 2) ;*
- *Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la DG-CMEF pour avis (cf. marché 1) ;*

- *Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF sur les résultats des travaux de la CAM (cf. marchés 1, et 2) ;*
- *Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les marchés de PI (cf. marché 2) ;*
- *Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les marchés de PI (cf. marché 2) ;*
- *Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus pour les marchés de PI (cf. marché 2) ;*
- *Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les marchés de PI (cf. marché 2) ;*
- *Preuve de publication des résultats des offres financières pour les marchés de PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle (cf. marché 2) ;*
- *Procès-verbal de négociation pour les marchés de PI (cf. marchés 2, et 5) ;*
- *Rapports (livrables) validés pour les marchés de PI ainsi que les rapports de validation (cf. marchés 2, et 6) ;*
- *Etat de liquidation des pénalités de retard (cf. marché 1) ;*
- *Caution de bonne exécution (cf. marché 1) ;*
- *Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF pour la procédure d'entente directe (cf. marché 7) ;*
- *Lettre de demande d'autorisation pour la procédure d'ED (cf. marché 7) ;*
- *Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (consultation de consultants) (cf. marché 5) ;*
- *Plans de recollement (cf. marché 1) ;*
- *PV de réunion de chantier (cf. marché 1) ;*
- *Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle (cf. marché 1).*

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre	% Nombre
AOO	3	5%
DPRO	2	3%
DPA	4	6%
CC	6	9%
DCF	21	33%
DPX	9	14%
EDS	18	28%
ED	1	2%
TOTAL	64	100,00%

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2019, l'autorité contractante a utilisé la demande de cotation (DCF) pour passer environ 33% de ses marchés publics, 2% et 28% pour les ententes directes (ED et EDS), CC pour 9%. Rappelons que les procédures de droit commun à savoir (AOO, DPX, DPA et la DPRO qui sont la règle ont été utilisées à hauteur de 29% au cours de la période sous revue.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
AOO	1	322 030 349
DPRO	1	39 178 950
DPA	1	17 495 570
CC	1	5 040 000
DCF	1	5 400 000
DPX	1	15 930 000
ED	1	44 323 830
EDS	1	1 405 000
Total sélectionné	8	450 803 699
Total communiqué	64	3 784 496 806
%	12,50%	11,91%

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **huit (08) marchés** d'une valeur globale de **FCFA 450 803 699**.

Les 08 marchés sélectionnés par la mission ont été également communiqués par l'Autorité Contractante, soit un taux de 100%. La mission a donc mené ses diligences sur ces marchés.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

Observations

La mission a relevé :

- La non publication du Plan global de Passation des Marchés par l'autorité contractante conformément aux dispositions de l'Art 50 du décret 2017_049 du 1er février 2017 et de l'Art 21 de l'arrêté 2017-393 ;

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à :

- publier l'avis général de passation des marchés et le plan global de passation conformément aux dispositions en vigueur.

b- Préparation du marché

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la préparation du marché au regard des documents mis à sa disposition.

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur le respect des conditions spécifiques liées à l'ED au regard des documents mis à sa disposition.

Par ailleurs, les commentaires de la mission sur l'avis de conformité de la DG-CMEF notamment en ce qui concerne le motif de recours à l'entente directe se présentent comme ci-après :

Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
Recrutement d'un Notaire pour l'établissement des actes de vente et des procurations dans le cadre de la vente et du transfert du droit de propriété des parcelles sur le site de Cissin	Prestation d'expertise confiée par l'autorité habilitée	Maître Soumaïla DAKUO	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de la nature de la prestation ne figure pas dans la mercuriale des prix

Prestation de contre-expertise technique de 418 ml de voirie bitumée à Bobo-Dioulasso au profit de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)	La prestation de contre-expertise confiée par l'autorité habilitée	LSB-IC	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de la nature de la prestation n'est pas dans la mercuriale des prix
--	--	--------	------------------------------	--	---

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu

Non applicable

d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées (CC et DCF) s'il y a lieu

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- Conditions de déroulement de la procédure non respectées. En effet, la mission a noté la non-tenu d'une séance de négociation avec le titulaire pressenti dans le cadre du **marché d'assistance juridique et judiciaire** conformément à l'Art 68 du décret 2017_049 ;
- Mode d'identification des fournisseurs consultés par l'Autorité Contractante dans les cas des procédures allégées non matériellement établi en violation des articles 72 et 68 du décret 2017-049 (marchés n°4 et 6)

Recommandation

Conformément aux dispositions en vigueur, la mission recommande à l'autorité contractante de veiller à ce que les trois (03) fournisseurs sollicités pour les consultations restreintes soient choisis dans un répertoire de fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels. Par ailleurs, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller au respect des conditions de déroulement de la procédure conformément aux dispositions en vigueur en ce qui les consultations de consultants.

e- Dossier d'appel à concurrence

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

f- Présentation des offres

Observation d'ordre spécifique

La mission a relevé :

- Absence au niveau de la soumission de l'attributaire de l'attestation fiscale justifiant que le soumissionnaire est à jour vis-à-vis du fisc en ce qui concerne le **marché d'Assistance juridique et judiciaire** (marché 6).

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller au respect des clauses du DAC en ce qui concerne la constitution des dossiers de soumission en exigeant toutes les pièces administratives des soumissionnaires.

g- Réception des offres

La mission n'a relevé aucune anomalie sur la réception des offres au regard des documents soumis à son appréciation.

h- Ouvertures des offres

Observations d'ordre général

La mission a relevé :

- Pièces obligatoires des offres des soumissionnaires non paraphées par tous les membres de la commission (*non compris les observateurs*) conformément aux dispositions de l'article 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID; (cf. marchés 1, 2, 3 et 5).

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur en ce qui concerne :

- les paraphes des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés.

i- Evaluation des offres et attribution

La mission n'a relevé aucune anomalie sur l'évaluation des offres et attribution au regard des documents soumis à son appréciation.

j- Approbation des travaux de la CAM

La mission n'a relevé aucune anomalie sur l'approbation des travaux de la CAM au regard des documents soumis à son appréciation.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

La mission n'a relevé aucune anomalie sur la signature et l'approbation du contrat du marché au regard des documents soumis à son appréciation.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

La mission n'a relevé aucune anomalie sur la réception et le règlement des marchés au regard des documents soumis à son appréciation.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observations d'ordre spécifique

L'appréciation des délais réglementaires au regard de l'arrête n°2017/389/MINEFID/CAB portant adoption du référentiel des délais de passation des marchés publics et délégation de service public appelle de notre part les observations suivantes :

- ***Sur la procédure d'AOO***

Le non-respect des délais réglementaires ci-après :

- Délai de réaction de l'organe de contrôle sur le DAC (3 jours)
- Délais réglementaire depuis l'ouverture des offres jusqu'à la transmission des résultats de la CAM (5 jours)
- Délai pour la notification de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu après l'expiration des délais de recours, 3 jours après la première publication des résultats si absence de recours (3jours)

- ***Sur la procédure de DPRO***

Le non-respect des délais réglementaires ci-après :

- Délai de traitement et de publication de l'AMI par la DG-CMEF (3 jours) ;
- Délai de traitement et de publication de la DP par la DG-CMEF (3 jours) ;
- Délai pris par la DG-CMEF pour donner son avis sur les résultats de la CAM et publication des résultats à compter de la date de réception du dossier (3 jours) ;
- Délai de convocation des membres de la CAM et de la SCT pour l'ouverture des PF immédiatement après l'expiration des délais de recours (5 jours) ;
- Délais réglementaire depuis l'ouverture des PF jusqu'à la transmission des PV de la CAM à la DG-CMEF (5 jours) ;
- Délai pris par la DG-CMEF pour donner son avis sur les résultats de la CAM et publication des résultats à compter de la date de réception du dossier.

- ***Sur la procédure de DPX***

Le non-respect des délais réglementaires ci-après :

- Délai de traitement et de publication de la DPx par la DG-CMEF et transmission de l'avis (3 jours) ;
- Délais réglementaire depuis l'ouverture des offres jusqu'à la transmission des résultats de la CAM à la DG-CMEF (5 jours) ;
- Délai pris par la DG-CMEF pour donner son avis sur les résultats de la CAM et publication des résultats à compter de la date de réception du dossier (3jours).

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur. Aussi, recommandons-nous à l'AC de mettre en place un cahier de transmission pour enregistrer les échanges de courriers entre elle et les parties prenantes de la procédure.

3.4.CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Fourniture	Acquisition de logiciel de gestion des ressources humaines et de la paie au profit de la SONATUR	15 930 000 FCFA	Oui	Oui

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché.

3.5.CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Le marché de Sécurisation du système d'information de la SONATUR a fait objet de recours devant l'ORD. La SONATUR a mis en œuvre les décisions de l'ORD quant aux différents recours.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique

Liste des marchés communiqués

N° ordre	Objet	Type de procédure	Référence du contrat	Montant du contrat	Attributaire
1	Segmentation du réseau LAN du siège de la SONATUR par niveau	DPX	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/03/02/00/ 2019/00013	10 262 834 FCFA TTC	Groupement FASODIA GROUP (ATSYG DECISION, AGROTRANS) et INFOTELECOM SYSTEMS 10 BP 614 OUAGADOUGOU 10 Tél : 25 37 64 33/73 76 65 73/70 76 28 10. RCCM BF OUA 2013 B 2340 IFU N°00046867 R
2	Sécurisation du système d'information de la SONATUR	DPA	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/02/06/00/2019/00059	17 495 570 F CFA TTC	EXPERCO INTERNATIONAL 09 BP 965 Ouagadougou 09 Tél : 70 27 31 34/77 96 22 86 RCCM BF OUA 2011 B 851 IFU N°00033057P
3	Réalisation de dalettes et pose au droit des caniveaux sur le site SONATUR de Loumbila	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00011	3 040 000 FCFA HTVA	I.M.S SARL 01 BP 1450 OUAGADOUGOU Tél : 25 46 27 78/ RCCM BF OUA 2013 B 3727 IFU N°00048651 P
4	Acquisition de carburant et lubrifiants	ED	CONTRAT A COMMANDES N°SE/SONATUR/00/01/09/00/ 2019/00003	Min: 50 000 000 F CFA TTC; Max:80 000 000 F CFA TTC	TOTAL BURKINA SA Tél: 25 32 50 00 01 BP 21 Ouagadougou 01 RCCM N° BF OUA 1999 B 779 IFU N° 00002271 X
5	Nettoyage des locaux de la SONATUR	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00007	6 451 001,3 FCFA HTVA	ENTREPRISE HOUSOUTIGOUTA 01 BP 361 OUAGADOUGOU 01 Tél : 78 57 93 95/76 61 38 36 RCCM BF OUA 2012 A 3931 IFU N°00041445 Z

N° ordre	Objet	Type de procédure	Référence du contrat	Montant du contrat	Attributaire
6	Gardiennage des locaux du siège de la SONATUR	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00005	5 250 000 FCFA HTVA	GENERAL DES PRESTATIONS DE SERVICE DU BURKINA SARL 03 BP 7224 OUAGADOUGOU 03 Tél : 70 27 34 87/67 14 14 41 RCCM N°BF KPL 2018 B 060 IFU N°000088787 Y
7	Gardiennage des locaux de la cellule de BOBO	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00006	4 413 200 FCFA TTC	B.P.S Protection S.A.R.L 01 BP 5098 OUAGADOUGOU 01 Tél : 25 48 30 38/70 27 23 37 RCCM BF OUA 2008 B 1989 IFU N°00017062 F
8	Prestation de restauration (pause-café et déjeuner) au profit de la SONATUR	DCF	CONTRAT A COMMANDES N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00010	Min: 1 640 000 FCFA HTVA; Max: 5 160 000 FCFA HTVA	BOSSAKRE SERVICES SARL 01 BP 6297 OUAGADOUGOU 01 Tél : 78 01 37 90/71 03 23 53 RCCM BF OUA 2017 B 7481 IFU N°000959670 L
9	Assistance de logiciels comptable	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00012	2 460 024 FCFA HTVA	HASONET TECHNOLOGIES 05 BP 6564 OUAGADOUGOU 05 Tél : 25 50 90 23/71 59 59 87 RCCM N°BF OUA 2011 B 529 IFU N°00031221 G
10	Assistance juridique et judiciaire	CC	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/02/07/00/2019/00009	5 040 000 F CFA HTVA	Cabinet d'avocats Oumarou OUEDRAOGO 04 BP 602 Ouagadougou 04, Tél : 25 34 10 86, Mobile : 70 24 66 88
11	Travaux d'électrification du site SONATUR de DEDOUGOU	AOO	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/10/01/00/ 2019/00031	322 030 349 FCFA TTC	Groupement AFRIK LONNYA SARL et ROADS ENERGY CONSTRUCTIONS 17 BP 352 OUAGADOUGOU 17 Tél : 25 47 68 34/70 20 22 82 RCCM BF OUA 2013 B 2648 IFU N°00047298 G

N° ordre	Objet	Type de procédure	Référence du contrat	Montant du contrat	Attributaire
12	Travaux d'électrification du site SONATUR de OUAGA 2000 Extension-(829, 836, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 958, 842, 843)	AOO	lot 1: CONTRAT N°SE/SONATUR/00/10/01/00/2019/00033; lot 2: CONTRAT N°SE/SONATUR/00/10/01/00/2019/00034; lot 3: CONTRAT N°SE/SONATUR/00/10/01/00/2019/00034 bis	lot 1: 177 002 941 FCFA TTC; lot 2: 1 695 165 906 FCFA TTC; lot 3: 235 000 782 FCFA TTC	Lot 1: COGEA INTERNATIONAL 11 BP 1025 OUAGA CMS 11 Tél : 25 30 99 60/70 27 14 43 RCCM BF OUA 2006 B 718 IFU N°00003690 G ; lot 2: SOCORITRA S.A 01 BP 1347 OUAGADOUGOU 01 Tél : 20 97 00 76/25 43 03 88 RC N°BF BBD 2016 M 1054 IFU N°00003898 S ; lot 3: COGEA INTERNATIONAL
13	Etude d'impact Environnemental et Social du site SONATUR de 304 ha de Bobo	DDpro-MI	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/02/05/00/2019/00067	39 178 950 F CFA TTC	PROSPECTIVE AFRIQUE 06 BP 10251 Ouagadougou 06 ; Tél : 70 12 75 20/70 22 28 32 ; IFU N°00031881 T ; RC N°BF OUA 2011 B 1007 ;
14	Etude de voirie et d'assainissement du site SONATUR de Orodara	DDpro-MI	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/02/05/00/2019/00068	34 666 925 FCFA TTC	Groupement SETEM –BENIN, EDE International et IGIP AFRIQUE SARL 01 BP 4893 Ouagadougou 01 ; Tél : 76 53 55 30/25 34 15 29 ; IFU N°00002701 G ; RC N°BF OUA 2012 M 4596
15	Etude de voirie et d'assainissement du site SONATUR de Ziniaré (60 hectares)	DPA	CONTRAT N° SE/SONATUR /00/02/06/00/2019/00053	23 600 000 FCFA TTC	Groupement ACE, ALPHA CONSULT et ECIA 04 BP 8825 Ouagadougou 04 Tél : 226 25 34 04 14,
16	Etude de marché dans les villes de BOBO et ZINIARE	DPA	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/02/06/00/2019/00048	16 000 000 FCFA TTC	Groupement C.E.D S.A.R.L et I.M.C.G 12 BP 529 Ouagadougou 12 Tél : 79 99 50 50/25 38 23 96 RCCM N°BFOUA 2017 B 6624 IFU 00094667 Z

N° ordre	Objet	Type de procédure	Référence du contrat	Montant du contrat	Attributaire
17	Acquisition de consommables informatiques	DPX	CONTRAT A COMMANDES N°SE/SONATUR/00/01/02/00/ 2019/00027	Min: 5 430 000 FCFA HTVA; Max:13 725 000 FCFA HTVA	DUNAMIS SARL N° RCCM BF OUA 2016 B 1007 IFU N°00072147 F Tél : 70 70 59 20/67 05 04 06
18	Acquisition de logiciel de gestion des ressources humaines et de la paie au profit de la SONATUR	DPX	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/02/00/ 2019/00064	15 930 000 FCFA TTC	LOGO SERVICES 01 BP : 5988 Ouagadougou 01 RC N° BF OUA 2014 A 6512 IFU N°00061401 L Tél : 76 40 32 14/71 57 57 16
19	Maintenance du parc informatique et réseau plus onduleur	DCF	Lot 1: CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00019; lot 2: CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00018	lot 1: 3 026 700 FCFA TTC; lot 2: 1 610 000 FCFA HTVA	lot 1: GENERAL MICRO SYSTEM 11 BP 429 Ouagadougou CMS 11 Tél : 70 60 90 88/78 38 15 50 RCCM BF OUA 2006 A 3328 IFU N°00009024 N lot 2: BM TECHNOLOGIES 01 BP 3594 Bobo-Dioulasso 01 Tél : 78 87 96 70/70 27 98 38 RCCM BF OUA 2014 B 0006 IFU N°00052378 Y
20	Acquisition de matériels informatiques	DPX	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/02/00/ 2019/00045	13 505 100 FCFA TTC	Arc-en-Ciel SERVICES 01 BP : 1450 Ouagadougou 01 RC N° BF OUA 2009 A 1991 IFU N°00021683 X Tél : 70 22 84 93/78 83 42 49
21	Recrutement d'un commissaire aux comptes au profit de la SONATUR	CC	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/02/07/00/2019/00072	6 478 200 F CFA TTC	Cabinet ACS BURKINA SA 11 BP 1906 Ouagadougou 11 ; Tél : 25 31 05 03 ; IFU : 00019969 J ; RCCM : BF OUA 2019 B 3536
22	Travaux d'entretien de bâtiments au profit de la SONATUR	DPX	lot 1: CONTRAT N°SE/SONATUR/00/03/02/00/ 2019/00042; lot 2: CONTRAT N°SE/SONATUR/00/03/02/00/	lot 1: 22 019 543 FCFA TTC; lot 2: 36 977 235 FCFA TTC; lot 3: 27 716 902 FCFA TTC	lot 1: IDSARABA SERVICE 01 BP 1988 OUAGADOUGOU 01 Tél : 78 84 37 25/76 61 09 02 RCCM BF OUAGA 2013 A 1322 IFU N°00045606 B

N° ordre	Objet	Type de procédure	Référence du contrat	Montant du contrat	Attributaire
			2019/00043; lot 3: CONTRAT N°SE/SONATUR/00/03/02/00/ 2019/00044		lot 2: A.R.I.S S.A.R.L 01 BP 5829 OUAGADOUGOU 01 Tél : 78 80 74 78/25 39 22 04 RCCM BF OUA 2019 M 1730 IFU N°00101643 P lot 3: E.P.I 01 BP 2308 OUAGADOUGOU 01 Tél : 79 68 46 54/70 22 40 27 RCCM BF OUA 2014 M 4449 IFU N°00012053 E
23	Travaux d'ouverture de voie en terre (560 ml) (2745ml) au niveau des sections 821 (lots 41 et 42), 838 (lots 31 et 32), 958 (lots 56 et 58), 964 (lots 11, 62, 63 et 64), 966 (lots 56, 57, 58, 60, 61, 62 et 63) et la réalisation d'ouvrages de franchissement au niveau de la section 845 (lots 21, 22 et 23) de Ouaga 2000	AOO	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/04/01/00/ 2019/00058	101 462 890 FCFA TTC	ENTREPRISE DE L'AVENIR 04 BP 8213 OUAGADOUGOU 04 Tél : 50 43 65 20/50 43 05 58 RCCM BF OUA 2004 A 2771 IFU N°00001638 J
24	Travaux de remblai et de décaissement des sections 841 et 842 de OUAGA 2000	DPX	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/03/02/00/ 2019/00052	24 998 890 FCFA TTC	Groupement C.T.E et E.T.C S.A.R.L 01 BP 4768 OUAGADOUGOU 01 Tél : 70 45 84 15/70 23 52 03 RCCM BF OUA 2018 M 3274
25	Travaux de construction d'une école à trois classe plus magasin et bureau à Dédougou	DPX	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/03/02/00/ 2019/00037	26 540 167 FCFA TTC	IDSARABA SERVICE 01 BP 1988 OUAGADOUGOU 01 Tél : 78 84 37 25/76 61 09 02 RCCM BF OUAGA 2013 A 1322 IFU N°00045606 B
26	Etudes d'architecture et d'ingénierie pour le développement immobilier du lot 71 du site SONATUR de Cissin	DPA	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/02/06/00/2019/00054	29 499 894 F CFA TTC	Groupement SATA AFRIQUE, ARDI et ACERD 01 BP 3610 Ouagadougou 01 Tél : 70 20 35 27/25 30 27 11 RC N°BF OUA 2005 B 2936

N° ordre	Objet	Type de procédure	Référence du contrat	Montant du contrat	Attributaire
27	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00047	1 100 500 FCFA HTVA	ARCHANGE S.A.R.L 06 BP 10551 Ouagadougou 06 Tél : 70 25 68 79/78 21 28 65 RCCM N° BFOUA2014 B 3365 IFU N°00056880 E
28	Acquisition de fournitures de bureau	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00046	7 077 935 FCFA TTC	INDICE INTERNATIONAL S.A.R.L Tél : 70 75 79 25/68 23 97 06 RCCM BFOUA 2018 B 0706 IFU N°00100478 L
29	Reproduction de documents au profit de la SONATUR	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00041	Min: 4 109 633 FCFA TTC; Max: 7 123 813 FCFA TTC	CONTACT BURO 01 BP 4900 Ouagadougou 01 Tél : 25 30 06 83/25 31 20 13 RCCM BFOUA 2014 M 2116 IFU N°00000476R
30	Acquisition et installation de climatiseurs au profit de la SONATUR OUAGA	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00062	1 290 000 FCFA HTVA	ETS NIKIEMA ET FRERES Tél : 70 24 75 03/78 20 11 93 RCCM N° BFOUA2017 A 4413 IFU N°00015808 Y
31	Acquisition de mobilier de bureau	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00065	9 641 092 FCFA TTC	SIGMA BURKINA S.A.R.L Tél : 74 50 50 03/25 33 05 25 N°RC BF OUA 2008 B003 IFU N°00014441B
32	Assistance fiscale	CC	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/02/07/00/2019/00070	4 248 000 F CFA TTC	CFA-Afrique SA 11 BP 801 CMS Ouagadougou 11 ; Tél : 25 33 37 85 ; IFU N°00002545 W ; RCCM N°BF OUA 2009 M 4645
33	Recrutement de consultant pour accompagner la SONATUR dans les travaux de selection de prestataires pour l'électrification de Ouaga 2000 et Dédougou	CC	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/02/07/00/2019/00025	1 500 000 FCFA HTVA	Gnoumato OUATTARA, 18 BP 216 Ouagadougou 18, Tél : 70 05 34 10 IFU N°00123496 V RCCM BF OUA 2019 A 6020

N° ordre	Objet	Type de procédure	Référence du contrat	Montant du contrat	Attributaire
34	Prestation de contre-expertise technique de 418 ml de voirie bitumée à Bobo-Dioulasso au profit de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)	ED	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/04/09/00/2019/00026	1 405 000 FCFA HTVA	LSB-IC 10 BP 13404 OUAGADOUGOU 10 Tél : 78 80 00 77/77 32 96 33 RCCM N° BF OUA 2014 A 6907 IFU N°00061962 A
35	Travaux de curage du canal de la section 275 de OUAGA 2000	DPX	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/10/02/00/2019/00001	33 200 000 FCFA HTVA	ETPWD Sarl 10 BP 13944 OUAGADOUGOU 10 Tél : 70 65 56 25 RCCM N° BF OUA 2017 B 1652 IFU N°00087505 M
36	Recrutement d'un Notaire pour l'établissement des actes de vente et des procurations dans le cadre de la vente et du transfert du droit de propriété des parcelles sur le site de Cissin	ED	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/02/09/00/2019/00023	44 323 830 FCFA TTC	Maître Soumaila DAKUO, 01 BP 217 Ouagadougou 01, Tél : 70 20 20 46/78 20 20 46
37	Confection de bornes pour le site SONATUR de SAABA	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/2019/00032	1 421 900 FCFA	ARC-EN-CIEL SERVICES 01 BP 1450 OUAGADOUGOU 01 Tél : 70 22 84 93/78 83 42 49 RCCM BF OUA 2009 A 1991 IFU N°00021683 X
38	Exhumation et transfert des restes mortels se trouvant dans une parcelle de Ouaga 2000 appartenant à Monsieur OUEDRAOGO Alassane vers le cimetière communal de l'arrondissement de Boulmiougou route Saponé	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/2019/00028	5 400 000 FCFA HTVA	BURKISEP 01 BP 3780 OUAGADOUGOU 01 Tél : 25 31 43 48 RCCM BF OUA 2004 B 3637 IFU N°00006652 J
39	Fourniture de repas aux personnels de la SONATUR et de la sécurité durant l'opération de vente de parcelles à Bobo 2010	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/2019/00038	1 085 010 FCFA TTC	RESTAURANT DANKAN MANDE 01 BP 188 Bobo-Dioulasso 01 Tél : 70 22 75 75/20 97 22 28 RC N° BF8D 2002 A 106 IFU N°00005626 L

N° ordre	Objet	Type de procédure	Référence du contrat	Montant du contrat	Attributaire
40	Confection et la pose de panneaux d'indication sur les sites SONATUR de Orodara, Poedogo (Ouahigouya) et Tougan	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00040	3 000 000 FCFA HTVA	I.M.S SARL 01 BP 1450 OUAGADOUGOU 01 Tél : 25 46 27 78/70 22 84 93/78 83 42 49 RCCM BF OUA 2013 B 3727 IFU N°00048651 P
41	Reparation de véhicule au profit de la SONATUR	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00060	5 041 013 FCFA HTVA	B.T.M S.A.R.L 09 BP 117 OUAGADOUGOU 09 Tél : 70 24 58 21 RCCM BF OUA 2015 B 373 IFU N°00066371 R
42	Travaux de lotissement d'une trame d'accueil complémentaire de 25 Hectares à saaba	DPX	Contrat N°SE/SONATUR/00/10/02/00/ 2019/00069	21 584 464 FCFA TTC	Groupement BGA et AAPUI SARL 06 BP : 9705 Ouagadougou 09 Tel : 25 47 74 97/70 20 79 41 RCCM N°BF BBD 206 BFOUA 2014 IFU :00009174B
43	Accompagnement du Comité ad hoc pour le recrutement d'agents au profit de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)	CC	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/02/07/00/2019/00024	4 997 500 F CFA HTVA	TRALASSI JOBSERVICES, 09 BP 25 Ouagadougou 09, Tél : 25 30 63 49/70 29 58 93, Fax : 25 30 56 39
44	Conception et la production de supports de communication et de gadgets promotionnels au profit de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00075	3 280 400 FCFA TTC	CRAC 10 BP :13959 Ouagadougou 10 Tél : 73 03 99 99/73 02 99 99 RCCM N°BF MNG 2012 A 36 IFU N°00043336U
45	Formation du personnel de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sur la déontologie administrative	CC	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/02/07/00/2019/00071	9 000 000 F CFA HTVA	Cabinet DG Consulting 01 BP 3247 Ouagadougou 01 ; Tél : 79 83 04 48/70 48 69 58 ; IFU N°00015391 U ; RCCM N°BF OUA 2016 M 5441.
46	Acquisition de cartables et papier en-tête dans le cadre de l'opération casiers vides	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/ 2019/00008	9 823 500 FCFA TTC	IMPRIMERIE FGZ-TRADING SARL 01 BP 1344 OUAGADOUGOU 01 Tél : 25 30 08 46/78 16 82 82 RCCM BF OUA 2004 B 2267 IFU N°00001945 M

N° ordre	Objet	Type de procédure	Référence du contrat	Montant du contrat	Attributaire
47	Insertion d'un communiqué pour la relance des attributaires de parcelles pour le paiement des soldes des parcelles du site SONATUR de Bobo 2010	ED	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/01/09/00/2019/00066	1 982 400 FCFA TTC	RADIO OUAGA FM Tél : 72 89 83 83/25 47 80 52 N°RC BF OUA 2005 B2628 IFU N°00011137 J
48	Acquisition de divers matériels au profit de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) pour les agents admis à la retraite	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/2019/00076	8 998 000 FCFA HTVA	E.K.A.F 08 BP : 11223 Ouagadougou 08 Tél : 70 19 13 30/78 82 83 71 R.C.N° BF OUA 2001 A 064 IFU N°00000764 J
49	ALIMENTATION HTA/BTA DES LOTS 52 A 55 ET 56 A 59 DE LA SECTION 290(B) et des Lots 44 à 50 DE LA SECTION 479(L) OUAGA 2000	ED	CONVENTION N°2019-02/SONATUR/RA	151 880 141 F CFA TTC	SONABEL immatriculé au RCCM sous le numéro BF OUA 2017 M 9182, N°IFU 00000499 R, dont le siège est établi à l'Avenue de la nation, 01 BP 54 Ouagadougou 01, Tél : (226) 25 30 61 00/02/03/04
50	ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES ZONES SONATUR DE OUAHIGOUYA ET DE BOBO-DIOULASSO	ED	CONVENTION N°2019-001/SONATUR/RA	351 663 774 FCFA TTC	ONEA, immatriculé au RCCM sous le numéro BF OUA 2001 B 977 et modifié sous le numéro BF OUA 2007 M 1664 , dont le siège est établi à l'Avenue ONEA, porte n°220 secteur 12 (Pissy), 01 BP 170 Ouagadougou 01, Tél : (226) 25 43 19 00 à 80
51	Couverture médiatique par la RTB de la visite de chantier de logement sociaux et économiques le 09 avril 2019 à Ziniaré	ED	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/09/00/2019/00030	1 253 750 FCFA TTC	RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA Tél : 25 33 35 72 / 25 40 78 71/70 59 84 59 01 BP 2530 Ouagadougou 01, N°IFU : 00006085 M
52	Abonnement et livraison de journaux et revues au profit de la SONATUR	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/09/00/2019/00021	2 555 900 FCFA HTVA	EXODUS'AC SARL 09 BP 1417 OUAGADOUGOU 09 Tél : 70 70 62 63/79 43 14 37 RCCM N° BF OUA 2017 B 2386 IFU N°0009051 P

N° ordre	Objet	Type de procédure	Référence du contrat	Montant du contrat	Attributaire
53	Déplacement d'un support candélabre d'éclairage public situé dans l'emprise des travaux d'aménagement des lots 45 et 47 de la section 479 à OUAGA 2000	ED	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/10/09/00/2019/00002	1 644 256 FCFA TTC	SONABEL 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01 Tél : 25 30 61 00/02/03/04 RCCM N° 396 B IFU N°00000499 R
54	Fourniture de connexion internet dédiée au profit de la SONATUR	ED	CONTRAT A COMMANDES N°SE/SONATUR/00/01/09/00/2019/00004	16 036 625 FCFA TTC	ALINK TELECOM FASO SA 11 BP 15 68 OUAGADOUGOU 11 Tél : 25 30 50 70/25 30 50 71 RCCM N° BF OUA 2016 M 1919 IFU N°00003267 E
55	Formation de huit (08) secrétaires de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sur le thème « la pratique du métier d'assistantat : de la polyvalence à la poly compétence, dynamique de collaboration avec le patron et gestion du stress » à Lomé	ED	CONTRAT N° SE/SONATUR /00/02/09/00/2019/00017	7 552 000 F CFA TTC	Cabinet IGEMA-AFRIQUE, 10 BP 13886 Ouagadougou 10, Tél : 25 33 36 34, Fax : 25 30 19 27
56	Formation des dix (10) Administrateurs de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sur le thème « les Sociétés Nationales d'aménagement de terrains urbains et d'habitat dans un contexte concurrentiel : Innovations et Stratégies » à Casablanca	ED	CONTRAT N° SE/SONATUR /00/02/09/00/2019/00022	29 500 000 F CFA TTC	YEL CONSEIL, 10 BP 6902 Ouagadougou 10, Tél : 70 22 55 22/78 22 73 04, RCCM : BFOUA 2008 A 2715 IFU 00018023 L

N° ordre	Objet	Type de procédure	Référence du contrat	Montant du contrat	Attributaire
57	Formation de quatre (04) agents de la Direction de l'Administration Financière et Comptable de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sur le thème « travaux de fin d'exercice et élaboration des états financiers dans le cadre du SYSCOHADA » à Lomé	ED	CONTRAT N° SE/SONATUR /00/02/09/00/2019/00039	4 484 000 F CFA TTC	Cabinet IGEMA-AFRIQUE, 10 BP 13886 Ouagadougou 10, 19 27 Tél : 25 33 36 34, Fax : 25 30
58	Formation des commerciaux de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sur le thème « gestion de la relation clientèle » à Lomé Formation des commerciaux de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sur le thème « gestion de la relation clientèle » à Lomé	ED	CONTRAT N° SE/SONATUR /00/02/09/00/2019/00049	8 550 000 F CFA HTVA	Cabinet D.G Consulting 01 BP 3247 Ouagadougou 01, Tél : 226 79 83 04 48 RCCM BF OUA 2008 A 746 IFU 00015391 U
59	Formation des représentants du personnel de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sur le thème « professionnalisation de la fonction de représentant du personnel : prévention des conflits, gestion de la cohésion sociale, leadership et techniques de négociation » à Bobo-Dioulasso	ED	CONTRAT N° SE/SONATUR /00/02/09/00/2019/00050	3 304 000 F CFA TTC	Cabinet IGEMA-AFRIQUE, 10 BP 13886 Ouagadougou 10, Tél : 25 33 36 34, Fax : 25 30 19 27

N° ordre	Objet	Type de procédure	Référence du contrat	Montant du contrat	Attributaire
60	Formation d'un comptable de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sur le thème « Travaux de fin d'exercice et élaboration des états financiers dans le cadre du SYSCOHADA » à Abidjan	ED	CONTRAT N° SE/SONATUR /00/02/09/00/2019/00051	1 121 000 F CFA TTC	Cabinet IGEMA-AFRIQUE, 10 BP 13886 Ouagadougou 10, Tél : 25 33 36 34, Fax : 25 30 19 27
61	Formation de cinq (05) commerciaux de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sur le thème « Organisation et gestion de la relation clientèle, techniques d'accueil et d'entretien commercial et gestion des clients mécontents » à Lomé	ED	CONTRAT N° SE/SONATUR /00/02/09/00/2019/00029	5 310 000 F CFA TTC	Cabinet IGEMA-AFRIQUE, 10 BP 13886 Ouagadougou 10, Tél : 25 33 36 34, Fax : 25 30 19 27
62	Formation de deux (02) secrétaires de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) dans le cadre du Symposium International des Professionnels en Secrétariat et Assistance de Direction (SIAPROSAD) sur le thème « Leadership de l'Assistant ou du Secrétaire dans le changement » en Guinée Conakry	ED	CONTRAT N° SE/SONATUR /00/02/09/00/2019/00061	1 366 000 F CFA HTVA	A.P.S.B, 01 BP 11381 Ouagadougou 01, IFU 00022479 N Tél : 25 46 34 64/60 92 33 86
63	Formation de deux (02) agents de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sur le thème « Réussir sa retraite professionnelle » à Abidjan	ED	CONTRAT N° SE/SONATUR /00/02/09/00/2019/00057	2 242 000 F CFA TTC	Cabinet IGEMA-AFRIQUE, 10 BP 13886 Ouagadougou 10, Tél : 25 33 36 34, Fax : 25 30 19 27
64	formation de deux (02) informaticien de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) sur le thème "Système d'Information géographique" à Abidjan	ED	CONTRAT N° SE/SONATUR /00/02/09/00/2019/00055	00 000 HTVA	IKA Solution08 BP: 11381 Ouagadougou 08 RCCM BF OUA 2014 A 1785 IFU 00054668B tel: 78 76 72 37/70 30 42 73

Procédures	Marchés communiqués	Marché sélectionnés	Taux	Réf
ED	1	1	100%	45%
EDS	18	1	6%	5%
Recours passation	1	1	100%	25%
Recours exécution	0	0	0%	25%
Convention MOD	0	0	0%	25%
Autres	44	5	11%	0%
TOTAL	64	8	13%	10%

Liste des marchés sélectionnés

N°	Objet	Type de procédure	Référence du contrat	Montant du contrat	Attributaire	Recours Pas.	Recours Exéc.
1	Travaux d'électrification du site SONATUR de DEDOUGOU	AOO	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/10/01/00/2019/00031	322 030 349	Groupement AFRIK LONNYA SARL et ROADS ENERGY CONSTRUCTIONS	Non	Non
2	Etude d'impact Environnemental et Social du site SONATUR de 304 ha de Bobo	DDpro-MI	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/02/05/00/2019/00067	39 178 950	PROSPECTIVE AFRIQUE	Non	Non
3	Acquisition de logiciel de gestion des ressources humaines et de la paie au profit de la SONATUR	DPX	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/02/00/2019/00064	15 930 000	LOGO SERVICES	Non	Non
4	Exhumation et transfert des restes mortels se trouvant dans une parcelle de Ouaga 2000 appartenant à Monsieur OUEDRAOGO Alassane vers le cimetière communal de l'arrondissement de Boulmiougou route Saponé	DCF	CONTRAT N°SE/SONATUR/00/01/04/00/2019/00028	5 400 000	BURKISEP	Non	Non
5	Sécurisation du système d'information de la SONATUR	DPA	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/02/06/00/2019/00059	17 495 570	EXPERCO INTERNATIONAL	Oui	Oui
6	Assistance juridique et judiciaire	CC	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/02/07/00/2019/00009	5 040 000	Cabinet d'avocats Oumarou OUEDRAOGO	Non	Non
7	Recrutement d'un Notaire pour l'établissement des actes de vente et des procurations dans le cadre de la vente et du transfert du droit de propriété des parcelles sur le site de Cissin	ED	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/02/09/00/2019/00023	44 323 830	Maître Soumaïla DAKUO	Non	Non
8	Prestation de contre-expertise technique de 418 ml de voirie bitumée à Bobo-Dioulasso au profit de la	EDS	CONTRAT N°SE/SONATUR /00/04/09/00/2019/00026	1 405 000	LSB-IC	Non	Non

Groupement SYNEX - CMC

	Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR)						
TOTAL				450 803 699			

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées_
Tableau d'incomplétude**

N°	Pièces attendues par marché	1	2	3	4	5	6	7	8	Nbr e de pièc es obt enu es (a)	Nbr e de pièc es atte ndu es (b)	% d'inco mplétu de (1- a/b)
Pièces d'ordre général												
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA									1	1	0%
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu									1	1	0%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales									0	0	0%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures									0	0	0%
5	Plan de passation des marchés de l'exercice sous revue									1	1	0%
6	Avis général de passation des marchés dont les montants prévisionnels sont supérieur ou égaux au seuil communautaire au titre de la gestion sous revue									1	1	0%
7	Preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori (Preuve de publication du PPM par les moyens de diffusions cités à l'Art 21 du décret 2017-393)									0	1	100%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM									1	1	0%
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget									1	1	0%
SOUS TOTAL =====>										6	8	25%
Pièces spécifiques à chaque marché												
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	1	1	1	N A	1	N A	N A	N A	4	4	0%

1 1	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC pour avis à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou aux PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	1	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	2	2	0%
1 2	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	1	1	N A	N A	N A	N A	1	N A	3	3	0%
1 3	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	1	1	1	N A	1	N A	N A	N A	4	4	0%
1 4	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	1	1	1	N A	1	N A	N A	N A	4	4	0%
1 5	Lettres de convocation de la CAM (N/A pour la DC)	1	1	1	N A	1	N A	N A	N A	4	4	0%
1 6	Décharges des lettres de convocation de chaque membre de la CAM	0	0	0	N A	0	N A	N A	N A	0	4	100%
1 7	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	0	0	0	N A	0	N A	N A	N A	0	4	100%
1 8	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	4	4	1 0	3	8	3	1	1	34	34	0%
1 9	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	1	1	1	1	1	1	N A	N A	6	6	0%
2 0	PV d'ouverture des offres	1	1	1	N A	1	N A	N A	N A	4	4	0%
2 1	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	1	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	2	2	0%
2 2	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	1	1	1	1	1	1	N A	N A	6	6	0%
2 3	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	0	0	0%
2 4	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	1							N A	1	6	83%
2 5	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	1	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	2	2	0%

26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF pour avis s'il y a lieu	1	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	2	2	0%
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	1	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	2	2	0%
28	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	1	1	1	N A	1	N A	N A	N A	N A	4	4	0%
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	0	0	0	N A	0	0	N A	N A	N A	0	5	100%
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	N A	1	N A	N A	1	N A	N A	N A	N A	2	2	0%
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N A	0	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	0	1	100%
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	N A	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	1	0%
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N A	1	N A	N A	1	N A	N A	N A	N A	2	2	0%
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	N A	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	1	0%
35	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	N A	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	1	0%
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	N A	0	N A	N A	1	0	N A	N A	N A	1	3	67%
37	Avis de la DG-CMEF ou du PTF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	0	0	0%
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
40	Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
4	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	N	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%





1		A	A	A	A	A	A	A	A			
4 2	Eventuels avenants au contrat	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	1	0%
4 3	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	0	0	0%
4 4	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	0	0	0%
4 5	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maitre d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	0	0	0%
4 6	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	0	0	0%
4 7	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	N A	N A	N A	1	1	1	N A	N A	3	3	0%
4 8	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N A	1	N A	N A	1	N A	1	N A	3	3	0%
4 9	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	1	1	N A	1	1	1	N A	N A	5	5	0%
5 0	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	1	1	N A	1	1	1	1	1	7	7	0%
5 1	Etat de liquidation des pénalités de retard	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	0	0	0%
5 2	Caution de l'avance de démarrage	1	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	2	2	0%
5 3	Caution de bonne exécution	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	1	0%
5 4	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	0	0	0%
	SOUS TOTAL =====>	3 0	3 4	2 2	1 4	2 9	1 4	9	7	138	159	13%
Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)												
5 5	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	N A	1	1	0%
5 6	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	N A	1	1	0%

57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	N A	1	1	0%
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	N A	N A	N A	0	N A	1	N A	N A	1	2	50%
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	N A	N A	N A	0	N A	0	N A	N A	0	2	100%
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	0	0	0%
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	1	0%
SOUS TOTAL =====>		1	0	0	0	0	1	3	0	5	8	38%
Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures												
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	1	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	1	1	0%
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage)	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	0	0	0%
64	Plans de recollement	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	0	0	0%
65	PV de réunion de chantier	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	0	0	0%
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	N A	0	0	0%
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)									0	1	100%
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières									0	1	100%
SOUS TOTAL =====>		1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0%
TOTAL =====>		3	3	2	1	2	1	1	7	146	170	14%

Annexe 3 : Fiches d'audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique du marché

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	Rien à signaler
R2	<i>Réalité physique</i>	Le logiciel existe
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i> <i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i> <i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i> <i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	Rien à signaler
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Rien à signaler
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Rien à signaler
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable. Le marché n'a pas l'objet d'avenant

Vues photographiques



Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées






SYNEX-CMC

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : SONATUR

Date : 09/12/2020

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	GORA Souale'	SONATUR DG	DG	70235846.	
2	KABORE R Paul	SONATUR	DAFC	70 15 50 20	
3	SERE Adama	SONATUR	DAFI	70 27 27 23	
4	SANONI Seydou	SONATUR	PRM	78886871-	
5	TCHOMAKOU Godwin	SYNEX-CMC	Auditeur	csynex@yahoo.fr 66376730 / +229 66191938	
6					
7					