

BURKINA-FASO

SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE



**Autorité de Régulation
de la Commande Publique**

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2018**

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRIE DE BOBO DIOULASSO

N° Réf: 128/18/SM/AB/ARCOP/2020

GROUPEMENT SYNEX - CMC



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

csynex@yahoo.fr /dossyov@yahoo.fr /secretariat@synexconsulting.bj

SOMMAIRE

I.	LETTRE INTRODUCTIVE	5
II.	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS	10
3.1.	CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE	10
3.2.	CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE 11	
3.2.1.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante</i>	11
3.2.2.	<i>Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission</i>	11
3.2.3.	<i>Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	13
3.3.	CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES	13
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	13
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché</i>	14
a-	Contrôles préliminaires d'ordre général	14
b-	Préparation du marché	15
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	15
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu	15
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu.....	15
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (appel d'offres ouvert accéléré) s'il y a lieu	16
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu.....	16
e-	Dossier d'appel à concurrence	16
f-	Présentation des offres	17
g-	Réception des offres.....	17
h-	Ouverture des offres.....	18
i-	Evaluation des offres et attribution	19
j-	Approbation des travaux de la CAM	19
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	19
3.3.4.	<i>Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché.....</i>	19
a-	Réception et règlement du marché.....	19
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu	19
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	20
3.4.	CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES.....	20
3.5.	CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE	20
IV.	ANNEXES	21

SIGLES ET ABREVIATIONS

AC : Autorité Contractante

AOOA : Appel d'Offres Ouvert Accélééré

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AOR : Appel d'Offres Restreint

ARCOP : Autorité de Régulation de la Commande Publique

CAM : Commission d'Attribution des Marchés

CC : Consultation de Consultant

CCAG : Cahier des Charges Administratives Générales

CCAM : Commission Communale d'Attribution des Marchés

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

DAC : Dossier d'Appel à Concurrence

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DC : Demande de Cotation

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

DG-CMEF : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DMP : Direction des Marchés Publics

DPA : Demande de Proposition Allégée

DPro : Demande de Proposition

DPx : Demande de Prix

DR-CMEF : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

ED : Entente Directe

EDS : Entente Directe Spécifique

ISA : International Standard Audit

MI : Manifestation d'Intérêt

N/A : Non Applicable

ORD : Organe de Règlement des Différends

PI : Prestation Intellectuelle

PPM : Plan de Passation des Marchés Publics

PRM : Personne Responsable des Marchés

TDR : Termes de Référence

TTC : Toutes Taxes Comprises

LETTRE INTRODUCTIVE

I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2018 de la Mairie de Bobo Dioulasso a été marquée par la passation de **127 marchés publics** pour un montant global de **FCFA 2 871 781 194** selon la liste des marchés publics communiquée par l'Autorité contractante.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **13 marchés publics** d'une valeur globale de **FCFA 572 262 489**, soit un taux de représentativité de **10,23%** en termes de volume des marchés et **19,92%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	%
	Volume	Montant	Volume	Montant		
Total Marché	127	2 871 781 194	13	572 262 489	10,23	19,92

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la PRM de l'Autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la PRM et la structure en charge du contrôle à priori au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

LETTRE D'OPINION

II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

Monsieur le Maire de BOBO DIOULASSO

A

Monsieur le

**Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la
Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)**

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire 2018.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2018 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

Opinion de l'auditeur

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<u>Commentaires</u>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	<i>La mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante au regard des documents soumis à son appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire.</i>
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 75% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	<i>L'autorité contractante a utilisé pour 72% de ses marchés communiqués des procédures peu ou non compétitives (DCF, ED, DCNF, CC). (cf. détail au point 3.2.3)</i>
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation des organes (1)	<i>4 irrégularités constatées</i>

	Commentaires
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	50 cas de non conformités constatés
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché n°1 de fournitures consommables (cf. fiche d'audit du marché sur la matérialité physique en annexe).</i>
Sur le respect des délais	<i>Le contrôle sur les délais a révélé le non-respect de 02 délais. (cf. point 3.3.5). Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.</i>

(1) La mise en place et le fonctionnement de la CRAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.

Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021



Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO
Mandataire du Groupement SYNEX-CMC
Associé Gérant SYNEX Consulting SARL

SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- La mise en place et l'organisation des organes pendant la période sous revue ;
- Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- L'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- La matérialité physique (contrôle in situ).

3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DES ORGANES PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

3.1.1. Mise en place de la PRM

R1 à R3

Observation

PRM désignée ne disposant pas des qualifications et compétences requises

Recommandation

La mission recommande de procéder à la désignation de la PRM conformément aux dispositions en vigueur.

3.1.2. Organisation de la PRM

R4 à R10

Observations sur la PRM

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) arrêté 2017_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents, la mission a relevé les anomalies ci-après :
 - L'utilisation de sous chemises comme outil de rangement ne paraît efficace aussi bien pour le rangement que la conservation des documents. En effet, celles-ci ne peuvent contenir certaines pièces volumineuses liées à la passation telles que les DAC, les offres de soumissionnaires, etc.
 - Absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure sur chaque dossier.
- ✓ Absence de codification sur les boîtes de rangement des documents de marchés publics.
- ✓ Absence d'un système d'archivage électronique
- ✓ Sur l'existence d'un guide de procédures sur la passation des marchés, l'autorité contractante utilise comme guide le code des marchés publics. Celle-ci gagnerait en principe à élaborer un outil de gestion de la commande publique qui tient compte des spécificités organisationnelles ou structurelles du CR tout en se basant sur les dispositions du code des marchés publics.

- ✓ Sur l'existence d'un système de suivi (la tenue d'un fichier de marchés, des PVs de réunions et les registres pendant la période sous revue), la mission a noté l'existence d'un registre destiné à l'enregistrement des plis des soumissionnaires pour certains marchés de la période sous revue. Par ailleurs, certaines offres des marchés passés (entente directe et consultation de consultant) ne sont pas inscrites dans ledit registre. Cette situation n'est pas de nature à garantir une transparence totale dans les procédures de passation des marchés.
- ✓ Sur l'établissement et la transmission de l'état d'exécution du plan annuel à l'ARCOP (article 2 de l'arrêté 2017_393), la mission n'a pas eu connaissance de l'élaboration et de la transmission de l'état d'exécution annuel du PPM au titre de l'exercice sous revue.
- ✓ Non élaboration des statistiques sur les marchés publics au titre de l'exercice sous revue (art 9 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID).

Recommandations

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à:

- l'archivage des dossiers de marchés passés ;
- la mise en place d'un manuel de procédures sur la passation des marchés de l'autorité contractante ou à défaut, l'utilisation du guide de l'Autorité Contractante de l'ARCOP ;
- L'élaboration de statistiques sur les marchés passés et exécutés ;
- la tenue respective d'un fichier de marchés donnant des renseignements sur chaque marché depuis la passation jusqu'à la réception définitive, des PVs de réunions des organes et l'enregistrement de toutes les offres dans le registre côté, paraphé ;
- l'établissement et la transmission de l'état d'exécution du plan annuel à l'ARCOP.

3.2.CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

3.2.1. Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Par ailleurs, au regard des documents soumis à son appréciation notamment l'état d'exécution budgétaire, la mission n'a relevé aucune insuffisance relative au contrôle de l'exhaustivité des marchés communiqués par l'AC sur la période sous revue.

3.2.2. Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission

Observations

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 75%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique en résumé par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

Pièces d'ordre général

- Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA ;
- Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales ;
- Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM ;
- Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget ;

Pièces spécifiques à chaque marché

- Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC) ;
- Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs ;
- Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC) ;
- Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis ;
- Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA) ;
- Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA) ;
- Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement ;
- Ordre de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle ;
- Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC ;
- Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements ;
- Attestations de service fait ou bordereaux de livraison ;
- Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements) ;
- Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement ;
- Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants) ;
- Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants ;
- Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux
- Plans de recollement ;;
- PV de réunion de chantier ;
- Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle
- Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens) ;
- Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières.

Recommandation

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure

Procédures	Nombre	%
CC	3	2%
MI	1	1%
AOOA	9	7%
DCF	48	38%
DPX	25	20%
ED	41	32%
Total	127	100,00

Source : Nos travaux.

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2018, l'autorité contractante a les procédures allégées pour passer 92% de ses marchés publics. Rappelons que les procédures de droit commun ont été utilisées pour 28% au titre de la période sous revue.

3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
AAO	3	222 768 593
MI	1	29 983 800
DPX	2	58 845 004
CC	1	9 950 000
ED	5	244 757 567
DCF	1	5 957 525
Total sélectionné	13	572 262 489
Total communiqué	127	2 871 781 194
%	10,23	19,92

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **treize (13) marchés** d'une valeur globale de **FCFA 572 262 489**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

3.3.2. Phase de préparation du marché

a- Contrôles préliminaires d'ordre général

RI à R8

Observations d'ordre général

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- Besoins non formellement exprimés par les services bénéficiaires lors de l'élaboration du PPM (article 5 de l'arrêté 2017_393). En effet, la mission n'a pas reçu les fiches d'expression de besoins relatives aux travaux d'élaboration du PPM ;
- Absence de l'avis du comité chargé de l'examen du PPM 2018 (article 18 de l'arrêté 2017_393) ;

Recommandations

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à :

- Recueillir de façon formelle l'expression des besoins auprès des services et directions lors de l'élaboration du PPM ;
- Publier le plan global de passation des marchés conformément aux dispositions en vigueur.

b- Préparation du marché

R9 à R11

Observation d'ordre spécifique

La mission a relevé des libellés d'objet de marchés passés (DAO) non mentionnés ou non clairement identifiés dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics (révisé ou non) (CO-B/09/01/01/00/2018-00076 et CO-B/09/01/09 /00/2018-00127)

Recommandation

Nous recommandons à l'Autorité contractante de veiller à l'avenir à la conformité des libellés des objets des marchés passés avec ceux inscrits dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics.

3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

R12 à R16

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

R17 à R21

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents soumis à son appréciation.

Les commentaires de la mission sur l'avis de conformité de la DG-CMEF notamment en ce qui concerne le motif de recours à l'entente directe se présentent comme ci-après :

Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
Lot 4: Achat du riz et niébé au profit de la CEB IV	Les prix unitaires des biens sont réglementés	L'entreprise attributaire a la qualification requise (SCAB)	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix
Achat carburant au profit la Mairie Central	Prestation spécifique à prix réglementé.	Station Total Faidherbe	Non applicable	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Les prix du carburant sont réglementés
Achat de gaz butane au profit des formations sanitaires de Bobo-Dioulasso	Bien à prix réglementé	L'entreprise attributaire a la qualification requise (SODIGAZ APC)	Non applicable	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Prix réglementé

Acquisition de guirlandes au profit de la commune de Bobo-Dioulasso	Acquisition spécifique à prix non règlementé	L'entreprise attributaire a la qualification requise (Société SCI Kalas)	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de bien ne figure pas dans la mercuriale des prix
Travaux de construction d'un incinérateur à la DPSH	Une prestation d'expertise ordonnée par une autorité publique habilitée	L'entreprise attributaire a la qualification requise (Innovation Technologie Burkina)	Avis favorable de la DG-CMEF	La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des documents relatifs aux autorisations et conditions de recours aux ED soumis à son appréciation	Le prix de cette nature de travaux ne figure pas dans la mercuriale des prix

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (appel d'offres ouvert accéléré) s'il y a lieu

R22 à R23

Observation d'ordre spécifique

La mission a relevé l'absence de l'autorisation préalable motivée de l'ordonnateur du budget avant le lancement de la procédure (Art 92 du décret 2017_049) (CO- B/09/01 /01/00/2018-00115 et CO-B/09.04/01/00/2018-00131)

Recommandation

Nous recommandons à l'Autorité contractante d'obtenir l'autorisation préalable motivée de l'ordonnateur du budget avant le lancement de la procédure.

d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

R24 à R33

Observation d'ordre spécifique

La mission a relevé l'absence, dans un répertoire des fournisseurs, des fournisseurs consultés par l'AC (CO-B/09/02/07/00/2018-00132)

Recommandation

Conformément aux dispositions en vigueur, la mission recommande à l'autorité contractante de veiller à la constitution d'un répertoire de fournisseurs à consulter lors des procédures nécessitant le respect de cette disposition et à rendre disponible pour audit ce répertoire.

e- Dossier d'appel à concurrence

R36 à R46

Observations d'ordre spécifique

Nous avons relevé les insuffisances suivantes :

- Non validation du dossier d'appel à concurrence par la DG-CMEF avant le lancement de l'appel à concurrence pour les marchés éligibles à la revue à priori (Art 2 de l'arrêté 2017_198) (marchés : CO- B/09/01/01/00/2018-00076 ; CO- B/09/01 /01/00/2018-00115 et CO- B/09.04/01/00/2018-00131).
- Absence de l'avis de la DG-CMEF sur le DAC modifié en cas de modification du DAC en cours de procédures (Art 78 de l'arrêté 2017_198) (marché : CO-B/09/ 01/02/00/2018-00003).
- Non prise en compte des avis/recommandations formulées par la DG-CMEF sur le DAC (marché : CO-B/09/02/07/00/2018-00132)

Recommandation

La mission recommande à l'Autorité contractante de veiller à obtenir la preuve de validation du dossier d'appel à concurrence par la DG-CMEF avant le lancement de l'appel à concurrence pour les marchés éligibles à la revue à priori

f- Présentation des offres

R49 à R53

Observation d'ordre spécifique

Nous avons relevé l'absence au niveau de la soumission de l'attributaire des pièces administratives justifiant que la soumission est recevable (marchés : CO-B/09/01/09/00/2018-00034 et CO-B/09/01/09/00/2018/00065)

Recommandation

La mission recommande à l'Autorité contractante de veiller à la recevabilité des dossiers de soumission, au regard des dispositions réglementaires avant les travaux d'analyse et d'évaluation des offres.

g- Réception des offres

R54 à R56

Observations d'ordre général

La mission a relevé :

- L'absence de mention des informations liées à toute procédure de passation dans un document (registre ou liste émargée des offres réceptionnées) permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception des offres (Art 94 du décret 2017_049). (marchés : CO- B/09/01/01/00/2018-00076 et CO-B/09/02/07/00/2018-00132)
- Le manque de garantie de la confidentialité lors de la réception des offres (Art 94 du décret 2017_049) (marchés : CO-B/09/02/07/00/2018-00132 ; CO- B/09/01/01/00/2018-00076 et CO- B/09/ 01/02/00/2018-00003).

Recommandation

La mission recommande à l'Autorité contractante de :

- mentionner les informations liées à toute procédure de passation dans un document (registre ou liste émargée des offres réceptionnées) permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception des offres conformément aux dispositions en vigueur ;
- Prendre des dispositions appropriées pour la sécurité des offres et des informations relatives à leur dépôt.

h- Ouverture des offres

R57 à R70

Observation d'ordre spécifique

La mission a relevé les insuffisances suivantes :

- Absence des paraphes de tous les membres de la commission, sur les pièces obligatoires des offres des soumissionnaires (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID). (marchés : CO- B/09/01/01/00/2018-00076 ; CO- B/09/01 /01/00/2018-00115 et CO- B/09/01 /01/00/2018-00115)
- Non émargement du PV d'ouverture des offres par tous les membres présents de la CAM (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) ou autres pour les DC (art 72, 14 du décret 2017_0049) (marché : CO-B/09/02/07/00/2018-00132)
- Absence de la mention des plis reçus hors délai dans le PV d'ouverture des plis (art 97 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) (marchés : CO- B/09/01 /01/00/2018-00115 ; CO- B/09/01 /01/00/2018-00115 ; CO-B/09/ 01/02/00/2018-00003 ; CO-B/09/02/07/00/2018-00132 et CO- B/09/01/01/00/2018-00076)
- Non mention de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre et le cas échéant le montant de chaque variante, des rabais proposés, ... sauf PI (art 98 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) (contrats : CO- B/09/01/01/00/2018-00076 ; CO- B/09/01 /01/00/2018-00115 ; CO- B/09/01 /01/00/2018-00115 ; CO-B/09/ 01/02/00/2018-00003 et CO-B/09/02/07/00/2018-00132)
- Absence des observateurs sur la liste de présence de la séance d'ouverture des offres (art 97 du décret 2017_0049/PRES/PM/MINEFID) (marchés : CO- B/09/01/01/00/2018-00076 ; CO- B/09/01 /01/00/2018-00115 et CO- B/09/01 /01/00/2018-00115)

Recommandation :

En application du principe de la transparence des procédures, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- Obtenir les paraphes sur les des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires, conformément aux dispositions règlementaires ;
- Elaborer le procès-verbal d'ouverture des plis et les listes de présence de la séance d'ouverture conformément aux dispositions règlementaires.

i- Evaluation des offres et attribution

R71 à R91

La mission n'a relevé aucune insuffisance à cette étape des procédures.

j- Approbation des travaux de la CAM

R92

La mission n'a relevé aucune insuffisance au regard des PV de délibération des marchés soumis à son appréciation.

k- Signature et approbation du Contrat de marché

R93 à R100

La mission n'a relevé aucune insuffisance à cette étape des procédures.

3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché

a- Réception et règlement du marché

R101 à R121

Observation d'ordre spécifique

Nous avons relevé les insuffisances suivantes :

- Règlement du marché par tout moyen autre que le transfert bancaire Règlement du marché par tout moyen autre que le transfert bancaire (marchés : CO- B/09/01 /01/00/2018-00115 ; CO- B/09/01 /01/00/2018-00115 ; CO-B/09/01/ 09/00/2018-00034 ; CO-B/09/01/ 09/00/2018/00065 et CO-B/09/02/07/00/2018-00132)
- Paiement d'acomptes alors que le délai contractuel d'exécution du marché est inférieur à 03 mois (Art 167 du décret 2017_049) (marché : CO- B/09/01 /01/00/2018-00115)
- Non-respect des conditions de paiement des acomptes suivant les modalités fixés par le marché (Art 167 du décret 2017_049) (marché : CO- B/09/01 /01/00/2018-00115)
- Paiement effectué avant la constatation du service fait par les personnes habilitées (marchés : CO- B/09/01 /01/00/2018-00115 ; CO- B/09/01 /01/00/2018-00115 ; CO-B/09/01/09 /00/2018-00127 ; CO-B/09/03/ 09/00/2018-00029 ; CO-B/09/01/ 09/00/2018-00034 et CO-B/09/01/ 09/00/2018/00065)

Recommandation :

Nous recommandons à l'Autorité contractante de veiller au paiement des marchés et acomptes conformément aux dispositions règlementaires.

b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu

R122 à R125

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue

Observations d'ordre spécifique

La mission a relevé le non-respect des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés audités conformément aux dispositions en vigueur. Il s'agit des délais ci-après :

- Délais réglementaire depuis l'ouverture des offres jusqu'à la transmission des résultats de la CAM crédits (norme : 5 jours ; délai effectif : 15 jours Marché CO- B/09/01 /01/00/2018-00115)
- Délai pris par le gestionnaire de crédits pour l'élaboration projet de contrat et sa transmission au titulaire pour signature à compter de la date d'expiration du délai de recours, à partir du 3ème jour après la première publication des résultats si absence de recours (norme : 10 jours ; délai effectif : 36 jours marché CO-B/09/ 01/02/00/2018-00003)

Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.

Recommandations

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect strict des délais au niveau des différentes étapes de passation et d'exécution des marchés conformément aux dispositions en vigueur. Aussi, recommandons-nous à l'AC de mettre en place un cahier de transmission pour enregistrer les échanges de courriers entre elle et les parties prenantes de la procédure.

3.4.CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES

Nos constats sur la matérialité physique portent sur le marché ci-après sélectionné de façon aléatoire :

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Travaux	L'Aménagement de la place de la femme de Bobo Dioulasso (CO-B/09/04/01/00/2018-00131)	39 703 413	Oui	oui

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

La mission n'a pas relevé d'anomalies sur la matérialité physique du marché.

3.5.CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Le recours en contestation du rejet de son offre, par la société MEGA TECH Sarl soumissionnaire de l'appel d'offre ouvert accélérée n°2018-006/CB/M/SG/DMP/SCP pour l'acquisition de sept(07) camionnettes Pick up au profit de la commune de Bobo Dioulasso a été déclaré irrecevable par l'ARCOP par décision N°2018-0683/ARCOP/ORD du 19/10/2018.

Aucune irrégularité n'a été relevée au niveau de la gestion de ce recours.

IV. ANNEXES

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiche d'audit sur la matérialité physique du marché et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique

Liste des marchés communiqués

N°	Référence du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	N° IFU du Titulaire	Titulaire	Montant d'attribution du marché en FCFA	Etat d'exécution du marché
1	Marché n° CO-B/09/01/02/00/2018-00018	03-mai-18	Fourniture de vaccins et consommables médicaux au profit de la Direction de la Promotion de la Santé et de l'Hygiène (DPSH) de la Mairie de Bobo-Dioulasso	DPX	F	BN	00054316 M	Technologie Biomédicale SARL	29 990 000	Entièrement exécuté
2	Lettre de Commande n° CO-B/09/01/02/00/2018-00024	06-juil-18	Fourniture de médicaments et consommables médicaux au profit des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) de la Commune de Bobo-Dioulasso	DPX	F	BN	00054314 M	Technologie Biomédicale SARL	5 446 000	Entièrement exécuté
3	Lettre de Commande n° CO-B/09/01/02/00/2018-00128	23-nov-18	Lot 1: Achat de produits pharmaceutiques au profit de la DPSH	DPX	F	BN	00054314 M	Technologie Biomédicale Sarl	14 900 000	Entièrement exécuté
4	Lettre de Commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00129	23-nov-18	Lot 2: Acquisition de Médicaments et consommables médicaux des CSPS	DPX	F	BN	00011445 L	SELICRELAB	1 429 500	Entièrement exécuté
5	Convention n° CO-B/09/01/09/00/2018/00074	04-oct-18	Lot 1: Achat du riz et niébé au profit de la CEB I	Entente directe (ED)	F	BN	00092162 E	SENE GNATAGA/SC OOP-CA	66 867 277	Entièrement exécuté
6	Convention n° CO-B/09/01/09/00/2018/00072	01-oct-18	Lot 2: Achat du riz et niébé au profit de la CEB II	ED	F	BN		GW-LK	81 740 905	Entièrement exécuté
7	Convention n° CO-B/09/01/09/00/2018/00068	17-sept-18	Lot 3: Achat du riz et niébé au profit de la CEB III	ED	F	BN	70209130	SCOOP-CA/DESHH	93 870 890	Entièrement exécuté
8	Convention n° CO-B/09/01/09/00/2018/00065	18-sept-18	Lot 4: Achat du riz et niébé au profit de la CEB IV	ED	F	BN		SCAB	118 723 863	Entièrement exécuté
9	Convention n° CO-B/09/01/09/00/2018/00065	18-sept-18	Lot 5: Achat du riz et niébé au profit de la CEB V	ED	F	BN		SCAB	103 686 881	Entièrement exécuté

Groupement SYNEX - CMC

10	Convention n° CO-B/09/01/09/00/2018/00075	04-oct-18	Lot 6: Achat du riz et niébé au profit de la CEB VI	ED	F	BN	00092162 E	SENE GNATAGA/SC OOP-CA	74 284 643	Entièrement exécuté
11	Convention n° CO-B/09/01/09/00/2018/00066	17-sept-18	Lot 7: Achat du riz et niébé au profit de la CEB VII	ED	F	BN	00021545 X	GTPOB	37 068 957	Entièrement exécuté
12	Convention n° CO-B/09/01/09/00/2018/00087	18-oct-18	Lot 8: Achat du riz et niébé au profit de la CEB VIII	ED	F	BN		SCSTNPBK	55 325 000	Entièrement exécuté
13	Convention n° CO-B/09/01/09/00/2018/00089	01-oct-18	Lot 9: Achat du riz et niébé au profit de la CEB IX	ED	F	BN		GADL	57 797 494	Entièrement exécuté
14	Convention n° CO-B/09/01/09/00/2018/00067	17-sept-18	Lot 10: Achat du riz et niébé au profit de la CEB X	ED	F	BN	00044148 S	UNERIZ	73 925 414	Entièrement exécuté
15	Convention n° CO-B/09/01/09/00/2018/00068	17-sept-18	Lot 11: Achat de l'huile au profit des CEB I à IV	ED	F	BN		SCOOP- CA/DESHH	74 027 838	Entièrement exécuté
16	Convention n° CO-B/09/01/09/00/2018/00071	01-oct-18	Lot 12: Achat de l'huile au profit des CEB V à X	ED	F	BN	00099934 Z	UPC	82 265 658	Entièrement exécuté
17	Convention n° CO-B/09/01/09/00/2018/00088	18-oct-18	Lot 13: Achat de vivres au profit des élèves des centres d'éveil et de préscolaire de la commune de Bobo-Dioulasso	ED	F	BN		SCSTNPBK	50 010 000	Entièrement exécuté
18	Lettre de commande n°09-CO-B/09/01/04/00/2018-00092	22-oct-18	Acquisition de tenue pour le personnel d'appui au Cabinet	DC	F	BN	00045344 S	NAMUSER	5 000 000	Entièrement exécuté
19	Marché à ordre n° CO-B/09/01/09/00/2018-00001	02-mars-18	Achat carburant au profit la Mairie Central	ED	F	BN	00030051 M	Station Total Faidherbe	70 000 000	Entièrement exécuté
20	Marché n° CO-B/09/01/09/00/2018-00043	12-juil-18	Achat carburant au profit la Mairie Central	ED	F	BN	00030051 M	Station Total Faidherbe	43 000 000	Entièrement exécuté
21	Marché n° CO-B/09/01/09/00/2018-00002	09-mars-18	Achat carburant au profit la Mairie Central	ED	F	BN	00003316 U	Vivo Energy	50 000 000	Entièrement exécuté

Groupement SYNEX - CMC

22	Lettre de commande n° CO-B/09/01/09/00/2018-00006	11-avr-18	Achat carburant au profit la Mairie Central	ED	F	BN	00019068 E	SOBUCO	15 000 000	Entièrement exécuté
23	Lettre de commande n° CO-B/09/01/09/00/2018-00003	09-mars-18	Achat carburant au profit la Mairie Central	ED	F	BN	00003627 R	SKI	15 000 000	Entièrement exécuté
24	Lettre de commande n° CO-B/09/01/09/00/2018-00002	23-févr-18	Achat carburant au profit la Mairie Central	ED	F	BN	00038827 D	Prime-Oil	5 000 000	Entièrement exécuté
25	Lettre de commande n° CO-B/09/01/09/00/2018-00045	27-août-18	Achat de carburant au profit des formations sanitaires	ED	F	BN	00000880 9 A	ACCESS-OIL	1 272 000	Entièrement exécuté
26	Marché n° CO-B/09/01/09/00/2018-00079	01-oct-18	Achat de carburant pour la mairie centrale	ED	F	BN	00003316 U	Vivo energy	79 999 920	Entièrement exécuté
27	Lettre de commande n° CO-B/09/01/09/00/2018-00104	02-nov-18	Achat de carburant pour la mairie centrale	ED	F	BN	00030051 M	Station Total Faidherbe	12 000 000	Entièrement exécuté
28	Lettre de commande n° CO-B/09/01/09/00/2018-00064	01-oct-18	Achat de lubrifiant	ED	F	BN	00000880 9 A	ACCESS-OIL	14 981 811	Entièrement exécuté
29	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00028	24-oct-18	Achat de produits d'entretien au profit de la mairie centrale de Bobo-Dioulasso	DC	F	BN	00084965 T	Youma Multi-Service	6 985 120	Entièrement exécuté
30	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00095	02-nov-18	Lot 2: Acquisition de matériels et produit d'entretien au profit des CSPS de Bobo-Dioulasso	DC	F	BN	00103683 Z	EGCO BTP	2 983 565	Entièrement exécuté
31	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00148	13-déc-18	Achat de produits d'entretien ménagers au profit de la commune de Bobo-Dioulasso (au profit des CSPS)	DC	F	BN	0088153 X	Asifan Service et Equipement	4 572 510	Entièrement exécuté
32	Marché n° CO-B/09/01/01/00/2018-00076	01-oct-18	Lot 1: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo I	AOO	F	BN	00037996 A	SHALIMAR SARL	22 036 480	Entièrement exécuté
33	Marché n° CO-B/09/01/01/00/2018-00077	01-oct-18	Lot 2: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo II		F	BN		SHALIMAR SARL	20 258 027	Entièrement exécuté
34	Marché n° CO-B/09/01/01/00/2018-00052	10-sept-18	Lot 4: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo IV		F	BN	00011445 L	SELICRELAB	34 615 306	Entièrement exécuté

Groupement SYNEX - CMC

35	Marché n° CO-B/09/01 /01/00/2018-00078	01-oct-18	Lot 5: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo V		F	BN	00037996 A	SHALIMAR SARL	30 425 952	Entièrement exécuté
36	Marché n° CO-B/09/01 /01/00/2018-00079	04-oct-18	Lot 6: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo VI		F	BN	00008634 V	Le Vainqueur	23 355 524	Entièrement exécuté
37	Marché n° CO-B/09/01 /01/00/2018-00081	01-oct-18	Lot 9: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo IX		F	BN		Le Vainqueur	23 190 310	Entièrement exécuté
38	Marché n° CO-B/09/01 /01/00/2018-00081	01-oct-18	Lot 10: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo X		F	BN		Le Vainqueur	19 978 900	Entièrement exécuté
39	Lettre de commande n° CO-B/09/01/01/00/2018-00132	22-nov-18	Lot 3: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo III	AOO	F	BN	00037996 A	SHALIMAR SARL	17 558 880	Entièrement exécuté
40	Marché n° CO-B/09/01 /01/00/2018-00133	22-nov-18	Lot 7: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo VII		F	BN		SHALIMAR SARL	20 970 162	Entièrement exécuté
41	Marché n° CO-B/09/01 /01/00/2018-00134	22-nov-18	Lot 8: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo VIII		F	BN		SHALIMAR SARL	20 024 749	Entièrement exécuté
42	Marché n° CO-B/09/01 /01/00/2018-00134	12-nov-18	Lot 11: Achat de consommables scolaires au profit des CEB Bobo I à X		F	BN	00000947 U	Les dix M	21 795 517	Entièrement exécuté
43	Lettre de commande à ordres n° CO-B/09/01 /02/00/2018-00016	25-avr-18	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso	DPX	F	BN	00016683 N	Société Balaira et Fils	14 478 423	Entièrement exécuté
44	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00100	23-nov-18	Achat de Fournitures de bureau au profit des CSPS (rames, bics)	DC	F	BN	00095202 J	PRESTA NEGOCE	1 894 470	Entièrement exécuté
45	Lettre de commande n° 09-CO/09/01 /02/00/2017-00070	24-avr-18	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso	DC	F	BN	00022289 H	SAPCO	4 988 000	Entièrement exécuté
46	Lettre de commande à ordres n° CO-B/09/01/02/00/2018-00007	24-avr-18	Acquisition de consommables informatiques au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso	DPX	F	BN	00072147 F	Dunamiss Sarl	7 421 000	Entièrement exécuté

Groupement SYNEX - CMC

47	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00118		Achat de consommables informatiques au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso	DC	F	BN	00095864 A	AICD Burkina	3 451 810	Entièrement exécuté
48	Lettre de commande n° CO-B/09/01/02/00/2018-00023	06-juil-18	Acquisition d'imprimés spécifiques au profit des CSPS de la commune de Bobo-Dioulasso	DPX	F	BN	00037800 S	Yam Inter Services	3 804 320	Entièrement exécuté
49	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00125	28-nov-18	Achat d'imprimés spécifiques au profit des CSPS	DC	F	BN		ESMF	5 907 250	Entièrement exécuté
50	Bon de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00141	20-déc-18	Acquisition et livraison sur site de vivres pour les sinistrés dans la commune de Bobo-Dioulasso	DC	F	BN	70209130	SCOOP-CA/DESHH	999 810	Entièrement exécuté
51	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00096	02-nov-18	Location de porte char	DC	F	BN	00001355 C	ROADS	2 832 000	Entièrement exécuté
52	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00103	24-oct-18	Entretien et nettoyage des cimetières municipaux de Bobo-Dioulasso	DC	F	BN	00012020 L	SAFA SERVICES	3 980 250	Entièrement exécuté
53	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00024	17-août-18	Entretien de bâtiment des CSPS de la commune de Bobo-Dioulasso	DC	SC	BN	00045423 C	AM GAD SERVICE	3 894 000	Entièrement exécuté
54	Lettre de commande à ordre n° CO-B/09/01/04/00/2018-00030		Lot n° 1 : Entretien et réparation de de la radio Municipale	DC	SC	BN	00065503 Z	STECH.COM	2 496 000	Entièrement exécuté
58	Lettre de commande à ordres n° 09-CO/09/01/01/00/2017-00027	23-avr-18	Acquisition de pièces de rechange de véhicules à quatre (04) roues au profit de la commune de Bobo-Dioulasso	DPX	F	BN	00005514 X	ECRB	37 403 404	Entièrement exécuté
59	Lettre de commande à ordres n° 09-CO/09/01/01/00/2017-00028	13-déc-18	Acquisition de pièces de rechange pour la réparation des véhicules à quatre roues de la commune de Bobo-Dioulasso	DC	F	BN	00018309 E	Société SCI Kalas International SARL	2 885 100	Entièrement exécuté
60	Lettre de commande n° 09-CO/09/01/02/00/2017-00025	28-nov-18	Lot 1: Acquisition de pièces de rechange pour véhicules à 2 roues au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso	DC	F	BN	00089195 E	Garage SERME	2 852 000	Entièrement exécuté
61	Lettre de commande n° 09-CO/09/01/01/00/2017-00072	19-juin-18	Lot 2: Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit des CSPS de la commune de Bobo-Dioulasso		SC	BN	00022289 H	SAPCO	6 685 265	Entièrement exécuté

Groupement SYNEX - CMC

62	Marché à ordres n° CO-B/09/01/09/00/2018-00008	28-nov-18	Lot 1: Acquisition de pièces de rechange pour véhicules à 2 roues	DC	F	BN	00089195 E	Garage SERME	2 795 500	Entièrement exécuté
63	Lettre de commande n° CO-B/09/01/02/00/2018-00025	06-juil-18	Acquisition matériels medicotechniques au profit des districts sanitaires de la commune de Bobo-Dioulasso (Lot 1)	DPX	F	BN	00054314 M	Technologie Biomédicale Sarl	2 617 000	Entièrement exécuté
64	Marché n° CO-B/09/01/02/00/2018-00069	20-sept-18	Lot 1: Acquisition de petits matériel, outillage et mobiliers de Directions et services de la Mairie de Bobo-Dioulasso	DPX	F	BN	00055130 Z	EG.SY-BTP	23 090 000	Entièrement exécuté
65	Lettre de commande n° CO-B/09/01/02/00/2018-00095	24-oct-18	Lot n° 2 : Acquisition de matériels de protection au profit des CSPS de la commune de Bobo-Dioulasso		F	BN	00054314 M	Technologie Biomédicale Sarl	3 593 000	Entièrement exécuté
66	Lettre de commande n° CO-B/09/01/09/00/2018-00034	17-août-18	Achat de gaz butane au profit des formations sanitaires de Bobo-Dioulasso	ED	F	BN		SODIGAZ APC	2 680 000	Entièrement exécuté
67	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00032	10-juil-18	Acquisition d'autres sources d'énergie (Lampes) au profit des CSPS de la commune de Bobo-Dioulasso	DC	F	BN	00012020 L	SAFA SERVICES	1 356 100	Entièrement exécuté
68	Lettre de commande n° CO-B/09/01/09/00/2018-00036	10-sept-18	Assurance du parc automobile de la Commune de Bobo-Dioulasso	ED	F	BN	00004765 U	Generale des Assurances	3 827 502	Entièrement exécuté
69	Bon de commande n° CO-B/09/01/09/00/2018-00144	12-déc-18	Assurance des véhicules de la Commune de Bobo-Dioulasso	ED	F	BN	00004770 V	Saham assurance	797 574	Entièrement exécuté
70	Lettre de commande n° CO-B/09/02/09/00/2018-00048	02-oct-18	Formation du personnel au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso	ED	PI	BN	00000501 K	Cabinet Welmous Consulting SARL	7 080 000	Entièrement exécuté
71	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00135	28-nov-18	Numérisation & archivage de données et référentiel	DC	SC	BN	00063625 Y	FS Proximity	500 000	Entièrement exécuté
72	Marché n° CO-B/09/01/09/00/2018-00127	14-nov-18	Acquisition de guirlandes au profit de la commune de Bobo-Dioulasso	ED	F	BN	00018309 E	Société SCI Kalas International SARL	49 973 000	Entièrement exécuté
73	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00145	13-déc-18	Installation de Guirlandes au profit de la commune de Bobo-Dioulasso	DC	SC	BN		Société SCI Kalas International SARL	4 999 948	Entièrement exécuté

Groupement SYNEX - CMC

74	Marché à ordre de commande n° CO-B/09/01/02/00/2018-00003	13-mars-18	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des sessions du conseil municipal (Lot 1)	DPX	F	BN	00045344 S	NAMUSER	21 441 600	Entièrement exécuté
75	Lettre de commande à ordre n° CO-B/09/01/02/00/2018-00015	03-mai-18	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner lors des différentes réunions ordinaires au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso (Lot 2)	DPX	F	BN	00046743 Y	Karel Travels Excursions	7 791 894	Entièrement exécuté
76	Lettre de commande à ordre n° CO-B/09/01/04/00/2018-00093	12-nov-18	Lot1 :Fourniture de Pause café et pause déjeuner pour les sessions du conseil municipal	DC	F	BN	00045344 S	NAMUSER	6 998 400	Entièrement exécuté
77	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00140	12-déc-18	Lot 2: Fourniture de Pause café et pause déjeuner lors des différentes réunions ordinaires		F	BN	00046743 Y	Karel Travels Excursions	2 475 000	Entièrement exécuté
78	Marché à ordre n° CO-B/09/01/09/00/2018-00043	26-sept-18	Impression (timbres, valeurs inactives, etc.) (Lot 1)	ED	F	BN	00003899 D	NIDAP	37 295 128	En cours exécution
79	Marché à ordre n° CO-B/09/01/09/00/2018-00044	24-sept-18	Impression (timbres, valeurs inactives, etc.) (Lot 2)	ED	F	BN		NIDAP	23 144 443	En cours exécution
80	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00026	26-sept-18	Impression de documents administratifs (Lot 3)	DC	F	BN		NIDAP	5 957 525	Entièrement exécuté
81	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00047	06-nov-18	Edition de brochure Sya Magasine (lot 4)	DC	F	BN	00035168 E	Immarti Communication	2 970 000	Entièrement exécuté
82	Marché n° CO-B/09/02/06/00/2018-00009	13-juil-18	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'études agréés par l'Erat burkinabé dans le domaine de l'architecture pour les études des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'hôtel de ville de Bobo-Dioulasso	MI	PI	BN	0004209 A	Cabinet ARDI	29 983 800	Entièrement exécuté
83	Lettre de commande n° CO-	29-août-18	Etudes techniques détaillées des projets de développement durable (Lot 2)	CC	PI	BN	0005481 Y	CAGECT - Bureau Conseil SARL	9 920 000	Entièrement exécuté

	B/09/02/07/00/2018-00038									
84	Lettre de commande n° CO-B/09/02/07/00/2018-00132	29-nov-18	Etudes pour l'identification des enjeux et des projets prioritaires de développement urbain de Bobo-Dioulasso	CC	PI	BN		CAGECT - Bureau Conseil SARL	9 950 000	Entièrement exécuté
85	Lettre de commande n° CO-B/09/02/07/00/2018-00070	06-nov-18	Réalisation d'un audit organisationnel et fonctionnel de la commune de Bobo-Dioulasso	CC	PI	BN	000000113 C	Cabinet Yons Associates	9 971 000	En cours d'exécution
86	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00042	11-sept-18	Acquisition de plants pour embellissement, plants forestiers et production de pépinières au profit de la commune de Bobo-Dioulasso	DC	F	BN	00040076 G	La planète des plants	6 292 000	Entièrement exécuté
87	Lettre de commande n° CO-B/09/01/02/00/2018-00062	17-sept-18	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso.	DPX	F	BN	00060061 N	Entreprise Groupe Saint Mathias (GSM)	19 877 100	Résilié
88	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00039	26-nov-18	Acquisition de matériels informatique et bureautique au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso	DC	F	BN	00051686 J	MO' Worstation	8 152 500	Entièrement exécuté
89	Marché n° CO-B/09/01/01/00/2018-00053	10-sept-18	Lot n° 1: Acquisition de tables-bancs au profit des Lycées communaux	AOO	F	BN	00037057 U	MÉTAL SOURO	32 040 750	Entièrement exécuté
90	Marché n° CO-B/09/01/01/00/2018-00055	10-sept-18	Lot n° 2: Acquisition de tables-bancs au profit des CEG communaux		F	BN		ECRB	34 652 175	Entièrement exécuté
91	Marché n° CO-B/09/01/01/00/2018-00054	10-sept-18	Lot n° 4: Acquisition de tables-bancs au profit du CEG du secteur 31 à l'Arrondissement 3		F	BN	00037057 U	MÉTAL SOURO	3 540 250	Entièrement exécuté
92	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00130	25-nov-18	Lot n° 1 : Acquisition de matériel de défense au profit de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso	DC	F	BN	00083244 Y	Progrès Equipements SARL	3 495 000	Entièrement exécuté
93	Lettre de commande n° CO-B/09/01/02/00/2018-00109	22-nov-18	Lot n° 2 : Acquisition et pose de climatiseurs au profit des Directions de la Mairie de Bobo-Dioulasso	DPX	F	BN	00077944 B	Grace Électronique Sarl	2 106 300	Entièrement exécuté
94	Lettre de commande n° CO-B/09/01/02/00/2018-00108	12-nov-18	Lot n° 3 : Acquisition d'enregistreur numérique, d'appareil photo numérique et de quatre GPS au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso		F	BN		Grace Électronique Sarl	991 200	Entièrement exécuté

Groupement SYNEX - CMC

95	Lettre de commande n° CO-B/09/01/02/00/2018-00084	24-oct-18	Lot n° 5 : Acquisition de matériel de point à temps au profit de la Direction des Infrastructures Routières et de la Mobilité de la Mairie de Bobo-Dioulasso	DPX	F	BN	00000359 L	Adam'S Commerce & Distribution	16 343 590	Entièrement exécuté
96	Marché n° CO-B/09/01/01/00/2018-00106	12-nov-18	Lot 1: Acquisition de radar au profit de la Police Municipale	AOO	F	BN	00091504 G	BF Techno Distribution	39 300 000	Entièrement exécuté
97	Lettre de commande n° CO-B/09/01/01/00/2018-00107	12-nov-18	Lot 2: Acquisition et mise en place de la plateforme Logicielle de la gestion de la flotte en temps réel des engins lourds		F	BN		BF Techno Distribution	9 950 000	Entièrement exécuté
98	Lettre de commande n° CO-B/09/01/01/00/2018-00122	22-nov-18	Lot 3 : Acquisition de 4GPS pour les véhicules		F	BN	00019555 J	SPit Makinzy Sarl	3 422 000	Entièrement exécuté
99	Bon de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00147	26-déc-18	Lot n° 2 : Acquisition deux postes de téléviseur LED.	DC	F	BN	00100438 B	Ets Sawadogo Moumouni et Frères	960 000	Entièrement exécuté
100	Marché n° CO-B/09/01/01/00/2018-00094	18-oct-18	Acquisition de trois camionnettes Pick-Up au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso	AOO	F	BN	00002104 S	Groupement WATAM SA et Economic Auto	51 330 000	Entièrement exécuté
101	Marché n° CO-B/09/01/01/00/2018-00115	22-nov-18	Acquisition de sept (07) camionnettes Pick-Up au profit de la commune de Bobo-Dioulasso	AOO	F	BN		Groupement WATAM SA et Economic Auto	161 028 700	Entièrement exécuté
102	Marché n° CO-B/09/01/01/00/2018-00116	28-nov-18	Lot n° 1: Acquisition d'un camion citerne à eau de 25 000 litres	AOO	F	BN		Groupement WATAM-SA et JAC Motors	65 470 000	Entièrement exécuté
103	Marché n° CO-B/09/01/01/00/2018-00117	28-nov-18	Lot n° 2: Acquisition d'un camion tracteur plus porte char		F	BN		Groupement WATAM-SA et JAC Motors	81 670 000	Entièrement exécuté
104	Lettre de Commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00093	02-mai-18	Acquisition de logiciel de comptabilité matières	DC	PI	BN		CIAME	9 450 000	Entièrement exécuté
105	Lettre de Commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00146	24-déc-19	Acquisition de matériaux de construction au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso	DC	F	BN	00100438 B	Ets Sawadogo Moumouni et Frères	4 902 500	Entièrement exécuté
106	Marché n° CO-B/09/03/01/00/2018-00046	17-sept-18	Travaux de réhabilitation des bâtiments de la commune de Bobo-Dioulasso	AOO	T	BN	00061639 Z	Fair Business Service (FBS)	37 892 003	Entièrement exécuté

Groupement SYNEX - CMC

107	Lettre de commande n° CO B/09/03/01/00/2018-00046	28-nov-18	Rehabilitaion de la toiture du csps de Leguema et Kouakoulé	DC	T	BN	00113095 U	BAT Consult	4 919 780	En cours d'exécution
108	Lettre de commande n° CO B/09/03/02/00/2018-00120	13-nov-18	Construction d'un point d'information touristique au musée Sogossira SANOU	DPX	T	BN	00061639 Z	Fair Business Service (FBS)	18 556 100	Entièrement exécuté
109	Lettre de commande n° CO B/09/03/04/00/2018-00139	23-nov-18	Lot 1: Réhabilitation des infrastructures scolaires de l'Etat (ouezzin ville B)	DC	T	BN		E.C.T.B	2 791 113	Entièrement exécuté
110	Lettre de commande n° CO B/09/03/04/00/2018-00147	28-nov-18	Lot 2 :Réhabilitation de la toiture de l'école de Pala	DC	T	BN	00113095 U	BAT Consult	1 978 160	Entièrement exécuté
111	Lettre de commande n° CO-B/09/03/02/00/2018-00043	24-oct-18	Lot n° 1 : Travaux d'achèvement de trois salles de classe + un bureau + un magasin à l'école primaire publique de Colma "C"	DPX	T	BN	00070393 M	EZO	16 967 383	Entièrement exécuté
112	Lettre de commande n° CO-B/09/03/02/00/2018-00050	13-sept-18	Lot n° 2 : Travaux de construction d'un hangar de 13,50m x 4,50 m à la DPSH de la Mairie de Bobo-Dioulasso.		T	BN	00064544 P	SOTCOM Sarl	1 488 828	Entièrement exécuté
113	Lettre de commande n° CO-B/09/03/09/00/2018-00029	01-oct-18	Travaux de construction d'un incinérateur à la DPSH	ED	T	BN	00035855 C	Innovation Technologie Burkina	3 380 704	Entièrement exécuté
114	Lettre de commande à ordre n° CO-B/09/04/02/00/2018-00091	24-oct-18	Acquisition de bitume et agrégats pour travaux de points à temps au profit de la commune de Bobo-Dioulasso	DPX	T	BN	00001355 C	ROADS	14 986 000	Entièrement exécuté
115	Marché n°CO-B/04/02/2018-00136	29-nov-18	Construction d'un dalot au secteur 30 de la commune de Bobo-Dioulasso	DPX	T	BN	00103683 Z	Groupement EOO-BTP /ETBTP	25 906 581	Entièrement exécuté
116	Lettre de commande n° CO-B/09/03/02/00/2018-00051	13-sept-18	Travaux de pavage de la devanture de l'Arrondissement n° 6 et de la devanture de la Direction de la Police Municipale de Bobo-Dioulasso	DPX	T	BN	00064544 P	SOTCOM Sarl	19 268 677	Entièrement exécuté
117	Marché n° CO-B/09/04/01/00/2018-00131	28-déc-18	Lot 2 : Amenagement de la place de la femme	AOO	T	BN	00001355 C	ROADS	39 703 413	Entièrement exécuté
118	Lettre de commande n° CO-B/09/04/02//00/2018-00090	01-oct-18	Travaux de voies et réseaux (réalisation de ralentisseurs dans la ville et dans les	DPX	T	BN		ROADS	19 217 480	Entièrement exécuté

			villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso)							
119	Lettre de commande n° CO-B/09/04/04/00/2018-00101	26-oct-18	Confection et pose de portique métallique au profit de la mairie de Bobo-Dioulasso	DC	T	BN		Métallique d'Industrie Générale	8 975 000	Entièrement exécuté
120	Lettre de commande n° CO-B/09/03/02/00/2018-00082	24-sept-18	Lot n° 1 : Travaux de réhabilitation du monument des morts face au Gouvernorat de Bobo-Dioulasso	DPX	T	BN	00040076 G	Planète des plantes	4 484 450	Entièrement exécuté
121	Lettre de commande n° CO-B/09/03/02/00/2018-00083	24-sept-18	Lot n° 2 ; Travaux d'aménagement du monument des morts face au Gouvernorat de Bobo-Dioulasso		T	BN	00040076 G	Planète des plantes	19 979 888	Entièrement exécuté
122	Lettre de commande n° CO-B/09/09/02/00/2018-00095	26-nov-18	Réhabilitation de forages (pompes à motricité humaine) dans les villages rattachés dans la commune de Bobo-Dioulasso	DPX	T	BN	00032733 U	SODI Sarl	14 974 200	En cours d'exécution
123	Lettre de commande n° CO-B/09/09/02/00/2018-00058	18-oct-18	Lot n° 1 : Réalisation d'un forage positif à Koumi	DPX	T	BN	00035639 D	Entreprise AREF	6 900 000	Entièrement exécuté
124	Lettre de commande n° CO-B/09/09/02/00/2018-00059	18-oct-18	Lot n° 2 : Réalisation d'un forage positif au CSPA de Darsalamy		T	BN		Entreprise AREF	6 900 000	Entièrement exécuté
125	Lettre de commande n° CO-B/09/09/02/00/2018-00060	18-oct-18	Lot n° 3: Réalisation d'un forage positif à Todogosso quartier Biena		T	BN		Entreprise AREF	6 900 000	Entièrement exécuté
126	Lettre de commande n° CO-B/09/09/02/00/2018-00061	18-oct-18	Lot n° 4 : Réalisation d'un forage positif au Kokorowé		T	BN	00035689 D	Entreprise AREF	6 900 000	Entièrement exécuté
127	Lettre de commande n° CO-B/09/04/02/00/2018-00073	17-sept-18	Travaux de curage de caniveaux et drainage des eaux dans les Arrondissements n° 6 et 7 de la commune de Bobo-Dioulasso	DPX	T	BN	00032733 U	SO.DI SARL	44 910 800	Entièrement exécuté

Tableau démonstratif de la sélection des marchés

Procédures	Marchés communiqués	Marchés sélectionnés	% de sélection	Référence
ED	41	5	12,19	45%
EDs	0	0	0	5%
Recours	1	1	100,00	25%
Convention	0	0	0,00	25%
Autres	85	7	8,23	
TOTAL	127	13	10,23	

Liste des marchés sélectionnés

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Nom du titulaire	Montant F CFA	Etat d'exécution du marché
1	Convention n° CO-B/09/01/09/00/2018/00065	18-sept-18	Lot 4: Achat du riz et niébé au profit de la CEB IV	ED	F	BN	SCAB	118 723 863	Entièrement exécuté
2	Marché à ordre n° CO-B/09/01/09/00/2018-00001	02-mars-18	Achat carburant au profit la Mairie Central	EDS	F	BN	Station Total Faidherbe	70 000 000	Entièrement exécuté
3	Marché n° CO-B/09/01/01/00/2018-00076	01-oct-18	Lot 1: Achat de fournitures scolaires au profit de la CEB Bobo I	AOO	F	BN	SHALIMAR SARL	22 036 480	Entièrement exécuté
4	Lettre de commande à ordres n° 09-CO/09/01/01/00/2017-00027	23-avr-18	Acquisition de pièces de rechange de véhicules à quatre (04) roues au profit de la commune de Bobo-Dioulasso	DPX	F	BN	ECRB	37 403 404	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Nom du titulaire	Montant F CFA	Etat d'exécution du marché
5	Lettre de commande n° CO-B/09/01/09/00/2018-00034	17-août-18	Achat de gaz butane au profit des formations sanitaires de Bobo-Dioulasso	EDS	F	BN	SODIGAZ APC	2 680 000	Entièrement exécuté
6	Marché n° CO-B/09/01/09/00/2018-00127	14-nov-18	Acquisition de guirlandes au profit de la commune de Bobo-Dioulasso	ED	F	BN	Société SCI Kalas International SARL	49 973 000	Entièrement exécuté
7	Marché à ordre de commande n° CO-B/09/01/02/00/2018-00003	13-mars-18	Fourniture de pause-café et pause-dejeuner lors des sessions du conseil municipal (Lot 1)	DPX	F	BN	NAMUSER	21 441 600	Entièrement exécuté
8	Lettre de commande n° CO-B/09/01/04/00/2018-00026	26-sept-18	Impression de documents administratifs (Lot 3)	DCF	F	BN	NIDAP	5 957 525	Entièrement exécuté
9	Marché n° CO-B/09/02/06/00/2018-00009	13-juil-18	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'études agréés par l'Erat burkinabé dans le domaine de l'architecture pour les études des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'hôtel de ville de Bobo-Dioulasso	MI	PI	BN	Cabinet ARDI	29 983 800	Entièrement exécuté
10	Lettre de commande n° CO-B/09/02/07/00/2018-00132	29-nov-18	Etudes pour l'identification des enjeux et des projets prioritaires de développement urbain de Bobo-Dioulasso	CC	PI	BN	CAGECT - Bureau Conseil SARL	9 950 000	Entièrement exécuté
11	Marché n° CO-B/09/01/01/00/2018-00115	22-nov-18	Acquisition de sept (07) camionnettes Pick-Up au profit de la commune de Bobo-Dioulasso	AOO	F	BN	Groupement WATAM SA et	161 028 700	Entièrement exécuté

N°	Immatriculation du marché	Date d'approbation du marché	Objet du marché	Mode de passation	Type de prestation	Source de financement	Nom du titulaire	Montant F CFA	Etat d'exécution du marché
							Economic Auto		
12	Lettre de commande n° CO-B/09/03/09/00/2018-00029	01-oct-18	Travaux de construction d'un incinérateur à la DPSH	ED	T	BN	Innovation Technologie Burkina	3 380 704	Entièrement exécuté
13	Marché n° CO-B/09/04/01/00/2018-00131	28-déc-18	Lot 2 : Aménagement de la place de la femme	AOO	T	BN	ROADS	39 703 413	Entièrement exécuté

Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées _ Tableau d'incomplétude

N°	Pièces attendues par marché	Total obtenu (a)	Total attendu (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
	N° dans l'échantillon=====>			
Pièces d'ordre général				
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA	0	1	100%
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu	0	1	100%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales	0	1	100%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures	0	0	0%
5	Plan de passation des marchés exercé sous revue	1	1	0%
6	Avis général de passation des marchés au titre de la gestion sous revue	0	0	0%
7	Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori	0	0	0%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du projet de PPM	0	1	100%
9	Acte d'approbation du projet de PPM par l'ordonnateur du budget	0	1	100%
	SOUS TOTAL =====>	1	6	83%
Pièces spécifiques à chaque marché				
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	8	9	11%
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTFs en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	5	7	29%
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou du PTF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	4	5	20%
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	3	4	25%
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	3	4	25%
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	0	8	100%
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	0	8	100%
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	0	9	100%
18	Offres ou propositions des soumissionnaires y compris pour les ED	7	9	22%
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	3	8	63%
20	PV d'ouverture des offres	3	4	25%
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	0	8	100%
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	3	7	57%
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	2	9	78%
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse	3	5	40%
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	0	N/A	0%
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) ou aux PTF s'il y a lieu	3	3	0%
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF ou des PTFs sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	2	3	33%
28	Preuve de la publication des résultats provisoires dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	2	3	33%
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	0	0	0%
30	Preuve de publication des résultats provisoires de l'évaluation technique pour les PI	0	0	0%
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	0	0	0%
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires présélectionnés à l'ouverture des offres financières pour les PI	0	0	0%
33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	0	0	0%
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu s'il y a lieu	0	0	0%

Groupement SYNEX - CMC

35	Réponse de l'autorité contractante aux courriers de demande des motifs de rejets s'il y a lieu	0	0	0%
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	0	0	0%
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	2	2	0%
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	2	10	80%
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	6	9	33%
40	Ordre de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	6	9	33%
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	0	12	100%
42	Eventuels avenants au contrat	0	0	0%
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	0	10	100%
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	6	9	33%
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	3	10	70%
46	Réponse à la demande de réception définitive à l'entrepreneur	0	10	100%
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	0	10	100%
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	0	0	0%
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	0	9	100%
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	0	12	100%
51	Etat de liquidation des pénalités de retard	0	13	100%
52	Caution de l'avance de démarrage	0	13	100%
53	Caution de bonne exécution	0	13	100%
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	0	13	100%
SOUS TOTAL =====>		76	277	73%
Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)				
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	2	2	0%
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	2	2	0%
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	2	2	0%
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	0	4	100%
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	0	5	100%
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	0	4	100%
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DG-CMEF	0	0	0%
SOUS TOTAL =====>		6	19	68%
Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures				
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	0	0	0%
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maître d'Ouvrage)	0	6	100%
64	Plans de recollement	0	6	100%
65	PV de réunion de chantier	0	6	100%
66	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	0	6	100%
67	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	0	6	100%
68	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	0	6	100%
SOUS TOTAL =====>		0	36	100%
TOTAL =====>		83	338	75%

Annexe 3: Fiche d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques pour la matérialité physique du marché
Fiche d'audit sur la matérialité physique

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	La majorité des pièces nécessaires pour le constat physique est disponible
R2	<i>Réalité physique</i>	
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution 4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques 4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges 4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i>	Rien à signaler
	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Rien à signaler
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	Rien à signaler
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable

Vues photographiques



Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : Mairie centrale DE BOBO DIOULASSO

Date : 16/12/2020

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	SAGNON Siélé Moumouni	Groupe SYNEX	Auditeurs comptable	sagnonmoumouni33@gmail.com 76-66-35-37/71-45-95-13	
2	DAO BRAMA	DMP	Directeur	bramadao@pmoul.com 70.20.37.13	
3	TOU MAHAMADOU	DMP	Responsable (Service de la commande publique)	toumahadou@gmail.com 70 63 50 19 / 74 73 48 50	
4	SAWADOGO K. JONAS	DMP	Agent (Service de la commande publique)	sawadogok.jonas@yahoo.fr 70 95 11 50 / 76 49 39 75	

