

**BURKINA-FASO**

**SECRETARIAT GENERAL DU PREMIER MINISTRE**



**Autorité de Régulation  
de la Commande Publique**

---

**RAPPORT DEFINITIF SUR L'AUDIT DES MARCHES PUBLICS DE  
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2018**

---

**AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE TENKODOGO**

N° Réf : 22/18/DA/ARCOP/2020

**GROUPEMENT SYNEX - CMC**



02 BP 8063 COTONOU BENIN

Tél : 00229 21 30 45 44/ 00229 66 26 67 75

[csynex@yahoo.fr](mailto:csynex@yahoo.fr) /[dossyov@yahoo.fr](mailto:dossyov@yahoo.fr) /[secretariat@synexconsulting.bj](mailto:secretariat@synexconsulting.bj)

**SOMMAIRE**

I.	LETTRE INTRODUCTIVE .....	5
II.	LETTRE D’OPINION DE L’AUDITEUR.....	7
III.	SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS .....	10
3.1.	CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION DE LA PRM PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE .....	10
3.2.	CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L’EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L’UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE 11	
3.2.1.	<i>Commentaire sur l’exhaustivité des marchés communiqués par l’autorité contractante .....</i>	11
3.2.2.	<i>Commentaire sur l’exhaustivité des documents attendus par la mission .....</i>	11
3.2.3.	<i>Commentaire sur l’utilisation des procédures peu ou non compétitives par l’autorité contractante pendant la période sous revue.....</i>	12
3.3.	CONSTATS SUR LA PASSATION ET L’EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES .....	13
3.3.1.	<i>Echantillonnage.....</i>	13
3.3.2.	<i>Phase de préparation du marché .....</i>	14
a-	Contrôles préliminaires d’ordre général .....	14
b-	Préparation du marché .....	14
3.3.3.	<i>Phase du déroulement de la procédure de passation.....</i>	15
a-	Respect des conditions spécifiques liées à l’AOR s’il y a lieu .....	15
b-	Respect des conditions spécifiques liées à l’ED (Entente Directe) s’il y a lieu.....	15
c-	Respect des conditions spécifiques liées à l’AOOA (Appel d’Offres Ouvert Accéléré) s’il y a lieu	15
d-	Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s’il y a lieu.....	15
e-	Dossier d’appel à concurrence .....	16
f-	Présentation des offres .....	16
g-	Réception des offres.....	16
h-	Ouvertures des offres .....	17
i-	Evaluation des offres et attribution .....	17
j-	Approbation des travaux de la CAM .....	17
k-	Signature et approbation du Contrat de marché.....	17
3.3.4.	<i>Phase de l’exécution (réception et de règlement) du marché .....</i>	18
a-	Réception et règlement du marché.....	18
b-	Respect des conditions spécifiques de recours à l’avenant au marché initial s’il y a lieu .....	18
3.3.5.	<i>Commentaire sur les délais de passation et d’exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue.....</i>	19
3.4.	CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES .....	19
	Achèvement des travaux de construction et d’équipement de l’abattoir de porcs de Tenkodogo lot 2 .....	19
3.5.	CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE.....	20
	20	
IV.	ANNEXES .....	21

**SIGLES ET ABREVIATIONS**

**AC** : Autorité Contractante

**AOOA** : Appel d'Offres Ouvert Accéléré

**AOO** : Appel d'Offres Ouvert

**AOR** : Appel d'Offres Restreint

**ARCOP** : Autorité de Régulation de la Commande Publique

**CAM** : Commission d'Attribution des Marchés

**CC** : Consultation de Consultant

**CCAG** : Cahier des Charges Administratives Générales

**CCAM** : Commission Communale d'Attribution des Marchés

**CCAP** : Cahier des Clause Administratives Particulières

**CCTP** : Cahier des Clauses Techniques Particulières

**DAC** : Dossier d'Appel à Concurrence

**DAO** : Dossier d'Appel d'Offres

**DC** : Demande de Cotation

**DCF** : Demande de Cotation Formelle

**DCNF** : Demande de Cotation Non Formelle

**DG-CMEF** : Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

**DMP** : Direction des Marchés Publics

**DPA** : Demande de Proposition Allégée

**DPro** : Demande de Proposition

**DPx** : Demande de Prix

**DR-CMEF** : Direction Régionale de Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

**ED** : Entente Directe

**EDS** : Entente Directe Spécifique

**ISA** : International Standard Audit

**MI** : Manifestation d'Intérêt

**N/A** : Non Applicable

**ORD** : Organe de Règlement des Différends

**PI** : Prestation Intellectuelle

**PPM** : Plan de Passation des Marchés Publics

**PRM** : Personne Responsable des Marchés

**TDR** : Termes de Référence

**TTC** : Toutes Taxes Comprises

**UEMOA** : Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

**LETTRE INTRODUCTIVE**

---

## I. LETTRE INTRODUCTIVE

La gestion budgétaire de l'exercice 2018 de la **COMMUNE DE TENKODOGO** a été marquée par la passation de **71 marchés publics** pour un montant global de **FCFA 584 799 362** selon la liste des marchés publics communiquée par la Commune.

L'échantillonnage aléatoire simple réalisé selon les TDRs par le Groupement de Cabinets a conduit à la sélection de **8 marchés publics d'une valeur globale de FCFA 118 227 663**, soit un taux de représentativité de **11%** en termes de volume des marchés et **20%** en termes de montant des marchés comme le montre le tableau ci-dessous :

Eléments	Communiqués		Sélectionnés		%	%
	Volume	Montant	Volume	Montant		
<b>Total des marchés</b>	71	584 799 362	08	118 227 663	11	20

Une fois l'échantillon sélectionné, nous nous sommes rapprochés de la PRM de l'Autorité contractante et avons procédé à la collecte des pièces relatives à ces marchés sélectionnés.

Nous avons ensuite apprécié la mise en place et l'organisation de la PRM et de la structure en charge du contrôle au titre de la période sous revue et avons procédé à la revue de conformité **des procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public échantillonnés** par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur pendant ladite période de même que le contrôle de la matérialité physique de certains marchés choisis au hasard.

A l'issue de nos travaux, nous avons exposé lors d'une séance de restitution une synthèse des constats à l'autorité contractante pour recevoir ses observations éventuelles.

Le présent rapport a pour objet de présenter nos constats et de formuler des recommandations à travers le plan ci-après :

- Lettre d'opinion
- Synthèse des constats et recommandations
- Annexes

**Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021**



**Bamidélé G. Thierry DOSSOU-YOVO**  
**Mandataire du Groupement SYNEX-CMC**  
**Associé Gérant SYNEX Consulting SARL**

**LETTRE D'OPINION**

---

## II. LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR

A

**Monsieur le Maire de la Commune de Tenkodogo**

A

**Monsieur le**

**Secrétaire Permanent de l'Autorité de Régulation de la  
Commande Publique du Burkina-Faso (ARCOP)**

Conformément au contrat de services n° AAI-ARCOP/03/00/02/05/00/2020/00017, nous avons procédé à l'audit des marchés publics et des délégations de service public de votre autorité contractante au titre de l'exercice budgétaire 2018.

Notre mission est de formuler à la lumière de nos vérifications un jugement motivé sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics et délégations de service public passés et la qualité des prestations au titre de la période sous revue, par référence aux dispositions de la réglementation nationale des marchés publics, aux directives communautaires, aux documents et standards internationaux.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA) et aux bonnes pratiques observées au plan international en matière d'audit. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir raisonnablement l'assurance que les marchés publics de l'exercice budgétaire 2018 ont été passés de façon transparente et régulière conformément aux dispositions du code des marchés publics en vigueur.

L'audit indépendant des marchés publics consiste à examiner, par échantillonnage des marchés communiqués par l'autorité contractante, au moyen de tests de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur des rapprochements et recoupements nécessaires, les éléments probants qui justifient les informations recueillies.

Nous croyons que notre audit constitue une base raisonnable pour l'expression de notre opinion.

### **Opinion de l'auditeur**

A l'issue des contrôles, l'audit a abouti aux conclusions ci-après :

	<b><u>Commentaires</u></b>
Sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante	<i>Au regard des documents soumis à son appréciation, la mission n'a pas pu se prononcer sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante en raison du défaut de la tenue d'un registre des engagements.</i>
Sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission pour chaque marché	<i>Taux d'incomplétude des dossiers communiqués : 38% des pièces demandées (cf. détail au point 3.2.2)</i>
Sur l'utilisation des méthodes peu ou non compétitives sur la période	<i>L'autorité contractante a utilisé pour 70% de ses marchés communiqués des procédures peu ou non compétitives (DC, CC, ED, EDS). (cf. détail au point 3.2.3)</i>
Sur régularité de la mise en place et de l'organisation de la PRM (1)	<b>05 irrégularités par rapport au code des marchés publics</b>

	<u>Commentaires</u>
Sur la conformité des procédures de passation et d'exécution des marchés sélectionnés	<i>44 cas de non conformités par rapport au code des marchés publics</i>
Sur le contrôle de la matérialité physique des marchés sélectionnés	<i>La mission a relevé trois (03) anomalies sur 9 possibles, soit un taux de 33% d'irrégularités.</i>
Sur le respect des délais	<i>Le contrôle sur les délais a révélé le non-respect de 06 délais. (cf. point 3.3.5). Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des courriers.</i>

(1) *La mise en place et le fonctionnement de la CAM et de la SCT ont été présentés de façon individuelle dans la revue de conformité de la procédure inhérente à chaque marché.*

**Fait à Ouagadougou, le 07 juin 2021**



**SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS**

---

### III. SYNTHÈSE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les principaux constats qui découlent de la revue des marchés sélectionnés seront présentés en quatre (04) points principaux à savoir :

- la mise en place et l'organisation de la PRM pendant la période sous revue ;
- les procédures de passation et d'exécution des marchés publics ;
- l'exécution des marchés publics (contrôle sur pièces) ;
- la matérialité physique (contrôle in situ).

#### 3.1. CONSTATS SUR LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATION DE LA PRM PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE

---

##### 3.1.1. Mise en place de la PRM

###### *R1 à R4*

Au regard des documents reçus notamment l'acte de nomination préfectoral N° 2015-04/RCEs/PBLG/CTNK/CAB du 27 mars 2015 la PRM qui assure la conduite de la passation des marchés au sein de la Commune a été nommé.

La mission n'a ainsi relevé aucune insuffisance majeure relative à sa mise en place de la PRM.

##### 3.1.2. Organisation de la PRM

###### *R5 à R10*

##### Observations

- ✓ Par rapport à l'archivage de la documentation relative aux marchés passés (article 9 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID et l'arrêté 2017\_390/MINEFID/CAB portant procédures d'archivage des documents), la mission a relevé les anomalies ci-après :
  - absence dans les dossiers de marchés archivés à la PRM des preuves de leur paiement (factures, attachements, ordres de virement etc.). En effet, toutes les pièces relatives aux marchés ne sont pas systématiquement archivées en un seul lieu, les pièces relatives à la procédure sont archivées au niveau du PRM et celle liés à l'exécution se trouve chez le DAF.
  - absence d'une liste récapitulative des documents liés à chaque procédure ;
  - absence d'un système d'archivage électronique.
- ✓ sur l'élaboration des statistiques sur les marchés publics au titre de l'exercice sous revue (art 9 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID), la mission n'a pas eu connaissance de la tenue des statistiques par la PRM ;
- ✓ sur l'existence d'un guide de procédures sur la passation des marchés, l'autorité contractante utilise comme guide le code des marchés publics. Celle-ci gagnerait en principe à élaborer un outil de gestion de la commande publique qui tient compte des spécificités organisationnelles ou structurelles de Commune tout en se basant sur les dispositions du code des marchés publics ;
- ✓ sur l'existence d'un système de suivi (tenue d'un fichier de marchés, d'un registre des offres, les PVs de réunion etc.), il faut noter que suivant les explications des acteurs, le fichier de marchés donnant des informations à date sur chacun des marchés existe mais n'est pas actualisé ;

- ✓ sur l'établissement et la preuve de transmission de l'état d'exécution du plan annuel à l'ARCOP (article 2 de l'arrêté 2017\_393), la mission n'a pas eu connaissance de la transmission des états d'exécution mensuels consolidés du PPM au titre des exercices sous revue.

### **Recommandations**

Conformément aux dispositions en vigueur, nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à:

- l'archivage des dossiers de marchés passés conformément aux procédures recommandées par les textes en vigueur ;
- la tenue des statistiques par la PRM ;
- la mise en place d'un manuel de procédures sur la passation des marchés ou à défaut, l'utilisation du guide de l'Autorité Contractante de l'ARCOP ;
- la tenue d'un fichier actualisé de marchés donnant des renseignements sur chaque marché depuis la passation jusqu'à la réception, les PVs de réunions des organes et les registres côtés, paraphés et sans ratures pendant la période sous revue ;
- la transmission des informations à l'ARCOP notamment les états d'exécution annuels consolidés du PPM.

### **Recommandation**

Conformément aux textes en vigueur, la mission recommande à la structure en charge du contrôle de veiller à l'élaboration des statistiques sur les marchés publics et à la mise en place d'une base de données sur les marchés publics.

## **3.2.CONSTATS PRELIMINAIRES SUR L'EXHAUSTIVITE DES MARCHES COMMUNIQUEES ET DES DOCUMENTS ET SUR L'UTILISATION DE METHODES PEU COMPETITIVES PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE**

---

### **3.2.1. *Commentaire sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante***

Le démarrage des travaux sur le terrain a été marqué par la transmission par l'ARCOP de la liste des marchés passés par l'autorité contractante au titre de la gestion budgétaire sous revue. Par ailleurs, au regard des documents soumis à son appréciation, la mission n'a pas pu se prononcer sur l'exhaustivité des marchés communiqués par l'autorité contractante en raison du défaut de la tenue d'un registre des engagements sur la période sous revue.

### **3.2.2. *Commentaire sur l'exhaustivité des documents attendus par la mission***

### **Observations**

Le démarrage des travaux auprès de l'Autorité contractante a été marqué par la collecte de divers documents relatifs à la procédure de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés à la suite d'une liste de pièces communiquée.

Cette collecte se traduit par un **taux d'incomplétude de 38%** dont les résultats détaillés sont présentés en annexe 2. Ce taux s'explique par l'inexistence ou l'indisponibilité des documents ci-après :

### **+ Pièces d'ordre général**

La preuve de publication du plan global de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle à priori

### **+ Pièces d'ordre spécifiques à chaque marché**

- Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (cf. marchés 4, 5 et 6) ;
- registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis (cf. marché 1,3 et 8) ;
- courrier déchargé de notification de la réception définitive à l'entrepreneur (cf. marché 4, 5 et 6) ;
- absence de guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières ;
- etc.

### **Recommandations**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'archivage des dossiers de marchés conformément à la réglementation en vigueur.

#### **3.2.3. Commentaire sur l'utilisation des procédures peu ou non compétitives par l'autorité contractante pendant la période sous revue**


La répartition des marchés publics passés par procédure par l'autorité contractante se présente comme suit :

**Tableau : Récapitulatif des marchés passés par procédure**

MP	Nombre	% Nombre
AOO	6	8%
MI	3	4%
CC	2	3%
DCF	13	18%
DCNF	16	23%
DPX	12	17%
EDS	17	24%
ED	2	3%
<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>100%</b>

**Source : Nos travaux.**

De façon graphique, cette répartition par procédure se présente comme suit :



On note qu'au cours de l'exercice 2018, l'autorité contractante a utilisé la demande de cotation formelle (DCF) pour passer 18% de ses marchés publics. Rappelons que la procédure d'appel d'offres ouvert qui est la règle a été utilisée à hauteur de 13% [8,45% +4,25% (DPRO-MI)] des marchés au titre de la période sous revue.

### 3.3. CONSTATS SUR LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES SELECTIONNES

#### 3.3.1. Echantillonnage

Sur la base des TDRs de la mission, les résultats de l'échantillonnage des marchés à auditer pour le compte de la gestion budgétaire sous revue se présentent comme suit :

Procédures	Nombre de marchés	Montant des marchés
DPx	1	11 795 625
AOO	3	66 199 157
DCF	1	3 825 000
DCNF	1	440 000
ED	1	33 267 681
EDS	1	2 700 200
<b>Total sélectionné</b>	<b>8</b>	<b>118 227 663</b>
Total communiqué	71	584 799 362
<b>%</b>	<b>11%</b>	<b>20%</b>

Nos contrôles sur la passation et l'exécution des marchés portent donc sur **huit (08) marchés** d'une valeur globale de **FCFA 118 227 663**.

Le détail des marchés communiqués et sélectionnés est présenté en annexe 1.

Les anomalies observées aux différentes phases de préparation, de déroulement de la passation à l'attribution et de l'exécution physique des marchés sélectionnés sont résumées dans les paragraphes suivants.

### **3.3.2. Phase de préparation du marché**

#### *a- Contrôles préliminaires d'ordre général*

**R1 à R8**

#### **Observation**

La mission a relevé des besoins non formellement exprimés par les services bénéficiaires lors de l'élaboration du PPM (article 5 de l'arrêté 2017\_393). En effet, la mission n'a pas reçu les fiches d'expression de besoins relatives aux travaux d'élaboration du PPM.

#### **Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à l'avenir à recueillir de façon formelle l'expression des besoins auprès des services et directions lors de l'élaboration du PPM.

#### *b- Préparation du marché*

**R9 à R11**

#### **Observations**

La mission a relevé les insuffisances ci-après:

- libellé de l'objet du marché passé (DAO) non clairement identifié dans le PPM (révisé ou non). Dans le cadre de la passation du marché N° 2, on note que le libellé n'est pas clairement énoncé dans le PPM. En effet il est mentionné dans le PPM « **Acquisition de matériaux de construction de latrines familiales** » alors que dans le DAO l'intitulé du marché se présente comme suit : **acquisition et livraison sur sites de matériaux de construction de latrines familiales au profit de la commune de Tenkodogo ;**
- non-respect du montant prévisionnel inscrit dans le plan prévisionnel des marchés (PPM) lors de la passation des marchés 3 et 8. En effet, le montant du marché est largement supérieur au montant prévu dans le PPM dans le cadre de la passation des marchés 3 et 8. En effet les montants prévus étaient respectivement de F CFA 25 095 274 et 3 480 000 alors que les contrats sont conclus pour des montants respectifs de F CFA 33 267 681 et 3 825 000. Soient des écarts respectifs de F CFA 8 172 407 et 345 000. La situation se présente dans le tableau comme suit :

<b>N°</b>	<b>Intitulé du marché</b>	<b>Montant du marché (PPM)</b>	<b>Montant du marché (contrat)</b>	<b>Ecart</b>
1	Achèvement des travaux de construction et d'équipement de l'abattoir de porcs de Tenkodogo (lot2)	25 095 274	33 267 681	8 172 407
2	N° CO-TNK/04/01/04/00//2018/00049 relatif à l'acquisition de matériel médico-technique et de protection au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	3 480 000	3 825 000	345 000

#### **Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'inscription du libellé de chaque marché clairement dans le DAO et le contrat suivant l'objet mis dans le PPM conformément aux dispositions en vigueur ;
- reporter le montant exactement du marché dans le PPM (révisé) en cas de modification autorisée par l'autorité compétente.

**3.3.3. Phase du déroulement de la procédure de passation**

a- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOR s'il y a lieu

**R12 à R16**

Non applicable

b- Respect des conditions spécifiques liées à l'ED (Entente Directe) s'il y a lieu

**R17 à R21**

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

N° de marché	Objet du marché	Motifs de recours à l'Entente Directe	Qualification de l'entreprise attributaire	Avis de la DG-CMEF	Jugements du consultant sur l'avis de la DG-CMEF	Respect des prix de la mercuriale
MARCHE N°CO-TNK/04/01/09/00/2018/00006	Travaux de branchement électrique de divers services de la Commune de Tenkodogo	Prestation spécifique à prix réglementé	Rien à Signaler (SONABEL)	Non applicable	La mission n'a pas relevé d'anomalies sur le respect des conditions spécifiques liées à l'Entente Directe au regard des documents mis à sa disposition	Prix réglementé
MARCHE N°CO-TNK/04/03/09/00/2018/00016	Achèvement des travaux de construction et d'équipements de l'abattoir de porcs de Tenkodogo (Lot 2).	Prestation spécifique à prix réglementé	Rien à Signaler (CGPS SA)	Avis favorable	La mission n'a pas relevé d'anomalies sur le respect des conditions spécifiques liées à l'Entente Directe au regard des documents mis à sa disposition	Prix réglementé

c- Respect des conditions spécifiques liées à l'AOOA (Appel d'Offres Ouvert Accéléré) s'il y a lieu

**R22 à R23**

Non applicable

d- Respect des conditions spécifiques liées aux procédures allégées s'il y a lieu

**R24 à R33**

**Observation**

La mission a relevé que le mode d'identification des fournisseurs consultés par l'AC n'est pas clairement établi (art 68 du décret 2017\_049) pour le marché 8 passé par la procédure de demande de cotation formelle.

### **Recommandation**

Conformément aux dispositions en vigueur, la mission recommande à l'autorité contractante de veiller à ce que les trois (03) fournisseurs sollicités pour les consultations restreintes soient choisis dans un répertoire de fournisseurs agréés et d'instaurer une rotation entre fournisseurs de façon à faire participer tous les candidats potentiels.

*e- Dossier d'appel à concurrence*

### ***R36 à R46***

### **Observation**

La mission a relevé l'absence de l'une des mentions essentielles prévues dans les dossiers d'appel à candidatures pour les marchés 2 et 4. En effet la mission a noté l'absence de la date de la signature de l'autorité habilitée conformément à l'article 51 du décret 2017\_0049 qui stipule que l'avis d'appel à concurrence fait connaître au moins (l'alinéa 05) « la date de signature de l'autorité contractante ». Toutefois lesdites dates sont mentionnées dans les avis d'appel à candidature publiés par la direction compétente dans le journal des marchés public.

### **Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à mettre toutes les mentions essentielles dans les avis d'appel à concurrence conformément aux textes en vigueur

### **Présentation des offres**

### ***R49 à R53***

### **Observation**

La mission a relevé le défaut au niveau de la soumission de l'attributaire des pièces administratives justifiant que la soumission est recevable. En effet, dans le cadre de la passation du marché 1 nous avons noté que le prestataire n'a pas fourni toutes les pièces administratives obligatoires à l'exception de l'attestation de la situation fiscale et de l'attestation de non engagement trésor.

### **Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à relancer les prestataires avec les accusés de réception pour obtenir toutes les pièces obligatoires dans le cadre de l'exécution des marchés.

*f- Réception des offres*

### ***R54 à R56***

### **Observation**

La mission a relevé la non mention des informations liées à toute procédure de passation dans un document (registre ou liste émargée des offres réceptionnées) permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception des offres (Art 94 du décret 2017\_049) pour les marchés 7 et 8.

### **Recommandation**

La mission recommande à l'autorité contractante de mentionner les informations liées à toute procédure de passation dans un document (registre ou liste émargée des offres réceptionnées) permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception des offres conformément aux dispositions en vigueur.

*g- Ouvertures des offres*

### ***R57 à R70***

#### **Observations d'ordre général**

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- Pièces obligatoires des offres des soumissionnaires non paraphées par les membres de la commission d'attribution pour les marchés 2, 4, 5 et 6 (art 98 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID) ;
- Absence au niveau du PV d'ouverture de la mention de la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés 2, 4, 5 et 6 de notre échantillon en violation de article 98 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID.

### **Recommandations**

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller au respect des dispositions en vigueur en ce qui concerne :

- le paraphe des pièces obligatoires des offres des soumissionnaires par les membres de la commission d'attribution des marchés ;
- les conditions d'ouverture des offres relatives à la lecture à haute voix et en seul temps des offres techniques et des offres financières en relevant la date et l'heure de dépôt de chaque plis, le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre pour les marchés de travaux et de fournitures. Celles-ci devront être transcrites de façon littérale dans le PV d'ouverture des offres.

*h- Evaluation des offres et attribution*

### ***R71 à R91***

La mission n'a relevé aucune anomalie au regard des documents soumis à son appréciation.

*i- Approbation des travaux de la CAM*

### ***R92***

Non applicable.

*j- Signature et approbation du Contrat de marché*

### ***R93 à R100***

#### **Observation d'ordre général :**

La mission a relevé que la majorité des pièces essentielles constitutives dans les contrats tels que le CCAP, le CCAG, le CCTP, ...etc n'a pas été annexée aux contrats examinés.

### **Recommandation**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à ce que les pièces essentielles constitutives dans le contrat de marché soient annexées.

### **Observation d'ordre spécifique**

La mission a relevé la garantie de bonne exécution non constituée (art 137 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID) pour le marché 2 alors que le DAO à l'article 40 (pg 24). Il en est de même pour le marché 4.

### **Recommandation**

Il est recommandé à l'autorité contractante de veiller au respect des termes contractuels dans le cadre de la passation des marchés et conformément à la réglementation en vigueur.

#### **3.3.4. Phase de l'exécution (réception et de règlement) du marché**

##### **a- Réception et règlement du marché**

#### **R101 à R121**

### **Observations d'ordre spécifique**

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- la mission a été limitée aux fins d'apprécier les conditions de réception du marché conformément aux clauses contractuelles ou aux dispositions de l'article 162 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID du fait de l'absence du PV de réception du marché n°1 de l'échantillon ;
- le non-respect des conditions de réception conformément aux dispositions de l'article 161 du décret 2017\_0049/PRES/PM/MINEFID pour le marché 07 de l'échantillon. En effet la mission n'a eu que le bordereau de livraison alors que ledit article stipule que pour les commandes inférieures à un million (1 000 000) de F CFA TTC, les attestations de service fait et les bordereaux de livraison établis et signés par le gestionnaire de crédit et le titulaire tiennent lieu de procès-verbaux de réception.

### **Recommandations**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller au(x) :

- respect des clauses contractuelles en ce qui concerne la réception des marchés sur la base du PV et conformément aux dispositions en vigueur ;
- conditions de réception des marchés passés à commande publique de moins de 1 000 000 de F CFA.

##### **b- Respect des conditions spécifiques de recours à l'avenant au marché initial s'il y a lieu**

#### **R122 à R125**

Non applicable. Pas d'avenant dans la liste des marchés.

**3.3.5. Commentaire sur les délais de passation et d'exécution des marchés sélectionnés au titre de la période sous revue**

**Observations d'ordre spécifique**

La mission a relevé le non-respect des délais ci-après :

- délai de traitement et de publication de la DPx par la DG-CMEF et transmission de l'avis ;
- délai de réception des offres par la PRM ;
- délai entre la signature du projet de contrat par le titulaire du marché et la notification du marché approuvé et de l'ordre de service par le gestionnaire de crédits ;
- délai de traitement et de publication du DAC par la DG-CMEF et transmission de l'avis ;
- délai réglementaire depuis l'ouverture des offres jusqu'à la transmission des résultats de la CAM ;
- délai pris par la DG-CMEF pour donner son avis sur les résultats de la CAM et publication des résultats à compter de la date de réception du dossier.

Par ailleurs, la mission est limitée dans l'appréciation des autres délais du fait de l'absence des pièces (bordereaux de transmission) et/ou de la date certaine de transmission des correspondances.

**Recommandation**

La mission recommande à l'autorité contractante de veiller à la transmission des documents par décharge de bordereau marquant la date certaine de transmission lors de la passation et l'exécution des marchés

**3.4.CONSTATS SUR LA MATERIALITE PHYSIQUE DES MARCHES SELECTIONNES**

Nos constats sur la matérialité physique des marchés sélectionnés portent sur le marché ci-après sélectionné de façon aléatoire :

Type de marché	Objet du marché	Montant du marché TTC	RP (1)	RD (2)
Travaux	Achèvement des travaux de construction et d'équipement de l'abattoir de porcs de Tenkodogo lot 2	33 267 681	Oui	Non

(1) Réception Provisoire à la date de la revue (oui/non)

(2) Réception Définitive à la date de la revue (oui/non)

Ils se résument comme suit :

**Observations**

La mission a relevé les insuffisances ci-après :

- absence de l'acquittement du chèque par le prestataire bénéficiaire du chèque ;
- absence de l'avis de crédit pour le montant supporté par la Commune de Tenkodogo pour une valeur de 11 775 592 F CFA.

**Recommandations**

Nous recommandons à l'autorité contractante de veiller à :

- l'acquittement du chèque par le prestataire bénéficiaire du chèque avec le numéro de téléphone, le numéro de la carte d'identité ou de passeport etc. ;
- l'obtention de l'avis de crédit des paiements effectués par le biais du compte de la Commune.

### **3.5.CONSTATS SUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EVENTUELLES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE**

---

Le marché n°6 Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°1 de la Commune de Tenkodogo (Lot 1) a fait objet de recours auprès de l'ARCOP.

Au regard des documents soumis à son appréciation notamment l'extrait de décision de **l'ARCOP N° 2018-0409/ARCOP/ORD de l'ARCOP**, la mission n'a relevé aucune insuffisance relative à la prise en compte des recommandations de l'ARCOP par l'AC.

#### **IV. ANNEXES**

- *Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et pour le contrôle de la matérialité physique (annexe 1)*
- *Tableau statistique sur les pièces demandées par la mission et celles communiquées par l'autorité contractante\_ Tableau d'incomplétude (annexe 2)*
- *Fiches d'audit sur la matérialité physique et Vues photographiques (annexe 3)*
- *Liste des personnes rencontrées (annexe 4)*

**Annexe 1 : Liste des marchés communiqués et Echantillon des marchés sélectionnés respectivement pour l'audit de conformité et le contrôle de la matérialité physique**

Liste des marchés communiqués

N°	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
1	MARCHE N°CO-TNK/ 04/01/02/00/2018/00001	Nettoyage des locaux de la Mairie de Tenkodogo	DC	SC	BN	MAGNIFIQUE SERVICE,	3 499 860	Exécuté
2	MARCHE N°CO-TNK/ 04/01/09/00/2018/00002	Achat de carburant (produit TOMCARD) au profit de la Commune de Tenkodogo	Entente directe	F	BN	TOTAL BURKINA SA,	6 053 033	Exécuté
3	MARCHE N°CO-TNK /04/01/09/00/2018/00003	Achat de carburant (produit TOMCARD) au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	Entente directe	F	BN	TOTAL BURKINA SA, 01 BP 21 Ouagadougou 01, Tél : 25 32 50 00	1 192 500	Exécuté
4	MARCHE N°CO-TNK/ 04/01/09/00/2018/00004	Chargement et confection de carte TOMCARD au profit de la Commune de Tenkodogo	Entente directe	F	BN	TOTAL BURKINA SA, 01 BP 21 Ouagadougou 01, Tél : 25 32 50 00	500 000	Exécuté
5	MARCHE A COMMANDE N°CO- CTNK/04/01/04/00/2018/00005	Prestation de service de pause-café et déjeuner pour les activités de la Mairie de Tenkodogo	DC	SC	BN	BAR RESTAURANT « LE PAYSAN »,	2 979 000	Exécuté
6	MARCHE N°CO-TNK /04/01/09/00/2018/00006	Travaux de branchement électrique de divers services de la Commune de Tenkodogo	EDS	SC	BN	SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA (SONABEL)	2 700 200	Exécuté
7	MARCHE N°CO- TNK/04/01/04/00/2018/00007	Achat de fourrages au profit de la fourrière municipale de Tenkodogo.	DC	F	BN	ENTREPRISE E.Z.O.B, TEL : 24_71_02_12/70_66_10_38 /70_65_22_66	200 000	Exécuté
8	MARCHE N°CO- TNK/04/10/04/00/2018/00008	Travaux de morcellement de trois (03) réserves administratives en lots et de rétablissement de bornes dans le lotissement de Kiri au profit de la Commune de Tenkodogo	DC	T	BN	GÉOÏDE TOPOGRAPHIE, 06 BP 10340 Ouagadougou 06, Tél : 25_41_85_16/ 78_78_59_49/70_48_55_80	4 955 000	Exécuté
9	MARCHE N°CO- TNK/04/03/02/00/2018/00009	Travaux de construction d'infrastructures scolaires du post primaire (2 blocs pédagogiques, 2 blocs de latrines scolaires à 4 postes chacun, 1 bloc de latrines VIP à 4 postes) à Malenga-Nagsoré dans la Commune de Tenkodogo	DPX	T	BN	SOCIETE DE COMMERCE ET DE CONSTRUCTION (SCCB), BP 259 Tenkodogo, Tél : 24_71_05_74/70_14_97_36/75_18_18_18	48 242 731	Exécuté
10	MARCHE N°CO- TNK/04/01/02/00/2018/00010	Acquisition et livraison sur sites de matériaux de construction de latrines familiales au profit de la Commune de Tenkodogo	DPX	F	PTF	ZIDA O. Omar (SGM), 01 BP 708 Ouaga 01, Tél : 25_32_33_08/70_26_55_08	11 795 625	Résilié
11	MARCHE N°CO- TNK/04/01/09/00/2018/00011	Travaux de branchement d'eau à la Direction de la Police municipale de Tenkodogo	Entente directe	F	BN	Office Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) 01 BP 170 Ouagadougou 01, Tél : 25_43_19_00-09	140 000	Exécuté
12	MARCHE N°CO- TNK/04/01/04/00/2018/00012	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Mairie de Tenkodogo.	DC	F	BN	ENTREPRISE E.Z.O.B, TEL : 24_71_02_12/70_66_10_38 /70_65_22_66	998 350	Exécuté
13	MARCHE N°CO-	Impression et plastification des séries d'images	DC	F	PTF	AGENCE DE RECHERCHE POUR	715 000	En cours

N°	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
	TNK/04/01/04/00/2018/00013	pour les hygiénistes dans le cadre des activités de formation sensibilisation des groupes cibles				L'ILLUSTRATION (AGEREIL), 02 BP 5411 Ouagadougou 02, Tél : 25_31_27_65		d'exécution
14	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00014	Acquisition des matériaux pour la formation des maçons dans les villages de Zano, Nabitenga et Soumagou dans la cadre du programme V de la coopération décentralisée	DC	F	PTF	MINDANE PASCAL, BP 126 Tenkodogo, Tél : 76_08_55_88/78_29_55_88/72_65_37_25	294 000	En cours d'exécution
15	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00015	Acquisition des matériaux de latrines familiales dans les villages de Zano, Nabitenga et Soumagou dans la cadre du programme V de la coopération décentralisée	DC	F	PTF	MINDANE PASCAL, BP 126 Tenkodogo, Tél : 76_08_55_88/78_29_55_88/72_65_37_25	660 000	Exécuté
16	MARCHE N°CO-TNK/04/03/09/00/2018/00016	Achèvement des travaux de construction et d'équipements de l'abattoir de porcs de Tenkodogo (Lot 2).	ED	T	BN	CGPS SA, 01 BP 4351 Ouagadougou – Tél : 25_36_93_03	33 267 681	Exécuté
17	MARCHE N°CO-TNK/04/01/01/00/2018/00017	Acquisition d'équipements scolaires au profit du CEG de Malenga-Nagsoré dans la Commune de Tenkodogo (Lot 2)	AOO	F	BN	ENTREPRISE KOURAOGO RASMATA (E K R), 01 BP 5430 Ouagadougou 01, Tél : 25_48_00_02/70_23_79_59	5 960 000	En cours d'exécution
18	MARCHE N°CO-TNK/04/01/01/00/2018/00018	Acquisition d'équipements scolaires au profit des écoles primaires de Lèbda et Kéré-Horé dans la Commune de Tenkodogo (Lot 3)	AOO	F	BN	ENTREPRISE KOURAOGO RASMATA (E K R), 01 BP 5430 Ouagadougou 01, Tél : 25_48_00_02/70_23_79_59	4 888 000	En cours d'exécution
19	MARCHE N°CO-TNK/04/09/02/00/2018/00019	Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs à motricité humaine dans les écoles de Balémé, Godin, Koknonghin, Sibidigo, au CEG de Moaga dans la Commune de Tenkodogo (Lot 1)	DPX	T	PTF	Forage International (FO.I) Sarl, 08 BP 11207 Ouagadougou 01, Tél : 25_33_38_03/78_16_30_30	26 845 000	En cours d'exécution
20	MARCHE N°CO-TNK/04/10/02/00/2018/00020	Travaux de réhabilitation complète du forage de l'école de Nabsougdin dans la Commune de Tenkodogo (Lot 2)	DPX	T	PTF	WORLD REHOBOTH, 02 BP 5823 Ouagadougou 02, Tél : 25_36_55_30/70_07_25_25	1 767 640	En cours d'exécution
21	MARCHE N°CO-TNK/04/02/06/00/2018/00021	Suivi-contrôle des travaux de construction d'infrastructures du post-primaire (02 blocs pédagogiques, 02 blocs de latrines scolaires à 04 postes chacun et 01 bloc de latrine VIP à 04 postes) à Malenga-Nagsoré dans la commune de Tenkodogo (lot 1).	MI	PI	BN	THIOMBIANO F. Fabien (Graces BTP), 12 BP 479 Ouagadougou 12, Tél : 70_73_34_67/78_24_90_76	819 233	Exécuté
22	MARCHE N°CO-TNK/04/01/09/00/2018/00022	Achat de carburant (produit TOMCARD) au profit de la Commune de Tenkodogo	Entente directe	F	BN	TOTAL BURKINA SA, 01 BP 21 Ouagadougou 01, Tél : 25 32 50 00	2 079 621	Exécuté
23	MARCHE N°CO-TNK/04/01/09/00/2018/00023	Achat de carburant (produit TOMCARD) au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	Entente directe	F	BN	TOTAL BURKINA SA, 01 BP 21 Ouagadougou 01, Tél : 25 32 50 00	1 181 025	Exécuté
24	MARCHE N°CO-	Travaux de réalisation de deux (02) forages	DPX	T	BN	SOPECOM-BF SARL, 01 BP 1876	14 967	Exécuté

N°	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
	TNK/04/09/02/00/2018/00024	positifs à motricité humaine dans les écoles de Lèbda et Silmiougou de Pouswaka dans la Commune de Tenkodogo (Lot 1)				Ouagadougou 01, Tél : 25_33_24_63/ 62_60_62_62/ 70_21_58_68	120	
25	MARCHE N°CO-TNK/04/09/02/00/2018/00025	Travaux de réalisation d'un (01) forage positif à motricité humaine à l'école de Wavoussi dans la Commune de Tenkodogo (Lot 2)	DPX	T	BN	SOPECOM-BF SARL, 01 BP 1876 Ouagadougou 01, Tél : 25_33_24_63/ 62_60_62_62/ 70_21_58_68	7 483 560	Exécuté
26	MARCHE N°CO-TNK/04/01/01/00/2018/00026	Acquisition d'équipements scolaires au profit des écoles primaires de Gouni-Peulh et Silmiougou de Pouswaka dans la Commune de Tenkodogo (Lot 4)	AOO	F	BN	T.A.C.I.M.E, 12 BP 34 Ouagadougou 12, Tél : 25_47_19_72/ 71_38_07_43	8 503 080	Exécuté
27	MARCHE N°CO-TNK/04/03/04/00/2018/00027	Travaux de réhabilitation du 2ème bâtiment de l'école de Kou dans la Commune de Tenkodogo.	DC	T	BN	ZIDA CONSTRUCTION ET FOURNITURE, Tél : 70_11_18_60/ 73_13_48_97	6 584 070	En cours d'exécution
28	MARCHE N°CO-TNK/04/03/02/00/2018/00028	Travaux de construction d'infrastructures scolaires du primaire (bâtiment à trois (03) classes + bureau + magasin et un (01) bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes) à Wavoussé dans la Commune de Tenkodogo. (Lot 1)	DPX	T	BN	BANDE CONSTRUCTION ET SERVICES (BA.CO. S), 01 BP 02 Bagré 01, Tél : 74_20_03_20/ 70_00_06_90/ 78_50_76_63	20 560 995	En cours d'exécution
29	MARCHE N°CO-TNK/04/03/02/00/2018/00029	Travaux de construction d'infrastructures du préscolaires (bâtiment à une (01) classe + bureau + magasin, un (01) hangar-cuisine et deux (02) blocs de latrines scolaires à deux (02) postes chacun) au Centre d'Eveil et d'Education du Préscolaire (CEEP) du secteur n°2 de Tenkodogo. (Lot 2)	DPX	T	BN	Société de Commerce et Construction Bâtiment (SCCB), BP 259, Tél : 24_71_05_74/ 70_14_97_36_/ 78_66_36_44/ 75_18_18_18	22 982 949	Exécuté
30	MARCHE N°CO-TNK/04/03/02/00/2018/00030	Travaux de construction de la clôture du Centre d'Eveil et d'Education du Préscolaire (CEEP) Manegbzanga de Tenkodogo (Lot 3).	DPX	T	BN	Société de Commerce et Construction Bâtiment (SCCB)	10 645 523	Exécuté
31	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00031	Achat de timbres d'état civil au profit de la Mairie de Tenkodogo	DC	F	BN	Wend Pourié Distribution (Wend.P.Di) ; Tél : 78_54_29_13/ 70_58_50_02	765 000	Exécuté
32	MARCHE N°CO-TNK/04/03/04/00/2018/00032	Entretien du bâtiment administratif en plomberie sanitaire.	DC	F	BN	Plomberie Nouvelle du Boulgou, Tél : 70_10_50_81/ 78_28_90_48	919 850	Exécuté
33	MARCHE N°CO-TNK/04/02/04/00/2018/00033	contrôle des travaux de morcellement de trois (03) réserves administratives en lots et de rétablissement de bornes dans le lotissement de Kiri dans la Commune de Tenkodogo.	Entente directe	PI	BN	Direction Régionale de l'Urbanisme et de l'Habitat du Centre-Est (DRUH-CES)	530 000	Exécuté
34	MARCHE N°CO-TNK/04/01/01/00/2018/00034	Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°2 de la Commune de Tenkodogo	AOO	F	BN	Progrès Commercial du Burkina Sarl (PCB SARL), 10 BP 13487 Ouagadougou 10, Tél : 25_46_29_21/ 25_31_07_70	24 081 277	Exécuté

N°	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
		(Lot 2).						
35	MARCHE N°CO-TNK/04/01/01/00/2018/00035	Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°3 de la Commune de Tenkodogo (Lot 3).	AOO	F	BN	Progrès Commercial du Burkina Sarl (PCB SARL), 10 BP 13487 Ouagadougou 10, Tél : 25_46_29_21/ 25_31_07_70	17 334 102	Exécuté
36	MARCHE N°CO-TNK/04/02/04/00/2018/00036	Entretien et réparation de vingt-huit (28) climatiseurs au profit de la Mairie de Tenkodogo.	DC	SC	BN	ALI-BATIS, Tenkodogo secteur n°1, Tél : 76_30_00_25/ 78_56_50_05/ 70_93_14_27	741 300	Exécuté
37	MARCHE N°CO-TNK/04/02/04/00/2018/00037	Entretien et maintenance de quatre (04) photocopieuses CANON IR 2520 au profit de la Mairie de Tenkodogo	DC	SC	BN	BANGRE MULTI-SERVICES, Tél : 71_24_17_60/ 78_98_18_38	725 000	Exécuté
38	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00038	Achat de cartes de famille d'état civil au profit de la Mairie de Tenkodogo	DC	F	BN	Wend Pouiré Distribution (Wend.P.Di) ; Tél : 78_54_29_13/ 70_58_50_02	150 000	Exécuté
39	MARCHE N°CO-TNK/04/02/06/00/2018/00039	Suivi-contrôle des travaux de construction d'un bâtiment à trois (03) classes + bureau + magasin et un (01) bloc de latrines scolaires à quatre (04) postes à l'école de Wavoussé dans la commune de Tenkodogo (lot 2).	MI	PI	BN	OUEDRAOGO Arouna, 11 BP 1712 Ouagadougou cms 11, Tél : 72_49_66_80/ 79_30_34_06	394 000	En cours d'exécution
40	MARCHE N°CO-TNK/04/02/06/00/2018/00040	Suivi-contrôle des travaux de construction d'infrastructures du préscolaire aux secteurs 2 et 5 la commune de Tenkodogo (lot 3).	MI	PI	BN	OUEDRAOGO Arouna, 11 BP 1712 Ouagadougou cms 11, Tél : 72_49_66_80/ 79_30_34_06	394 000	Exécuté
41	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00041	Acquisition d'effets d'habillement au profit de la Police Municipale, des collecteurs et des techniciens de l'abattoir de Tenkodogo	DC	F	BN	Progrès-Equipement-SARL, 09 BP 1742 Ouagadougou 09, Tél : 70_25_22_11/ 78_25_22_11	1 885 000	En cours d'exécution
42	MARCHE N°CO-TNK/04/01/09/00/2018/00042	achat de médicaments et consommables médicaux au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo.	Entente directe	F	BN	CAMEG, Agence Commerciale de Tenkodogo	3 480 000	Exécuté
43	MARCHE N°CO-TNK/04/01/01/00/2018/00043	Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°1 de la Commune de Tenkodogo (Lot 1).	AOO	F	BN	VISION PLUS, 02 BP 5068 Ouagadougou 02, Tél : 70_20_78_10/78_32_93_93	24 783 778	Exécuté
44	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00044	Achat de valeurs inactives au profit de la Commune de Tenkodogo	DC	F	BN	SAWADOGO Sibiri David; Tél : 78_54_29_13/ 70_58_50_02	300 000	Exécuté
45	MARCHE N°CO-TNK/04/01/02/00/2018/00045	Acquisition et livraison sur sites d'huile végétale alimentaire enrichie en vitamine « A » pour les cantines scolaires des écoles primaires et préscolaires de la TNK	DPX	F	BN	Groupe Velegda, 02 BP 5751 Ouagadougou 02, Tél : 25_33_29_30	32 942 296	Exécuté
46	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00046	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit de la Mairie de Tenkodogo	DC	SC	BN	KERE SAIDOU (EKSAF), Tél : 70306772/ 78849169	1 199 150	Exécuté

N°	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
47	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00047	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	DC	SC	BN	KERE Saïdou (E.K.SAF), Tél : 70_30_67_72/78_84_91_69	3 755 250	Exécuté
48	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00048	Acquisition d'autres sources d'énergie au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	DC	F	BN	BAG-SERVICE, BP 134 Tenkodogo, Tél : 70_28_27_79/78_37_99_08	1 154 000	Exécuté
49	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00049	Acquisition du matériel médico-technique et de protection au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	DC	F	BN	SABA Construction SARL, 01 BP 1474 Ouaga 01, Tél : 76_55_27_77/78_55_27_77	3 825 000	Exécuté
50	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00050	Acquisition d'imprimés spécifiques au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	DC	F	BN	Wend Pouiré Distribution (Wend.P.Di) ; Tél : 78_54_29_13/ 70_58_50_02	2 402 750	Exécuté
51	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00051	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Mairie de Tenkodogo	DC	F	BN	HIEN OLGA BELINDA, TEL : 24_71_02_12/70_66_10_38/ 70_65_22_66	941 450	Exécuté
52	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00052	Acquisition de fournitures de bureau au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo.	DC	F	BN	HIEN OLGA BELINDA, TEL : 70_65_22_66	683 000	Exécuté
53	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00053	Acquisition de produit d'entretien ménager au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo.	DC	F	BN	CHRISTOPHE KANGUEMBEGA, Tél : 70_29_20_11/ 76_60_39_75 /78_42_95_40	1 452 850	Exécuté
54	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00054	Acquisition de de produit d'entretien ménager au profit de la Mairie de Tenkodogo	DC	F	BN	CHRISTOPHE KANGUEMBEGA, Tél : 70_29_20_11/ 76_60_39_75/78_42_95_40	348 900	Exécuté
55	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00055	Achat de sacs, kits et vélos pour la journée provinciale de l'excellence à l'école primaire, édition 2018	DC	F	BN	SOWDAF SARL, BP 131 Tenkodogo, Tél : 24_71_02_23/70_25_42_87	362 260	Exécuté
56	MARCHE N°CO-TNK/04/01/02/00/2018/00056	Acquisition de fournitures spécifiques au profit des écoles primaires publiques de la Commune de Tenkodogo	DPX	F	BN	Gratitude Services International, S/C 06 BP 10070 Ouagadougou 06, Tél : 73_13_55_55	10 438 512	Exécuté
57	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00057	Acquisition de consommables informatiques au profit de la Mairie de Tenkodogo	DC	F	BN	HIEN OLGA Belinda, TEL : 24_71_02_12/70_66_10_38/70_65_22_66	440 000	Exécuté
58	MARCHE N°CO-TNK/04/03/02/00/2018/00058	Travaux de réhabilitation de l'école de Katanga dans la Commune de Tenkodogo (Lot 3).	DPX	T	BN	YAMEOGO Construction Nouvelles, Tél : 70_56_52_02/ 78_95_18_34	2 735 340	Exécuté
59	MARCHE N°CO-TNK/04/02/07/00/2018/00060	Etudes architecturales et techniques de la résidence du Maire de la Commune de Tenkodogo (lot 1).	CC	PI	BN	Atelier d'Architecture des Projets Urbains et d'Ingénierie (AAPUI) ; 09 BP 656 Ouagadougou 09 ; Tél : 25_36_57_38/ 25_50_83_16	2 000 000	Exécuté
60	MARCHE N°CO-TNK/04/02/07/00/2018/00061	Etudes architecturales et techniques de la salle de conférence de la Mairie de Tenkodogo (lot 2).	CC	PI	BN	Atelier d'Architecture des Projets Urbains et d'Ingénierie (AAPUI) ; 09 BP 656 Ouagadougou 09 ; Tél : 25_36_57_38/	2 500 000	Exécuté

N°	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
						25_50_83_16		
61	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00062	Acquisition d'équipements scolaires au profit de l'école du camp militaire de Tenkodogo (Lot 1)	DC	F	BN	SORGHO Antoine (Atelier de Soudure Wend Yelsond), Tenkodogo secteur n°6, Tél : 70_48_12_79/76_61_82_71	1 875 000	En cours d'exécution
62	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00063	Acquisition d'équipements scolaires au profit de l'école de Wavoussé dans la Commune de Tenkodogo (Lot 2)	DC	F	BN	SORGHO Antoine (Atelier de Soudure Wend Yelsond), Tenkodogo secteur n°6, Tél : 70_48_12_79/76_61_82_71	3 617 500	En cours d'exécution
63	MARCHE N°CO-TNK/04/01/09/00/2018/00064	Fournitures de gaz au profit des CSPPS de la Commune de Tenkodogo	Entente directe	F	BN	SORGHO Mahamadi, BP 180 Tenkodogo, Tél : 24_71_07_77/70_27_66_40	2 196 000	En cours d'exécution
64	CONVENTION N°CO/04/01/09/00/2018/00001	Paiement des frais de boîte postale 2018 de la Commune de Tenkodogo	entente directe	SC	BN	SOCIETE NATIONALE DES POSTES (SONAPOST)	59 000	Exécuté
65	CONVENTION N°CO/04/01/09/00/2018/00002	Paiement des factures relatives à la fourniture d'énergie électrique aux services de la Mairie de Tenkodogo	entente directe	F	BN	SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA – (SONABEL) 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01	10 000 000	Exécuté
66	CONVENTION N°CO-TNK/04/01/09/00/2018/00003	Paiement des factures relatives à la consommation d'eau de la Commune de Tenkodogo	entente directe	F	BN	Office Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) 01 BP 170 Ouagadougou 01, Tél : 25_43_19_00-09	3 561 001	Exécuté
67	CONVENTION N°CO-TNK/04/01/09/00/2018/00004	Paiement des consommations téléphoniques de l'année 2018 de la Mairie de Tenkodogo	entente directe	F	BN	L'Office National des Télécommunications, ONATEL -S.A, Avenue de la Nation 01 BP : 10 000	672 000	Exécuté
68	CONVENTION N°CO-TNK/04/01/09/00/2018/00005	La couverture médiatique des activités de la Commune de Tenkodogo	Entente directe	SC	BN	" Radio LPC "Tenkodogo, 01 Rue n°1 Zone commerciale, Tel. (226) 78_23_43_83/76_60_70_71 /78_00_88_64	1 700 000	Exécuté
69	CONVENTION N°CO-TNK/04/01/09/00/2018/00006	Acquisition et livraison sur sites de vivres (riz et niébé) pour les cantines scolaires des écoles primaires de la CEB n°3 de la Commune de Tenkodogo (lot 3)	entente directe	F	BN	ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE CULTURES VIVRIERES DU BOULGOU (AS.P.C.V/B); tél : 70_15_30_45/78_56_40_36	44 566 500	En cours d'exécution
70	CONVENTION N°CO-TNK/04/01/09/00/2018/00007	Acquisition et livraison sur sites de vivres (riz et niébé) pour les cantines scolaires des écoles primaires et préscolaires de la CEB n°1 de la Commune de Tenkodogo (lot 1)	entente directe	F	BN	UNION PROVINCIALE DES PROFESSIONNELS AGRICOLES DU BOULGOU (U.P.P.A/B) sise à Tenkodogo, tél : 70_61_04_67 /70_13_69_42	65 840 500	Exécuté
71	CONVENTION N°CO-TNK/04/01/09/00/2018/00008	Acquisition et livraison sur sites de vivres (riz et niébé) pour les cantines scolaires des écoles	entente directe	F	BN	GROUPEMENT WEND-LA KONTA S/C 02 BP 5751 Ouagadougou 02/ Tél :	53 587 000	Exécuté

N°	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
		primaires et préscolaires de la CEB n°2 de la Commune de Tenkodogo (lot 2)				25_33_29_30		

**NB : MP/Mode de passation ; TP/Type de prestations ; SF/ Sources de financement**

**Tableau démonstratif de la sélection des marchés**

Procédures	Marchés communiqués	Marchés sélectionnés	% de sélection	Référence
<b>ED</b>	2	1	50,00%	45%
<b>EDs</b>	17	1	6,00%	5%
<b>Recours</b>	1	1	100,00%	25%
<b>Convention</b>	0	0	0,00%	25%
<b>Autres</b>	51	5	9,80%	-
<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>8</b>	<b>11,27%</b>	

**Liste des marchés sélectionnés**

N° d'ordre	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
1	MARCHE N°CO-TNK/04/01/09/00/2018/00006	Travaux de branchement électrique de divers services de la Commune de Tenkodogo	EDS	SC	BN	SONABEL	2 700 200	Exécuté
2	MARCHE N°CO-TNK/04/01/02/00/2018/00010	Acquisition et livraison sur sites de matériaux de construction de latrines familiales au profit de la Commune de Tenkodogo	DPX	F	PTF	ZIDA O. Omar (SGM),	11 795 625	Résilié
3	MARCHE N°CO-TNK/04/03/09/00/2018/00016	Achèvement des travaux de construction et d'équipements de l'abattoir de porcs de Tenkodogo (Lot 2).	ED	T	BN	CGPS SA,	33 267 681	Exécuté
4	MARCHE N°CO-TNK/04/01/01/00/2018/00034	Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°2 de la Commune de Tenkodogo (Lot 2).	AOO	F	BN	Progrès Commercial du Burkina Sarl (PCB SARL),	24 081 277	Exécuté
5	MARCHE N°CO-TNK/04/01/01/00/2018/00035	Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base (CEB) de Tenkodogo n°3 de la Commune de Tenkodogo (Lot 3).	AOO	F	BN	Progrès Commercial du Burkina Sarl	17 334 102	Exécuté
6	MARCHE N°CO-TNK/04/01/01/00/2018/00043	Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base (CEB) de	AOO	F	BN	VISION PLUS,	24 783 778	Exécuté

N° d'ordre	Références du marché	Objet du marché	MP	TP	SF	Titulaire	Montant	Etat d'exécution
		Tenkodogo n°1 de la Commune de Tenkodogo (Lot 1).						
7	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00049	Acquisition du matériel médico-technique et de protection au profit des CSPS de la Commune de Tenkodogo	DC	F	BN	SABA Construction SARL,	3 825 000	Exécuté
8	MARCHE N°CO-TNK/04/01/04/00/2018/00057	Acquisition de consommables informatiques au profit de la Mairie de Tenkodogo	DC	F	BN	HIEN OLGA Belinda,	440 000	Exécuté

**Annexe 2 : Tableau statistique sur les pièces demandées et communiquées \_ Tableau d'incomplétude**

N°	Pièces attendues par marché	1	2	3	4	5	6	7	8	Nbr de pièces obtenues (a)	Nbre de pièces attendues (b)	% d'incomplétude (1-a/b)
<b>Pièces d'ordre général</b>												
1	Budgets approuvés et exécutés conformément à la loi et de toutes les annexes aux états financiers telles que prévues par le SYSCOA									1	1	0%
2	Balances des comptes ainsi que le grand livre définitif des comptes de l'exercice et correspondants aux états financiers approuvés par les organes délibérants, journal d'opération (gestion en régie) s'il y a lieu									0	N/A	0%
3	Comptes administratifs et de gestion pour les collectivités locales									1	1	0%
4	Agrément du maître d'ouvrage délégué, son manuel de procédures et la lettre de validation du manuel de procédures									0	N/A	0%
5	Plan de passation des marchés, son état d'exécution ainsi que la liste complète des contrats exécutés au cours des gestions 2018 et 2019 par mode de passation et par type de prestation									1	1	0%
6	Avis général de passation des marchés au titre des gestions 2018 & 2019									0	N/A	0%
7	Preuve de publication de l'avis général de passation dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle a priori									0	N/A	0%
8	Rapport de délibération du comité chargé de l'examen du PPM									0	1	100%
9	Acte d'approbation du PPM par l'ordonnateur du budget									1	1	0%
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>										<b>4</b>	<b>5</b>	<b>20%</b>
<b>Pièces spécifiques à chaque marché</b>												
10	Dossier d'appel à concurrence (DAC) et éventuellement ses additifs ou modificatifs / Cahier de charges pour les ED sans mise en concurrence	0	1	N/A	1	1	1	N/A	1	5	6	17%
11	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi du DAC à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu ou par les PTF en cas de financement extérieur (N/A pour les procédures allégées)	N/A	1	N/A	1	1	1	N/A	N/A	4	4	0%
12	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF sur le DAC (N/A pour les procédures allégées)	N/A	1	N/A	1	1	1	N/A	N/A	4	4	0%
13	Avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels ;	N/A	1	N/A	1	1	1	N/A	N/A	4	4	0%
14	Preuve de publication de l'avis d'appel à concurrence, son additif et/ou son avis de reports éventuels (N/A pour les procédures allégées)	N/A	1	N/A	1	1	1	N/A	N/A	4	4	0%
15	Avis de convocation des membres de la CAM (N/A pour la DC)	N/A	0	N/A	1	1	1	N/A	N/A	3	4	25%
16	Courriers déchargés des convocations avec les membres et observateurs	N/A	0	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	4	100%
17	Déclaration d'impartialité signée par les membres des commissions (CAM & SCT) (N/A pour la DC)	N	0	N	0	0	0	N	N	0	4	100%

7		/		/				/	/			
18	Offres ou propositions des soumissionnaires ;	0	1	0	1	1	1	1	1	6	8	25%
19	Registre d'enregistrement des plis ou liste d'émargement des déposants des plis	0	1	0	1	1	1	0	0	4	8	50%
20	PV d'ouverture des offres	N		N				N	N	4	4	0%
		/	1	/	1	1	1	/	/			
		A		A				A	A			
21	Acte de désignation des membres de la SCT (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N	N	N				N	N	3	3	0%
		/	/	/	1	1	1	/	/			
		A	A	A				A	A			
22	Rapport d'évaluation des offres de la sous-commission technique ou rapport d'analyse de la CAM pour la DC, la DPx et la DPA	N		N				N	N	5	5	0%
		/	1	/	1	1	1	/	1			
		A		A				A				
23	Avis des observateurs sur les travaux d'ouverture et de délibération de la CAM transmis à l'autorité chargée de l'approbation des travaux (N/A pour la DC, la DPx et la DPA) arrete 2017-392	N		N				N	N	0	4	100%
		/	0	/	0	0	0	/	/			
		A		A				A	A			
24	Procès-verbal de délibération et la fiche de synthèse de la CAM	N		N				N	N	5	5	0%
		/	1	/	1	1	1	/	1			
		A		A				A				
25	Preuves d'approbation des travaux de la CAM par l'organe délibérant ou par le Conseil des Ministres si montant du marché supérieur à 3 milliards (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N	N	N				N	N	3	3	0%
		/	/	/	1	1	1	/	/			
		A	A	A				A	A			
26	Lettres de transmission ou bordereaux d'envoi des résultats des travaux de la Commission d'attribution des marchés (CAM) à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF) s'il y a lieu	N		N				N	N	4	4	0%
		/	1	/	1	1	1	/	/			
		A		A				A	A			
27	Avis de conformité et/ou de rejet de la DG-CMEF sur les résultats des travaux de la CAM (N/A pour la DC, la DPx et la DPA)	N		N				N	N	4	4	0%
		/	1	/	1	1	1	/	/			
		A		A				A	A			
28	Preuve de la publication du PV d'attribution provisoire dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N		N				N	N	4	4	0%
		/	1	/	1	1	1	/	/			
		A		A				A	A			
29	Courrier de notification à l'attributaire provisoire ou d'invitation à la négociation pour les PI	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
		/	/	/	/	/	/	/	/			
		A	A	A	A	A	A	A	A			
30	Preuve de publication des résultats de l'évaluation technique pour les PI	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
		/	/	/	/	/	/	/	/			
		A	A	A	A	A	A	A	A			
31	Preuve de transmission des offres financières des soumissionnaires non retenus ou Enveloppes non ouvertes des soumissionnaires écartés pour les PI	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
		/	/	/	/	/	/	/	/			
		A	A	A	A	A	A	A	A			
32	Preuves de l'invitation des soumissionnaires à l'ouverture des offres financières pour les PI	N	N	N	N	N	N	N	N	0	0	0%
		/	/	/	/	/	/	/	/			
		A	A	A	A	A	A	A	A			

33	Preuve de publication des résultats des offres financières pour les PI dans la revue des marchés et sur le site de l'organe de contrôle	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	0	0%
34	Courriers de demande des motifs de rejets par le soumissionnaire non retenu	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	0	0%
35	Réponse de l'autorité contractante au courrier de demande des motifs de rejets	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	0	0%
36	Procès-verbal de négociation pour les PI	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	0	0%
37	Avis de la DG-CMEF sur le projet de contrat sauf pour les MOD	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7	8	13%
38	Courrier de notification/Bordereau d'envoi du contrat au titulaire pour enregistrement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100%
39	Contrat signé, immatriculé, approuvé et enregistré (et toute explication sur les écarts entre le contrat signé, l'offre retenue et les dispositions du dossier d'appel d'offres)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7	8	13%
40	Ordres de service (démarrage, suspension, reprise, etc.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	0%
41	Bon de commandes pour les marchés à commandes et de clientèle	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	0	0%
42	Eventuels avenants au contrat	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	0	0%
43	Lettres de demande de réception adressées par le titulaire à l'AC	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	8	75%
44	PV de réception (pré-réception technique, provisoire et définitive)	0	0	1	1	1	1	0	1	1	5	8	38%
45	Preuve de transmission des rapports de pré-réception provisoire/définitive technique au maître d'ouvrage par le Service chargé du contrôle technique pour les marchés de travaux ou d'équipements	0	N /	1	N /	N /	N /	N /	N /	N /	1	2	50%
46	Courrier déchargé de notification de la réception définitive à l'entrepreneur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100%
47	Attestations de service fait ou bordereaux de livraison	0	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	0	0%
48	Rapports (livrables) validés pour les PI ainsi que les rapports de validation	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	N /	0	0	0%
49	Demandes de paiement (avance, décomptes, attachements ou factures définitives) et les preuves de paiement (remises de chèques, virements)	0	0	1	1	1	1	1	1	1	6	8	25%
50	Reçus de demande de liquidation, les factures définitives ou tout registre d'enregistrement des demandes de paiement	0	0	1	1	1	1	1	1	1	6	8	25%

51	Etat de liquidation des pénalités de retard	N / A	0	N / A	0	N / A	0	N / A	0	0	4	100%
52	Caution de l'avance de démarrage	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
53	Caution de bonne exécution	N / A	0	0	0	0	0	N / A	0	0	6	100%
54	Preuve de remboursement de la caution de bonne exécution si réception définitive	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>		<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>108</b>	<b>170</b>	<b>36%</b>
<b>Pièces complémentaires relatives aux procédures exceptionnelles (Urgence, allégée)</b>												
55	Requête d'avis et l'avis de conformité/de rejet de la D-CMEF (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N / A	N / A	1	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	1	1	0%
56	Lettre de demande d'autorisation pour l'AOR ou l'ED	N / A	N / A	1	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	1	1	0%
57	Autorisation de l'autorité compétente (entente directe, appel d'offres restreint ou appel d'offres accéléré)	N / A	N / A	1	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	1	1	0%
58	Décharges des Lettres d'invitation à soumissionner pour les consultations restreintes (appel d'offres restreint, demandes de cotations et consultation de consultants)	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0	2	100%
59	Lettre de notification d'attribution pour les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0	2	100%
60	Compte rendu du Conseil des ministres ou du Conseil de collectivité, le rapport en Conseil pour l'approbation des travaux des CAM et pour l'entente directe	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
61	Demandes d'autorisation pour les avenants et les avis d'autorisations de la DR-CMEF	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>57%</b>
<b>Pièces complémentaires relatives à la matérialité physique des marchés de travaux et de fournitures</b>												
62	Rapport d'étude de faisabilité couvrant les aspects techniques, financiers, environnementaux, sociétaux préalables à la réalisation des travaux	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
63	Dossier d'exécution validé par le service compétent (Service technique, Maitre d'Ouvrage)	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%
6	Plans de recollement	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	0	0	0%

4		/	/	/	/	/	/	/	/			
		A	A	A	A	A	A	A	A			
6	PV de réunion de chantier	N	N	0	N	N	N	N	N	0	1	100%
5		/	/		/	/	/	/	/			
		A	A		A	A	A	A	A			
6	Rapport de supervision et de contrôle du service technique ou du bureau de contrôle	N	N	1	N	N	N	N	N	1	1	0%
6		/	/		/	/	/	/	/			
		A	A		A	A	A	A	A			
6	Comptabilité matière (registre ou fiche de stock des matières montrant les sorties et les entrées de biens)	0								0	1	100%
7												
6	Guide de procédures sur la gestion de la comptabilité matières	0								0	1	100%
8												
<b>SOUS TOTAL =====&gt;</b>		0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	75%
<b>TOTAL =====&gt;</b>		1	1	1	2	2	2	6	1	116	186	38%
		7	1	2	2	2			1			

**Annexe 3 : Fiches d'audit et les Vues photographiques pour la matérialité physique du marché**

N°	Contrôles effectués	Risque d'anomalies significatives
R1	<i>Contrôle de l'existence de certaines pièces liées à la matérialité physique</i>	Rien à signaler
R2	<i>Réalité physique</i>	Rien à signaler Confère vue photographique
R3	<i>Conformité des prestations vis-à-vis de l'offre</i>	Rien à signaler
R4	<p><i>4.1. Conformité physique des prestations avec les documents liés à l'exécution</i></p> <p><i>4.2. Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport aux constatations physiques</i></p> <p><i>4.3. Conformité vis-à-vis des plans et cahier de charges</i></p> <p><i>4.4. Conclusion sur la Conformité de la réception, de la livraison ou de l'achèvement s'il y a lieu</i></p>	On note qu'au niveau de la fenêtre de l'entrée principale de la clôture quelques cassures qui suivant nos entretiens avec le point focal, s'expliqueraient par des actes de vandalisme certainement des jeunes à la recherche de quoi à satisfaire à leurs besoins financiers
R5	<i>Cohérence des quantités par grande rubrique et par sondage</i>	Rien à signaler
R6	<i>Existence de malfaçons éventuelles et leur mise à jour/correction</i>	Rien à signaler
R7	<i>Existence de dangers environnementaux et sociaux futurs pouvant découler des travaux</i>	Rien à signaler
R8	<i>Concordance entre le niveau d'exécution physique et les décaissements en cas de non achèvement des travaux à la date de l'audit</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absence de prélèvement de la TVA à la source aux fins de la reverser à l'administration publique pour un montant de 18 213 635 F CFA payé au titulaire suivant le chèque trésor public N0 7833312 alors que la totalité du montant du marché a été payé ;</li> <li>- absence de l'acquittement du chèque par le prestataire bénéficiaire du chèque ;</li> <li>- absence de l'avis de crédit pour le montant supporté par la Commune de Tenkodogo pour une valeur de 11 775 592 F CFA.</li> </ul>
R9	<i>Existence d'un Avenant au marché initial</i>	Non applicable



**Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées**





# SYNEX-CMC

## LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

Objet : Mission d'audit des marchés publics au titre des exercices 2018 & 2019

Nom de l'autorité contractante : COMMUNE DE TENKODOGO

Date : 08/12/2020

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	ANIMAKA Douanejon	SYNEX-CMC	Chef de mission	64494085/69652828 animaka.douanejon@yahoo.fr	
2	NARE Issa	Mairie Tenkodogo	PRM	78488405 nare1969@yahoo.fr	
3	ZERBOUSANOU Haoua	Mairie de Tenk	DAF	21-23-97-74 haouabibi@yahoo.fr	
4	DARAMKOU Wlend Kouini Georges	Mairie Tenkodogo	Comptable	70-06-34-08 wendkouingeorges@yahoo.com	
5					
6					
7					